

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 68 del 18 maggio 2021

Prog. n. 812 di complessivi Euro 665.000,00. - "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sistema di vasche di accumulo a monte del nucleo abitato di Cancia, in Comune di Borca di Cadore (BL)".
Impresa: F.lli De Pra s.p.a. con sede in Viale Cadore n. 60 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) CUP H42J09000090002 CIG 9349785BB3 Approvazione perizia a consuntivo, atti di contabilità finale e Certificato di Collaudo e liquidazione saldo.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva la perizia a consuntivo, gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo del prog. n. 812 "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sistema di vasche di accumulo a monte del nucleo abitato di Cancia, in Comune di Borca di Cadore (BL)", dell'importo complessivo di Euro 665.000,00.-, liquidando il relativo saldo all'impresa esecutrice.

Il Direttore

PREMESSO che:

- a seguito di segnalazione da parte della Prefettura di Belluno, personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, in un sopralluogo effettuato in data 18-lug-2009, ha riscontrato che, a seguito di rilevanti precipitazioni temporalesche, si era verificata una rilevante colata detritica lungo il canalone Rovina di Cancia che aveva devastato le opere longitudinali e trasversali poste lungo il canalone stesso, eroso il sistema di protezione della vasca di accumulo, riversandosi quindi a valle causando danni a persone e abitazioni;
- con contestuale verbale sono stati quindi dichiarati di somma urgenza i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sistema di vasche di accumulo a monte del nucleo abitato di Cancia, in Comune di Borca di Cadore (BL);
- con verbale di consegna in via d'urgenza in data 18 lug 2009 i lavori sopra indicati sono stati consegnati sotto le riserve di legge all'Impresa F.lli De Pra s.p.a. con sede in Viale Cadore n. 60 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (Cod. Fisc. E P. IVA 00060010253), stabilendo che gli stessi dovevano essere compiuti in 90 giorni naturali consecutivi e continui e quindi entro il 16-ott-2009;
- che con nota prot. n. 460492 del 19-ago-2009, aggiornata con nota prot. n. 545981 del 6-ott-2009 è stata informata la Direzione Operativa e chiesta la ratifica dell'intervento per un importo complessivo stimato di € 665.000,00;
- con Decreti del Dirigente della Direzione Difesa del suolo n. 267 del 14-ott-2009 e n. 365 del 3-dic-2009 è stata approvata l'esecuzione dei lavori in oggetto con il relativo quadro economico ed è stata altresì impegnata rispettivamente la spesa di € 600.000,00 sul capitolo 52023 e la spesa di € 65.000,00 sul capitolo 53010 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2009, per l'importo complessivo di € 665.000,00;
- con ordine di servizio n. 1 del 13-ott-2009 è stata disposta l'esecuzione di alcuni lavori integrativi stabilendo la proroga di 20 giorni del termine di ultimazione dei lavori, fissato quindi al 5-nov-2009;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 05-nov-2009, come da certificato di ultimazione in data 15-dic-2011;
- con l'impresa affidataria dei lavori è stato stipulato il Contratto d'Appalto n. 3137 di Rep. in data 22-feb-2012 soggetto a registrazione in caso d'uso, dell'importo complessivo di € 545.860,00.-, di cui € 2.000,00.- quali oneri per la sicurezza;
- l'impresa ha firmato senza riserve lo stato finale dei lavori in data 12-apr-2012, dell'importo di netti € 532.388,21.-, compresi gli oneri per la sicurezza;
- con n. 3 certificati di pagamento sono stati complessivamente liquidati all'impresa acconti per € 532.320,00.-, oltre all'importo per IVA 20% pari ad € 106.464,00.-;

- con il certificato di collaudo redatto in data 01-feb-2019 dal collaudatore incaricato dott. Pierantonio Zanchetta è stato determinato il saldo da corrispondere all'impresa di € 68,21.-, oltre all'IVA 22% pari ad € 15,01.-;

CONSIDERATO che:

- dagli atti di contabilità finale e dal certificato di collaudo il quadro riepilogativo finale della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come segue:

A) Importo netto lavori e oneri sicurezza	€	532.388,21	€	532.388,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) IVA 20% su	€	532.320,00	€	106.464,00
2) IVA 22% su	€	68,21	€	15,01
3) Incentivo art. 92 D.Lgs. 153/2006 (1.8%)	€	9.827,46		
Totale B)	€	116.306,47	€	116.306,47
Importo complessivo A) + B)			€	648.694,68
Economie di gestione			€	16.305,32
Tornano			€	665.000,00

- l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 532.388,21 ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati;
- l'importo della spesa complessivamente sostenuta di € 648.694,68 risulta inferiore a quello della spesa impegnata di € 665.000,00 con una economia di gestione pari ad € 16.305,32;
- con il parere in data 30-mag-2013 n. 151 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP., istituita presso l'U.O. Genio Civile Belluno, si è espressa favorevolmente in merito dell'approvazione della Perizia a Consuntivo costituita dai disegni di contabilità e di illustrazione dei lavori eseguiti, dalla documentazione fotografica, dalla contabilità dei lavori e dallo Stato Finale;
- dal Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore in data 01-feb-2019, risulta il credito dell'impresa F.Ili De Pra s.p.a. con sede in Viale Cadore n. 60 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (Cod. Fisc. E P. IVA 00060010253), come segue:
 - ◆ Importo per lavori ed oneri per la sicurezza € 532.388,21
 - ◆ Da cui dedotti gli acconti corrisposti pari ad € 532.320,00
 - ◆ Resta il credito netto dell'impresa di € 68,21

VISTI:

- la L.R. 7/2016 art. 29 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27/03 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 207/10 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/ 2018;
- La D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
- La D.G.R. n. 869 del 18-giu-2019 con la quale sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- Il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 dell'25-set-2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L. R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1. di approvare la Perizia a Consuntivo relativa all'intervento di somma urgenza in oggetto, come descritta nelle premesse;
2. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 532.388,21.- per lavori (compresi oneri per la sicurezza) ed € 106.479,01.- (€ 106.464,00 + € 15,01) per IVA;
3. di approvare il certificato di collaudo redatto dal collaudatore incaricato dott. Pierantonio Zanchetta in data 01-feb-2019;

4. di corrispondere all'impresa F.lli De Pra s.p.a. con sede in Viale Cadore n. 60 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (Cod. Fisc. E P. IVA 00060010253), la somma di € 68,21.- a titolo di saldo dei lavori eseguiti;
5. di corrispondere a favore dell'Erario la somma di € 15,01.- per la quota relativa all'IVA al 22% sul saldo dei lavori eseguiti;
6. di accantonare la somma di € 9.827,46.- per compenso di cui all'art. art. 92 D.Lgs. 153/2006 e s.m.i., che sarà liquidata con successivo provvedimento;
7. di accertare una economia di gestione sui lavori di € 16.305,32 e una economia finanziaria di € 172,54 sull'impegno n. 6565/2009 riaccertato con il n. 1726/2016 capitolo 53010;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roberto Dall'Armi