



Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Proroghe a interventi finanziati con DD.G.R. n. 2494/2009, n. 1430/2010, n. 2565/2014, n. 1465/2019, n. 959/2020 e n. 762/2021

N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogata al
1	21021	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA	Interventi relativi ad impianti tecnologici della scuola dell'infanzia Mamma Margherita (cat. 2)	ROVIGO (RO)	762 del 15/06/2021	Con note del 22/02/2022 prot. 81629 e del 14/07/2022 prot. 313180, l'Associazione Scuola dell'infanzia Mamma Margherita, beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 15.120,60 assegnato con D.G.R. n. 762/2021 su una spesa ammissibile di € 30.241,20 per lavori relativi ad impianti tecnologici della scuola dell'infanzia Mamma Margherita (cat. 2) per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, chiede la proroga al 31/08/2023. La scuola segnala che i motivi del ritardo sono legati alla necessità di gestire in modo diverso, rispetto a quanto programmato, le disponibilità finanziarie dell'associazione soprattutto a causa dell'aumento del personale e delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria COVID-19. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/08/2023 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 30.241,20	€ 15.120,60	31/08/2023
2	21014	COMUNE DI S. BONIFACIO	Rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) della scuola materna ed elementare di via Fiume	S. BONIFACIO (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 23/02/2022 e successiva del 27/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 50.422,76 assegnato con DGR n. 762/2021 su una spesa ammissibile di € 100.493,25 per lavori di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) della scuola materna ed elementare di via Fiume per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala di aver concluso i lavori e di non aver chiesto la proroga entro la scadenza summenzionata a causa delle difficoltà operative inerenti l'emergenza sanitaria. Con le medesime note il Comune chiede inoltre la proroga al 31/10/2022 per poter produrre la rendicontazione a consuntivo. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/10/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 100.493,25	€ 50.422,76	31/10/2022
3	21010	COMUNE DI CODOGNÈ	Sistemazione e messa a norma bagni e impianti dei servizi igienici della scuola media Magg. F. Ferracin (cat. 3)	CODOGNÈ (TV)	762 del 15/06/2021	Con nota del 16/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 36.935,02 assegnato con DGR n. 762/2021 su una spesa ammissibile di € 73.612,00 per lavori di sistemazione e messa a norma dei servizi igienici della scuola media Magg. F. Ferracin per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala di aver dato corso alla gara d'appalto e di aver già aggiudicato i lavori con propria determinazione n. 712 del 27/12/2021. Con la medesima nota il Comune chiede inoltre la proroga al 30/11/2022 del termine summenzionato. Valutato quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021, per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 73.612,00	€ 36.935,02	30/11/2022
4	21015	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la scuola dell'infanzia Principe di Piemonte (Cat. 3)	BADIA CALAVENA (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 16/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 37.864,47 su una spesa ammissibile di € 75.464,39 assegnato con DGR n.762/2021 per il rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la scuola dell'infanzia Principe di Piemonte (Cat. 3), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala che sono in corso di definizione gli atti da trasmettere alla Regione e attestanti i lavori realizzati, ancorchè in ritardo a causa delle difficoltà inerenti l'emergenza sanitaria e chiede la proroga al 30/11/2022 al fine di poter produrre la documentazione summenzionata. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 75.464,39	€ 37.864,47	30/11/2022
5	21016	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	Rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la scuola secondaria di S. di Progno (Cat. 3)	SELVA DI PROGNO (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 15/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 36.103,60 su una spesa ammissibile di € 71.954,97 assegnato con DGR n.762/2021 per il rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la scuola secondaria di S. di Progno (Cat. 3) per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala che sono in corso di definizione gli atti da trasmettere alla Regione e attestanti i lavori realizzati, ancorchè in ritardo a causa delle difficoltà inerenti l'emergenza sanitaria e chiede la proroga al 30/11/2022 al fine di poter produrre la documentazione summenzionata. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 71.954,97	€ 36.103,60	30/11/2022
6	20050	COMITATO GESTIONE ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DAVIDE DE MASSARI	Rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la scuola materna Davide De Massari (Cat. 3)	LEGNAGO (VR)	959 del 14/7/2020	Con nota del 03/03/2022 il Comitato di gestione Davide De Massari beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 58.156,00 assegnato con DGR n. 959/2020 su una spesa ammissibile di € 116.312,01 per lavori di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari presso la scuola materna Davide De Massari (Cat. 3) per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con DR n.1/2021 al 30/11/2021, segnala che a causa dell'emergenza sanitaria non ha potuto dare corso ai lavori e all'uopo chiede proroga al 30/11/2022 alla scadenza summenzionata. Valutate le motivazioni espresse dal beneficiario l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con DR n.1/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 116.312,01	€ 58.156,00	30/11/2022



N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogato al
7	20 046	COMUNE DI MINERBE	Adeguamento di edifici scolastici esistenti alle norme di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. della scuola media B. Barbarani (Cat 1)	MINERBE (VR)	959 del 14/7/2020	Con note del 02/03/2022 e del 15/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 198.000,00 assegnato con DGR n. 959/2020 su una spesa ammissibile di € 396.000,00 per lavori di adeguamento di edifici scolastici esistenti alle norme di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. della scuola media B. Barbarani (Cat 1), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 1314/2020 al 30/11/2021, segnala che stante la realizzazione della nuova scuola elementare eretta all'interno del compendio immobiliare denominato B. Barbarani e data la natura e la complessità dell'intervento non è stato possibile procedere con due cantieri così consistenti ed impegnativi nello stesso sito e chiede proroga al 31/12/2023 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, in considerazione dell'entità dei lavori l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2023 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 396.000,00	€ 198.000,00	31/12/2023
8	19 031	PARROCCHIA SS. TRINITÀ	Ampliamento per adeguamento servizi ig.sanitari presso l'edificio sede della scuola materna Gesù Maria (cat. 3)	PADOVA (PD)	1465 del 08/10/2019	Con nota del 03/03/2022 la Parrocchia, beneficiaria ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 13.837,84 assegnato con D.G.R. n. 1465/2019 su una spesa ammissibile di € 27.675,69 per lavori di ampliamento per adeguamento dei servizi ig.sanitari presso l'edificio sede della scuola materna Gesù Maria (cat. 3), per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 21/02/2021 ai sensi del decreto "Cura Italia" con nota pr. Reg. 3641 del 7/01/2021, segnala che i lavori non sono stati realizzati a causa dell'emergenza sanitaria e chiede la proroga della scadenza summenzionata al 31/08/2023. Valutate le motivazioni espresse dalla Parrocchia, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/08/2023 il termine precedentemente stabilito con nota pr. Reg. 3641 del 7/01/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 27.675,69	€ 13.837,84	31/08/2023
9	19 001	COMUNE DI MELARA	Adeguamento alle norme del D.Lgs 81/2008 del plesso scolastico ospitante la Scuola dell'infanzia Monumento Ai Caduti di Melara (Cat. 1)	MELARA (RO)	1465 del 08/10/2019	Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 15.124,10 assegnato con DGR n. 1465/2019 su una spesa ammissibile di € 30.248,20 per lavori presso la scuola dell'infanzia Monumento Ai Caduti di Melara (Cat. 1), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 280/2021 al 30/11/2021, segnala che a causa delle difficoltà di cofinanziamento chiede proroga al 31/10/2022 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/10/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 30.248,20	€ 15.124,10	31/10/2022
10	14 209	COMUNE DI VIGODARZERE	Abbattimento barriere architettoniche ed installazione ascensore presso l'edificio sede della scuola elementare San PioX (cat.1)	VIGODARZERE (PD)	2565 del 23/12/2014	Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 53.900,00 assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 77.000,00 per lavori presso l'edificio sede della scuola elementare San PioX (cat.1), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DR n. 184/2019 al 30/06/2021, segnala che a seguito della prima procedura di affidamento andata deserta e successive infruttuose indagini di mercato di non essere riuscito ad affidare i lavori e pertanto chiede proroga al 30/04/2023 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/04/2023 il termine precedentemente stabilito con DR n. 184/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 77.000,00	€ 53.900,00	30/04/2023
11	LR3/2003	CERRO VERONESE	Costruzione del nuovo polo scolastico - I° Stralcio	CERRO VERONESE (VR)	2494 del 4/08/2009	Con note del 23/03/2022 e del 14/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 3/2003 di un contributo di € 1.137.170,00 assegnato con DGR n. 2494/2009 su una spesa ammissibile di € 2.842.925,00 per lavori di costruzione del nuovo polo scolastico - I° Stralcio, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2021 con DGR n. 1098 del 9/8/2021, segnala che i lavori sono terminati e a causa del protrarsi delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo è necessario chiedere un'ulteriore proroga al 31/09/2022 per la trasmissione alla Regione degli atti contabili. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/09/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1098 del 9/8/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 2.842.925,00	€ 1.137.170,00	31/09/2022
12	LR 12/009	PROVINCIA DI VICENZA	Intervento di ristrutturazione ed adeguamento dell'ITG Canova di Vicenza	VICENZA (VI)	1430 del 18/05/2010	Con nota del 24/03/2022 la Provincia, beneficiaria ai sensi della LR n. 1/2009 di un contributo di € 200.000,00 assegnato con DGR n. 1430/2010 su una spesa ammissibile di € 400.000,00 per lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'ITG Canova di Vicenza, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2022 con DGR n. 1314 del 8/9/2020, segnala le difficoltà emerse in sede di progettazione esecutiva dovute ad un aggravio dei costi della stessa a seguito di modifiche resisi necessarie a seguito di ulteriori valutazioni inerenti la prevenzione incedi, al dilatarsi della tempistica dovuta all'emergenza sanitaria nel corso del 2021 e chiede proroga al 30/06/2024 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dalla Provincia l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/06/2024 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 400.000,00	€ 200.000,00	30/06/2024
13	14 095	COMUNE DI POZZOLEONE	Messa in sicurezza sismica della scuola elementare e media Giovanni Paolo II (cat.6)	POZZOLEONE (VI)	2565 del 23/12/2014	Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 238.917,14, assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 341.310,20 per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza sismica della scuola elementare e media Giovanni Paolo II, per il quale il termine di rendicontazione è stato stabilito al 30/06/2021 con D.R. n. 60/2020, segnala le difficoltà economiche dell'ente nel reperire le risorse di cofinanziamento dell'intervento per motivi legati sia al perdurare della crisi economica sia all'aumento dei costi delle fonti energetiche che ha inciso in modo significativo sul bilancio comunale e chiede pertanto proroga dei termini per la rendicontazione finale al 31/12/2023. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2023 il termine precedentemente stabilito con DR n. 60/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 341.310,20	€ 238.917,14	31/12/2023



N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richieste di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogato al
14	14 106	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	Opere di rinforzo strutturale delle pareti esterne e interne, opere di rinforzi in CFRP e opere di cerchiatura e controventatura solaio sottotetto della scuola elementare A. Frank (cat. 6)	POVEGLIANO VERONESE (VR)	2565 del 23/12/2014	Con note del 22/02/2022 e del 14/07/2022, il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 346.500, assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 495.000,00 per la realizzazione dell'intervento di rinforzo strutturale delle pareti esterne ed interne, opere di rinforzi in CFRP e opere di cerchiatura e controventatura solaio sottotetto presso l'edificio sede della scuola elementare Anna Frank, lavori per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 30/06/2021 con DR n. 11/2020, segnala che la realizzazione dell'opera era stata sospesa in quanto l'Amministrazione aveva inteso che la precedente richiesta di proroga ancorché trasmessa ma ad un indirizzo errato non fosse stata accolta e che pertanto l'ente dovesse sostenere interamente a proprie spese l'esecuzione dell'intervento. Il Comune evidenzia che l'opera risulta comunque di prioritaria necessità ed è inserita nella programmazione LL.PP. 2022/2024 e pertanto chiede proroga al 31/12/2024 per la conclusione della stessa. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il termine precedentemente stabilito con DR n. 11/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 495.000,00	€ 346.500,00	31/12/2024
15	19 013	COMUNE DI COSTA DI ROVIGO	Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 della scuola elementare F. Scardona (Cta. 1)	COSTA DI ROVIGO (RO)	1465 del 08/10/2019	Con nota del 25/11/2021 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 44.989,45, assegnato con DGR n. 1465 del 08/10/2019 e D.R. n. 137/2019 su una spesa ammissibile di € 89.978,90 per l'intervento di messa in sicurezza ai sensi della D.Lgs 81/2008 della scuola elementare F. Scardona per il quale il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 881/2020 al 20/02/2022 trasmette una rendicontazione parziale e con successiva nota del 08/03/2022 chiede proroga dei termini di rendicontazione al 30/11/2022 al fine di poter utilizzare le economie di spesa per la sostituzione di ulteriori serramenti rispetto a quanto già realizzato. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 89.978,90	€ 44.989,45	30/11/2022
16	14 200	COMUNE DI ALPAGO	Adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, pavimentazione esterna, segnaletica a pavimento, vetri antisfondamento, copricoloriferi, opere di adattamento delle vie d'esodo della scuola elementare e media On A. Dazzi	ALPAGO (BL)	2565 del 23/12/2014	Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della L.R. n. 59/1999 di un contributo di € 41.965,00, assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 59.950,00 per l'intervento di adeguamento normativo presso la scuola elementare e media On. Antonio Dazzi, per il quale il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 881/2020 al 23/06/2021, segnala che i lavori sono stati svolti solo parzialmente a causa della necessità di far fronte da un lato alla gestione delle procedure amministrative straordinarie necessarie per l'attivazione degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito della tempesta Vaia, dall'altro a quelli dovuti all'emergenza sanitaria COVID 19, che hanno impedito la conclusione dei lavori entro i termini previsti. L'Ente chiede pertanto proroga dei termini di rendicontazione al 31/12/2022. Valutate le motivazioni espresse dall'Amministrazione la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 59.950,00	€ 41.965,00	31/12/2022
17	14 013	COMUNE DI TAGLIO DI PO	Adeguamento della palestra del plesso E. Maestri mediante la realizzazione di due setti murari di controventatura (cat.6)	TAGLIO DI PO (RO)	2565 del 23/12/2014	Con note del 03/03/2022 e del 18/07/2022, il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 10.780 su una spesa ammissibile di € 15.400, assegnato con DGR n. 2565/2014, per lavori di adeguamento della palestra della scuola elementare e media "E. Maestri - G. Pascoli", per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 20/09/2021 con DGR n. 881/2020, segnala che, a seguito della rinuncia alla stipula del contratto dell'iniziale aggiudicatario (unico offerente), l'ente sta avviando una nuova procedura di affidamento e chiede pertanto proroga del termine di rendicontazione dell'intervento al 02/03/2023, stante il permanere dell'esigenza ad eseguire i lavori. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 02/03/2023 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 15.400,00	€ 10.780,00	02/03/2023
18	14 150	COMUNE DI BORGIO VALBELLUNA	Adeguamento cucina e locali accessori, spogliatoio e bagno dipendenti cucina della scuola materna La Bimboteca (cat.1)	BORGIO VALBELLUNA (BL) - già Comune di Trichiana	2565 del 23/12/2014	Con note del 24/06/2022 e del 15/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 17.661,49 su una spesa ammissibile di € 25.230,70, assegnato con DGR 2565/2014, per lavori di adeguamento cucina e locali accessori, spogliatoio e bagno presso la Scuola materna "la Bimboteca", per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 881/2020 al 20/09/2021, segnala la difficoltà di organizzare i lavori a causa dell'emergenza COVID-19 che non ha consentito la regolare esecuzione delle opere. Chiede pertanto di prorogare il termine per la conclusione dell'intervento e la rendicontazione finale al 31/12/2022. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 25.230,70	€ 17.661,49	31/12/2022
19	19/021	COMUNE DI VELO VERONESE	Adeguamento ai sensi del D. Lgs 81/08, finalizzato all'acquisizione del CPI presso la scuola materna - elementare Italo Fracasso (Cat. 1)	VELO VERONESE (VR)	1465 del 08/10/2019	Con nota del 21/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 60.500,00 su una spesa ammissibile di € 121.000,00, assegnato con DGR n. 1465/2019, per lavori di adeguamento dell'impianto antincendio (Cat. 1) presso la scuola "Italo Fracasso", per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2022 con DGR n. 1098/2021, segnala le difficoltà riscontrate per la realizzazione dell'intervento quali problemi di natura finanziaria, Covid - 19, personale ridotto, difficoltà nell'affidamento dei lavori, aumento dei costi, condizioni climatiche sfavorevoli che impongono la realizzazione dell'opera in limitati periodi dell'anno e chiede pertanto una proroga dei termini di rendicontazione al 31/12/2023. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2023 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1098/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 121.000,00	€ 60.500,00	31/12/2023



N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogato al
20	1418 1417	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	Lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche (Cat. 6) ed eliminazione delle sconnesse alle pavimentazioni e creazione di protezioni agli elementi sporgenti pericolosi per gli utenti (Cat. 1) presso l'edificio sede della scuola elementare E. Filiberto	TORRE DI MOSTO (VE)	2565 del 23/12/2014	Con note del 30/05/2022 e del 25/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 382.882,50 su un importo ammissibile di € 546.975,00 per lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche (cat. 6) e di € 4.620,00 su una spesa ammissibile di € 6.600,00 per l'eliminazione delle sconnesse alle pavimentazioni e creazione di protezione agli elementi sporgenti pericolosi (Cat. 1) presso l'edificio sede della scuola elementare E. Filiberto, assegnati con DGR 2565/2014, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 30/06/2022 con DGR n. 1098/2021, segnala che, per cause non imputabili nè alla ditta nè all'Amministrazione ma alla situazione emergenziale che ha comportato ritardi nella fornitura dei materiali, l'esecuzione delle lavorazioni della parte strutturale si protrarrà fino a metà luglio 2022 e pertanto chiede proroga dei termini di rendicontazione finale al 30/09/2022. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 30/09/2022 il termine precedentemente stabilito per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 553.575,00	€ 387.502,50	30/09/2022

