DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 724 del 27 novembre 2014

Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei comuni di Rosolina e Porto Tolle (RO) - Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante risezionamento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in comune di Porto Tolle (RO). Ditta Nordio Italo & C. snc - Via San Marco, 688, 30015 Chioggia (VE). P.IVA 02543900274 - Ordine di Servizio del 30.10.2013 n. rep. 3290 - Importo contrattuale dei lavori E. 150.000,00. CUP: H91H13000540002 CIG: 5411848E3C. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approvano gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante risezionamento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in comune di Porto Tolle (RO) realizzati dall'impresa Nordio Italo & C. snc di Chioggia (VE). Decreti precedenti: DR n 422 in data 30.10.2013 approvazione progetto DR n. 531 del 23.12.2013 rimodulazione del quadro economico, affidamento lavori e individuazione beneficiari del finanziamento. DR n. 476 del 27.12.2013 impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

Con Decreto di questo Ufficio n. 422 in data 30.10.2013 è stato approvato il progetto "Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle (Ro)" dell'importo complessivo di € 500.00,00, con finanziamento a carico dei fondi stanziati sui capitoli 51054 del bilancio regionale 2013 individuati con DGR n. 849 del 04.06.2013.

Stante la necessità di provvedere con urgenza al costante interrimento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in Comune di Porto Tolle (RO) dovuto al depositarsi di materiale sabbioso, mediante il risezionamento della sezione di foce, e che tale situazione, oltre ad ostacolare il naturale deflusso delle acque, crea pericolo ai mezzi nautici in transito e alle persone addette ai mezzi stessi.

In data 29.10.2013 è stato redatto dal Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Rovigo un verbale di Somma Urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dove si ravvisa la necessità di affidare il lavoro di risezionamento a una ditta specializzata in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi nautici ed attrezzature proprie, in relazione alla tipologia d'intervento necessario, oltre ad avere conoscenze dei luoghi in quanto ha già operato in loco in situazioni analoghe.

Si è perciò contattata per le vie brevi la ditta NORDIO ITALO & C. s.n.c., impresa di provata capacità e dotata di mezzi nautici adeguati ai lavori da svolgersi, la quale ha manifestato la piena disponibilità ad intervenire in tempi brevi con mezzi d'opera e personale per eseguire le lavorazioni di seguito elencate.

I lavori hanno riguardato lo scavo di un quantitativo di mc. 30.000 di materiale sabbioso mediante barca munita di benna mordente, carico del materiale sulla stessa e successivo scarico a spaglio alla distanza baricentrica massima di 1 miglio dalla zona di scavo per un'estesa di circa m. 300,00 m., portando il fondale alla quota di - 3,50 dal medio mare con una sezione di fondo di m. 30,00.

Il lavoro è stato contabilizzato a misura quantificando i metricubi di materiale scavato usando i prezzi concordati in fase di affidamento (€ 5,00 al metrocubo), comprensivo di oneri per carburante, personale, spese generali e l'utile d'impresa pari a 26,50%

In data 27.12.2013 con Decreto n. 476 del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo sono state impegnate le somme necessarie allo svolgimento dei lavori nel quadro economico del progetto di cui sopra tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sul capitolo 51054 (SIOPE 2.01.01 2108) del bilancio regionale 2013.

CONSIDERATO:

- Che i lavori, Sulla base di quanto riportato nel Verbale di Consegna dei Lavori gli stessi si intendono consegnati alla data del 30.10.2014.
- Che in base al sopra citato Ordine di Servizio n. 3290 del 30.10.2013 i lavori dovevano essere completati in giorni 45 naturali e consecutivi e pertanto dovevano essere ultimati il 13.12.2013.
- Che i lavori sono stati sospesi: in data 19.11.2013 con ripresa in data 04.12.2013 fissando il nuovo termine ultimo per l'esecuzione in data 28.12.2013, in data 12.12.2013 con ripresa in data 08.01.2014 fissando il nuovo termine ultimo per l'esecuzione in data 24.01.2014.
- Che i lavori vennero ultimati il 22.01.2014 come risulta dal relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile.
- Che lo stato finale dei lavori completato in data 21.10.2014 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta complessivamente a netti € 150.000,00.

VISTO:

il certificato di regolare esecuzione in data 21.10.2014 dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo totale in € 150.000,00 da cui detraendo l'acconto corrisposto con il certificato di pagamento N° 1 in data 28.01.2014 per l'importo di € 149.000,00, resta il residuo credito di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00), più € 220,00 per I.V.A. al 22%, per un complessivo di € 1.220,00.

VISTO che la somma spesa per i lavori risulta pari all'importo complessivamente impegnato.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

decreta

1. E' approvato in complessivi € 150.000,00 il conto finale per l'esecuzione dei lavori di "Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle (Ro). - Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante risezionamento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in Comune di Porto Tolle (RO).
2. Sono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 21.10.2014 dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e si liquida l'importo totale di € 150.000,00 da cui detraendo l'acconto corrisposto con il certificato di pagamento n° 1 in data 28.01.2014 per l'importo di € 149.000,00, resta il residuo credito di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00), più € 220,00 per I.V.A. al 22%, per un complessivo di € 1.220,00, che può pagarsi all'impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c. a saldo di ogni suo avere per l'appalto sopra indicato.
3. Alle suddette somme si farà fronte con i fondi impegnati con il decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 476 del 27.12.2013 sul capitolo 51054 (SIOPE 2.01.01 2108) del bilancio regionale 2013.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013 n. 33;
5. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti