

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 119 del 21 settembre 2020

OPERE: L.R. 21-dic-2018 n. 45 - DGR n. 844 del 19-giu-2019. PROGETTO: n. BL-I.0031.0 (cod. int. 1023) in data 25lug-2018 dell'importo complessivi di E 30.000,00. LAVORI: Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo - Comune di Perarolo di Cadore (BL). Importo complessivo di E 30.000,00 CUP H72H18000210002 CIG Z702AA30E3.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si liquidava, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 07-mar-2018 e ss.mm.ii., il credito dell'impresa appaltatrice.

Il Direttore

PREMESSO:

- che, con decreto del direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 183 in data 19-set-2018, è stato approvato il progetto n. BL-I.0031.0 (cod. int. 1023) di "*Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo in comune di Perarolo di Cadore (BL)*", dell'importo complessivo di € 30.000,00;
- che, con decreto del direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 182 in data 27-nov-2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa Cadore Asfalti S.r.l. con sede in Zona Artigianale località Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL) che ha offerto un ribasso del 2% sull'elenco prezzi a base di offerta;
- che con decreto del direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 185 del 29-nov-2019 è stato assunto l'impegno di spesa n. di € 25.729,80 sul capitolo U103294 Art. 35, voce P.d.C. U.02.02.03.06.999 a favore della Ditta Cadore Asfalti sr.l. con sede in Perarolo di Cadore (BL) C.F./P.IVA 00686360256 - cod- anagrafica 00153376;
- che con il medesimo decreto n. 185 del 29-nov-2019 è stato definito il quadro economico di spesa come segue:

Importo lavori (al netto del ribasso offerto pari al 2%)	€ 20.090,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
I.V.A.	€ 4.639,80
Totale Parziale	€ 25.729,80
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.270,20
Totale Progetto	€ 30.000,00

- che con contratto d'appalto n. 3989 di Rep. in data 29-nov-2019, dell'importo netto di € 21.090,00.-, soggetto a registrazione in caso d'uso, i lavori sono stati appaltati alla medesima impresa Cadore Asfalti S.r.l. con sede in Zona Artigianale località Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL);
- che i lavori sono stati consegnati in data 12-dic-2019 e gli stessi dovevano essere compiuti in giorni 30 e quindi entro il 10 gennaio 2020;
- che i lavori sono stati sospesi: una prima volta dal 18-dic-2019 al 21-gen-2020 quindi per giorni 34 e successivamente dal 27-gen-2020 al 10-giu-2020 per giorni 135;
- che per effetto delle sospensioni lavori la scadenza del tempo utile era fissata per il 28-giu-2020;
- che i lavori sono stati ultimati il 28-giu-2020;

CONSIDERATO:

- che con note pec. prot. n. 303245 del 30-lug-2020 e prot. n. 343461 del 02-set-2020, l'impresa ha inviato la documentazione tecnica relativa ai lavori di "*Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo - Comune di Perarolo di Cadore (BL)*";

- che la medesima impresa ha inviato in data 03-set-2020 una documentazione contabile dei lavori eseguiti e uno schema della fattura elettronica (n. 190 in data 27-lug-2020) da cui risulta il suo credito come di seguito specificato:

Per lavori	€ 20.494,72		
A dedurre il ribasso d'asta del 2%	<u>€ 409,89</u>		
Restano netti	€ 20.084,83	€ 20.084,83	
Oneri per esecuzione piani di sicurezza e coordinamento		<u>€ 1.000,00</u>	
Importo complessivo per lavori e Oneri di Sicurezza		€ 21.084,83	€ 21.084,83
Oneri fiscali IVA al 22%			<u>€ 4.638,66</u>
Importo complessivo per lavori Oneri di Sicurezza e IVA			€ 25.723,49

VISTO:

l'art. 15 comma. 3 del D.M. n. 49 del 07-mar-2018;

PRESO ATTO:

- che è stato acquisito il certificato Durc On Line prot. INAIL n. 22445667 in data 16-giu-2020, dal quale risulta la regolarità contributiva (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE) dell'impresa appaltatrice;
- che dalla documentazione agli atti non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo del suo credito;
- che i lavori si sono svolti in area demaniale per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori;
- che ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 07-mar-2018, il Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato;
- che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 07-mar-2018, il medesimo Direttore dei Lavori ha vistato lo schema di fattura (n. 190 del 27-lug-2020);

decreta

1. Di liquidare il credito dell'impresa Cadore Asfalti con sede in Zona Artigianale località Ansoigne - 32010 Perarolo di Cadore (BL) dell'importo netto di € 21.084,83 più IVA al 22% pari a € 4.638,66 e quindi di complessivi € 25.723,49, quale corrispettivo a saldo per l'esecuzione dei lavori di "*Verifica argini sul torrente Boite a Perarolo - Comune di Perarolo di Cadore (BL)*" di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;

2. di accertare l'economia di € 6,31 (€ 25.279,80-€ 25.723,49) sull'impegno di spesa assunto con decreto n. 185 del 29-nov-2019;

3. di rinunciare alla prenotazione effettuata con il decreto n. 185 del 29-nov-2019 della spesa di € 4.270,20 relativa alla voce imprevisti;

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.

Roberto Dall'Armi