

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n. 16 del 11 marzo 2019

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1 Tratta C, dal km 9 756 al km 23 600. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione Revisione n. 2. Seconda integrazione del Decreto n. 1 del 7 gennaio 2019.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede ad integrare il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana n. 1 del 7 gennaio 2019, con il quale è stata approvata, solo per la parte di materiale caratterizzata, la revisione n. 2 del Piano delle terre e rocce da scavo produzione e gestione del Lotto 1, tratta C, nonché il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana n. 10 del 20 febbraio 2019, con cui si integra la suddetta autorizzazione n. 1/2019 per l'ulteriore volumetria di 30.000 mc. In particolare con il presente provvedimento si integra l'autorizzazione per l'ulteriore parte di materiale per la quale il Concessionario ha fornito la caratterizzazione derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 15 157 e la pk 15 197 - canna NORD, tra la pk 15 127 e la pk 15 172 - canna SUD, tra la pk 15 040 e la pk 15 000 - canna NORD, e tra la pk 15 015 e la pk 14 980 - canna SUD.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 1 del 7 gennaio 2019, per le motivazioni in esso riportate che qui si intendono richiamare espressamente, è stato approvato il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 02, del Lotto 1 tratta C, dal km 9+756 al km 23+600, per la sola parte del materiale già caratterizzato, trasmesso dal Concessionario con nota prot. SPV-4377-18-GDA-svi del 07.08.2018, acquisito agli atti prot. reg.le n. 332556 del 08.08.2018, con le integrazioni di cui alla nota del 07.12.2018, composto dagli elaborati elencati in premessa, per un volume totale stimato pari a 2.045.423 mc, così ripartiti:

A) da indirizzare a destini esterni (art. 186 del D.Lgs 152/2006): 1.755.056 mc già caratterizzati:

Deposito Definitivo	Volumi in banco (mc)		
	REV. 2	indagato	da indagare
1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan	348 065	348 065	0
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara	397 296	347 296	50 000
1.9 DD (Malo) - "Grendene"	78 000	78 000	0
1.10 DD Malo (Vicenza)	143 603	83 603	60 000
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M. VI)	247 000	247 000	0
Cava " Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)	400 000	250 000	150 000
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)	500	500	0
Riempimento Area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)	70 000	70 000	0
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo	137 080	137 080	0
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)	15 000	15 000	0
Impianto di frantumazione (Imbocco Galleria Malo Lato TV) - Malo (VI)	242 422	0	242 422
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)	150 000	60 000	90 000
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano	145 159	5 159	140 000
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore	100 509	20 509	80 000
Via Vergan - Malo (VI)	81 515	41 515	40 000
1.2 DD Casette (Malo VI)	68 000	38 000	30 000
1.7 DD Bretella Vallugana - Via Chiodo e Scozzise (Isola Vic. VI)	67 605	12 605	55 000
1.13 DD Novoledo (Villaverla VI)	10 724	724	10 000
Totale	2 702 478	1 755 056	947 422

B) da utilizzare in situ (art 185, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152/2006): 290.367 mc già caratterizzati:

Progetto definitivo	mc indagato	mc da indagare
Totale 460.367	290.367	170.000

la parte di piano oggetto della richiesta di approvazione in argomento riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dallo scavo della "galleria Malo", per le quali, al momento della redazione del piano e della precedente istanza, parte della volumetria da scavare non era ancora stata caratterizzata a causa delle particolari condizioni di operatività nei luoghi (galleria scavata in roccia);

con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 10 del 20 febbraio 2019, si è integrata la suddetta autorizzazione n. 1/2019 per l'ulteriore parte di materiale per la quale il Concessionario ha fornito la caratterizzazione derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 15+015 e la pk 15+100 canna SUD e tra la pk 16+715 e la pk 16+800 canna NORD;

VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. N. 152/2006);

la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

la DGR n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";

la nota SPV-0664-19-GDA-svi, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 89193 del 04.03.2019, con cui il Concessionario ha chiesto l'autorizzazione al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo derivanti dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 15+157 e la pk 15+197 - canna NORD, tra la pk 15+127 e la pk 15+172 - canna SUD, tra la pk 15+040 e la pk 15+000 - canna NORD, e tra la pk 15+015 e la pk 14+980 - canna SUD, allegando copia dei rapporti di prova n. 19LA01275 e 19LA01276 attestanti il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 1 Colonna A allegato V Parte IV;

la successiva nota integrativa SPV-0669-19-GDA-svi, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 93836 del 07.03.2019, con cui il Concessionario ha specificato che i due rapporti di prova trasmessi fanno riferimento, rispettivamente, a volumi in banco pari a 15.000 mc e 13.235 mc, per un totale di 28.235 mc;

PRESO ATTO che dalla medesima nota del Concessionario si evince:

1. l'indicazione esatta della volumetria in banco oggetto dell'istanza, pari a 28.235 mc;
2. il rapporto di prova attestante il rispetto dei limiti di idoneità per la destinazione definitiva (almeno uno ogni 15.000 mc);
3. l'indicazione dei siti di destinazione definitiva: 15.000 mc a Cava Casoni Girardini (Sarcedo - VI) e 13.235 mc a Cava "Vianelle" (Marano Vicentino e Thiene - VI);
4. il riassunto delle volumetrie movimentate in rapporto al volume in banco da indagare;

CONSIDERATO CHE il volume totale di 28.235 mc oggetto dell'istanza in argomento risulta essere correttamente caratterizzato come da "Piano di Monitoraggio Ambientale" approvato;

il deposito di recapito definitivo per le volumetrie di cui al punto precedente è stato individuato tra i siti già indicati e approvati nel sopra richiamato del Decreto n.1/2019;

il volume totale di 28.235 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume non caratterizzato di 947.422 mc, indicato nel citato Decreto n. 1/2019, già decurtato di 30.000 mc con Decreto n. 10/2019 per un totale di 917.422 mc ancora da caratterizzare;

con il deposito definitivo dei suddetti 28.235 mc, i volumi in banco ancora da indagare e da indirizzare a destini esterni ammontano pertanto a 889.187 mc;

la situazione dei depositi definitivi, a seguito della presente istanza è riportata nella seguente tabella.

Deposito Definitivo	REV. 2	indagato		Da indagare residuo
		Approvato con Piano Terre	Comunicazioni	
1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan	348 065	348 065	0	0
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara	397 296	347 296	0	50 000
1.9 DD (Malo) - "Grendene"	78 000	78 000	0	0
1.10 DD Malo (Vicenza)	143 603	83 603	0	60 000
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M. VI)	247 000	247 000	0	0
Cava " Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)	400 000	250 000	13 235	136 765
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)	500	500	0	0
Riempimento Area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)	70 000	70 000	0	0
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo	137 080	137 080	0	0
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)	15 000	15 000	0	0
Impianto di frantumazione (Imbocco Galleria Malo Lato TV) - Malo (VI)	242 422	0	0	242 422
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)	150 000	60 000	45 000	45 000
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano	145 159	5 159	0	140 000
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore	100 509	20 509	0	80 000
Via Vergan - Malo (VI)	81 515	41 515	0	40 000
1.2 DD Casette (Malo VI)	68 000	38 000	0	30 000
1.7 DD Bretella Vallugana - Via Chiodo e Scozzise (Isola Vic. VI)	67 605	12 605	0	55 000
1.13 DD Novoledo (Villaverla VI)	10 724	724	0	10 000
Totale	2 702 478	1 755 056	58 235	889 187
		Tot indagato	1 813 291	

RITENUTO che sussistono i presupposti per poter autorizzare il conferimento delle terre e rocce da scavo in argomento a deposito definitivo;

decreta

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il deposito definitivo del materiale derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 15+157 e la pk 15+197 - canna NORD, tra la pk 15+127 e la pk 15+172 - canna SUD, tra la pk 15+040 e la pk 15+000 - canna NORD, e tra la pk 15+015 e la pk 14+980 - canna SUD per una volumetria totale in banco di 28.235 mc, presso le destinazioni definitive individuate nel "Piano generale delle terre e rocce da scavo" (nella fattispecie 15.000 mc a Cava Casoni Girardini, Sarcedo - VI e 13.235 mc a Cava "Vianelle", Marano Vicentino e Thiene - VI) con la seguente prescrizione:
. il volume totale di 28.235 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume di 917.422 mc, indicato nel citato Decreto n. 10/2019, non caratterizzato;
3. di disporre che la Direzione Lavori proceda a verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n.1886/2012;
4. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Elisabetta Pellegrini