

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 1 del 12 gennaio 2021

DGR 03/08/2010 n. 2096; L.R. 58/84 Finanziamento interventi con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. "Intervento di adeguamento e manutenzione del sistema di monitoraggio della frana del Tessina, esteso alla frana di Lamosano, al fine di garantire la sicurezza del territorio del Comune di Chies d'Alpago (BL) - Esecuzione di lavori di perforazione per successiva installazione delle strumentazioni di monitoraggio". Cod. progetto: BL-I0073.0 prog. 939 - CUP: H91E14000040001 Importo complessivo: Euro 290.000,00 Importo di contratto: Euro 19.480,00 CIG: ZA1254D0BD Accertamento regolare esecuzione e liquidazione saldo

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si accerta la regolare esecuzione dei lavori di "Intervento di adeguamento e manutenzione del sistema di monitoraggio della frana del Tessina, esteso alla frana di Lamosano, al fine di garantire la sicurezza del territorio del Comune di Chies d'Alpago (BL) - Esecuzione di lavori di perforazione per successiva installazione delle strumentazioni di monitoraggio" e si liquida il relativo saldo all'impresa appaltatrice.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con DGR n. 2096 del 3.8.2010 sono state individuate alcune opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico tra cui è inserito l'intervento in oggetto per un importo del finanziamento di € 290.000,00;
- la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, soggetto attuatore dell'intervento, ha redatto nell'ottobre del 2014 il progetto definitivo dell'intervento dal titolo "Intervento di adeguamento e manutenzione del sistema di monitoraggio della frana del Tessina, esteso alla frana di Lamosano, al fine di garantire la sicurezza del territorio del Comune di Chies d'Alpago (BL)" per l'importo complessivo di € 290.000,00, condividendo i contenuti nell'ambito del Tavolo Tecnico sulle frane in oggetto istituito con DGR 781/2005;
- con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno n. 313 in data 9.12.2014 sono stati approvati il progetto definitivo dell'intervento e uno schema di convenzione regolante l'affidamento di un servizio di gestione del sistema di monitoraggio delle frane del Tessina e Lamosano;
- in data 25.5.2015 è stata firmata una convenzione tra Regione del Veneto e CNR-IRPI Uos di Padova regolante il servizio di gestione del sistema di monitoraggio con durata di 4 anni a partire dall'avvio dell'installazione della strumentazione di monitoraggio, comprendente una fase preliminare nell'ambito della quale sono state fornite, per la progettazione esecutiva, le specifiche tecniche della strumentazione di monitoraggio da installare;
- con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n° 206 del 4.8.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n° 64 del 3.4.2018 è stata approvata una revisione dello stesso;
- con decreto n. 27 del 7.4.2020 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta SON.GEO. s.r.l., con sede in Erto e Casso (PN), i lavori di perforazione per successiva installazione delle strumentazioni di monitoraggio relativi all'"Intervento di adeguamento e manutenzione del sistema di monitoraggio della frana del Tessina, esteso alla frana di Lamosano, al fine di garantire la sicurezza del territorio del Comune di Chies d'Alpago (BL) - Esecuzione di lavori di perforazione per successiva installazione delle strumentazioni di monitoraggio", per l'importo al netto di IVA di € 19.480,00;
- con decreto n. 117 del 04/09/2020 è stato assunto l'impegno di spesa nr. 00002248-001/Anno 2020 di € 23.765,60 sul capitolo U100791 Art. 35, voce P.d.C. U.02.02.03.06.001 a favore della ditta SON.GEO. s.r.l. con sede in via Serada n.2 - 33080 Erto e Casso (PN) - C.F. 01992630283, P. IVA 01366800934 - codice anagrafica 00023774 (CIG ZA1254D0BD);
- con decreto n 157 del 23.10.2020 è stata approvata, a seguito dell'aggiudicazione della strumentazione di monitoraggio geotecnico da installare nei fori di sondaggio, la seguente rimodulazione del quadro economico di progetto:

A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni Lavori (realizzazione di inclinometri)	18.860,00 €
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Oneri per la Sicurezza	620,00 €

	Totale	19.480,00 €
C	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
C1	Spese tecniche - monitoraggio topografico concluso (prog. 844) oneri compresi	40.000,00 €
C2	Spese tecniche - Convenzione con CNR-IRPI (oneri compresi)	125.000,00 €
C3	Acquisizione strumentazione topografica per monitoraggio automatico	37.783,40 €
C4	Fornitura e installazione strumentazione per monitoraggio geotecnico (oneri compresi)	26.180,64 €
C5	Ulteriori attività di monitoraggio (oneri compresi)	15.759,36 €
C6	Imprevisti ed eventuali varianti ex art.106 D.Lgs 50/2016 e arrotondamenti	21.511,00 €
C7	IVA su Lavori (A+B)	4.285,60 €
	Totale somme a disposizione	270.520,00 €
	Totale	290.000,00 €

- il contratto d'appalto dei lavori in oggetto dell'importo netto di € 19.480,00 IVA esclusa, soggetto a registrazione in caso d'uso, è stato stipulato in data 4.9.2020 - Rep. n. 4060, contestualmente all'impegno di spesa la cui registrazione contabile dell'U.O. Ragioneria è avvenuta in data 20.09.2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 16.10.2020 e gli stessi dovevano essere compiuti in giorni 40 e quindi entro il 25.11.2020;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 11.11.2020, entro il termine contrattuale, come risulta dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori in data 4.12.2020.

CONSIDERATO che:

- con nota in data 15.12.2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 533363, l'impresa Son.Geo. Srl ha inviato la documentazione tecnica contabile semplificata dei lavori eseguiti;
- il Direttore dei Lavori come riportato nella relazione tecnica in data 07/01/2021, con il supporto del CNR-IRPI di Padova che ha provveduto a verificare in data 5 e 26.11.2020 profondità e funzionalità dei fori eseguiti confermata con mail in data 18.12.2020, ha controllato la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, ai sensi dell'art.15, c.3 del D.M. 49/2018, tenuto conto dei lavori effettivamente eseguiti certificandone la regolare esecuzione mediante apposizione del visto sulla fattura di spesa per il seguente importo;

Per lavori	€	18.009,00
Oneri per la Sicurezza	€	<u>620,00</u>
Importo complessivo per lavori e Oneri di Sicurezza	€	18.629,00
Oneri fiscali IVA al 22%	€	<u>4.098,38</u>
Importo Totale	€	22.727,38

- pertanto sull'importo impegnato a favore dell'impresa Son.Geo.srl risulta un'economia di € 1.038,22 derivante da minori lavorazioni eseguite (€ 23.765,60 - € 22.727,38 = € 1.038,22);

VISTO:

l'art. 15 comma. 3 del D.M. n. 49 del 07-mar-2018;

PRESO ATTO:

- che è stato acquisito il certificato Durc On Line prot. INAIL n. 24901957 in data 13.11.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE) dell'impresa appaltatrice;
- che dalla documentazione agli atti non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo del suo credito;
- che dal referto dell'avviso ai creditori in data 05/01/2021 risulta che l'avviso è stato regolarmente pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e del Comune interessato dai lavori e che nessuna opposizione o reclamo venne presentato entro il termine prefissato.
- che ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 7.3.2018, il Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato;
- che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 7.3.2018, il medesimo Direttore dei Lavori ha vistato la fattura (n. 49PA del 31.12.2020) attestando la regolare esecuzione dei lavori;

decreta

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di accertare che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Son.Geo S.r.l., come certificato dal Direttore dei Lavori mediante apposito visto sulla relativa fattura di spesa;
3. Di liquidare il credito dell'impresa SON.GEO. s.r.l. con sede in via Serada n.2 - 33080 Erto e Casso (PN) - C.F. 01992630283, P. IVA 01366800934 - codice anagrafica 00023774 (CIG ZA1254D0BD) dell'importo netto di € 18.629,00 più IVA al 22% pari a € 4.098,38 e quindi di complessivi € 22.727,38, quale corrispettivo a saldo per l'esecuzione dei lavori dell'intervento Cod. progetto: BL-I0073.0 - Prog. 939 denominato "*Intervento di adeguamento e manutenzione del sistema di monitoraggio della frana del Tessina, esteso alla frana di Lamosano, al fine di garantire la sicurezza del territorio del Comune di Chies d'Alpago (BL) - Esecuzione di lavori di perforazione per successiva installazione delle strumentazioni di monitoraggio*";
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.727,38 trova copertura sull'impegno n. 00002248-001/Anno 2020 sul capitolo U100791 Art. 35, voce P.d.C. U.02.02.03.06.001;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.

Roberto Dall'Armi