

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 714 del 3 maggio 2021

OPERE: OCDPC 558/2018-OCD 9/2019. PROGETTO: GCBL_025 Perizia n. 1057 . Importo complessivo Euro 340.000,00. Ripristino alveo del T. Pettorina in loc. Sottoguda e in loc. Col di Rocca, ripristino attraversamento in loc. Palue in comune di Rocca Pietore. IMPRESA: IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L.. Contratto d'Appalto n. rep. 177 del 12.09.2019 dell'importo di Euro 274.150,00 (importo lavori compresi oneri, IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H52H18000520002 CUP2 J53H18000250001. CIG1 77247308D9 CIG2 7975635635. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO che:

- Nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi.
- A seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 8.10.2018.
- Al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto.
- Il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n. 446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163).
- Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è stato disposto inoltre che "per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di conseguenza, con propria ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti attività delle strutture e degli uffici regionali.
- Con OCDPC n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 7.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
- Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno.
- Il Commissario Delegato ha approvato, con Ordinanza n. 9 del 22.05.2019, un elenco degli interventi, tra i quali, all'allegato B, l'intervento denominato: "*Ripristino alveo del T. Pettorina in loc. Sottoguda e in loc. Col di Rocca, ripristino attraversamento in loc. Palue in comune di Rocca Pietore*" e assunto il relativo impegno di spesa.
- Con nota n. 55586 del 08.02.2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 6108;

VERIFICATO che:

- con Verbale di Somma Urgenza in data 21.11.2018, redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i Lavori per il "*Ripristino alveo del T.*

Pettorina in loc. Sottoguda e in loc. Col di Rocca, ripristino attraversamento in loc. Palue in comune di Rocca Pietore" a prevenzione di gravi danni alle opere di competenza regionale;

- i lavori sono stati affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi degli artt. 153, 154 e 176 del D.P.R. 207/2010, all'Impresa IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00263880254;
- i lavori sono stati consegnati il 26.11.2018;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 giorni naturali consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi dal 31.12.2018 al 18.02.2019, pari a giorni 49, a causa delle temperature troppo rigide che rendevano impraticabile il cantiere. Come da verbale di sospensione dei lavori redatto in data 31.12.2018;
- i lavori sono stati funzionalmente ultimati in tempo utile il giorno 13.04.2019, come da certificato di ultimazione in pari data;
- è stato stipulato il Contratto d'Appalto rep. 177 del 12.09.2019 dell'importo € 274.150,00 (importo lavori compresi oneri, IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
- è stato quindi emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 17.07.2019, dell'importo netto di netti € 272.779,25;
- in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 17.07.2019, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 274.150,00 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari a € 272.779,25, rimane un credito all'impresa di € 1.370,75 (IVA esclusa);

VISTI:

- gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21.09.2020;

CONSIDERATO che il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come segue:

A) Per lavori	€	275.404,18		
a dedurre il ribasso d'asta del ____%	-€	2.754,04		
Restano	€	272.650,14		
arrotondamento	€	272.650,00	€	272.650,00
B) Oneri sicurezza e coordinamento			€	1.500,00
Importo A+B			€	274.150,00 € 274.150,00
C) Somme a disposizione dell'amministrazione				
C1) oneri fiscali IVA 22% su A+B	€	60.313,00		
C2) accantonamento ex art. 113 d.lvo 50/2010	€	5.483,00		
Importo C)	€	65.796,00	€	65.796,00
Importo complessivo A)+B)+C)				339.946,00 €
D economie di gestione	€	54,00		
Tornano	€	340.000,00		

CONSIDERATO

- che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 274.150,00 ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati;

VISTA la perizia giustificativa redatta dal R.U.P. in data 22.09.2020;

VERIFICATO inoltre:

- il DURC della ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., INAIL_26172188 con scadenza in data 16.06.2021;
- la fattura elettronica 17/PA del 31.03.2021 di € 1.672,30 (IVA compresa) emessa dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P.IVA 00263880254- intestata al Commissario Delegato OCDPC 558/2018;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di liquidare alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P.IVA 00263880254- l'importo di € 1.370,74 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 301,56 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- Il Dlgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- il D.C.M. 08.11.2018;
- il D.C.M. 21.11.2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 - Allegato B;

DECRETA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il quadro riepilogativo finale della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino alveo del T. Pettorina in loc. Sottoguda e in loc. Col di Rocca, ripristino attraversamento in loc. Palue in comune di Rocca Pietore" di cui al progetto 1057, GCBL_025, come riportato nelle premesse;
3. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 274.150,00 per lavori, € 60.313,00 per IVA;
4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.09.2020;
5. Di approvare la Perizia giustificativa a Consuntivo redatta dal R.U.P. in data 22.09.2020;
6. Di accantonare la somma di € 5.483,00 per compenso di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire tra il personale che fa parte del gruppo di lavoro individuato con specifico Ordine di servizio, che sarà liquidata con successivo provvedimento;
7. Di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione del saldo finale, della fattura n. 17/PA del 31.03.2021 dell'importo complessivo di € 1.672,30, emessa dalla della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - ◆ di € 1.370,74 = a favore della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P.IVA 00263880254, per la quota relativa all'imponibile;
 - ◆ di € 301,56 = a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
8. Di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O.558-18";
9. Di demandare a un successivo atto l'accertamento delle economie di gestione;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GECOS;
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post emergenziali;

IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO ing. Roberto Dall'Armi