



| ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO INTERNO DI ROVIGO LUNGO L'IDROVIA FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO PO DI LEVANTE CUP: I16G21001620001 | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| RIDUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA' - SUB-ALLEGATO A3 | | | | | | |
| Descrizione attività | COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO | SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Data inizio | Nuova Data fine | Durata in gg. | Riduzione giorni |
| Affidamento del servizio di progettazione definitivo e progetto esecutivo | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/04/2022 | 21/06/2022 | 81 | 9 |
| Affidamento caratterizzazione ambientale e rilievi | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/06/2022 | 27/06/2022 | 26 | 3 |
| Esecuzione caratterizzazione ambientale e rilievi | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/07/2022 | 21/09/2022 | 82 | 9 |
| Redazione progetto definitivo | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/07/2022 | 21/09/2022 | 82 | 9 |
| Redazione progetto esecutivo | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/01/2023 | 22/03/2023 | 80 | 9 |
| Approvazione progetto esecutivo | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/04/2023 | 27/04/2023 | 26 | 3 |
| Affidamento del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori: scadenza pena revoca finanziamento 31/03/2024. | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/05/2023 | 13/09/2023 | 165 | 18 |
| Affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/05/2023 | 13/09/2023 | 165 | 18 |
| Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza | Interna | Infrastrutture Venete S.r.l. | 01/05/2023 | 13/09/2023 | 165 | 18 |
| TOTALI | | | | | 434 | 48 |



baa32732

