

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 435 del 26 ottobre 2017

O.C.P.D.C. n.170 del 13.06.2014 - Ordinanza n.2 del 31.03.2015- DGR 15/04/2014 n. 537. Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO). Importo complessivo euro 750.000,00. CUP: H81E14000060002 APPROVAZIONE C.R.E. e ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approvano gli atti di contabilità finale, i Certificati di Regolare Esecuzione, si accertano la somma complessivamente e le economie di spesa". Decreti precedenti: n. 536 del 15.09.2014 di nomina gruppo di progettazione, n. 602 del 08.10.2014 affidamento PSC e CSE, n. 701 del 11.11.2014 di approvazione del progetto esecutivo, n. 63 del 11.05.2015 di ratifica, n. 379 del 10.11.2015 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato, n. 45 del 17.05.2016 di aggiudicazione definitiva n. 52 del 08.06.2016 di autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione n. 537 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha approvato il provvedimento di riparto delle risorse disponibili nel bilancio 2014 per interventi sulla rete idraulica regionale principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 del 11.10.2011;
- con la deliberazione di cui sopra sono stati stanziati € 2.000.000,00 a favore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo e che nel programma approvato era ricompreso l'intervento titolato "Lavori di sistemazione del bacino a valle del canale di Loreo e di adeguamento della apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo" dell'importo di € 750.000,00;
- con Decreto n. 143 del 12.06.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma degli interventi proposti dalle Sezione Bacino Idrografico inserendo nell'Allegato A al decreto medesimo l'intervento titolato "Lavori di sistemazione del bacino a valle del canale di Loreo e di adeguamento della apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo" dell'importo di € 750.000,00;
- con Decreto n. 366 del 27.10.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha individuato nell'Allegato B parte integrante del medesimo, gli interventi da segnalare al Commissario delegato ex O.P.D.P.C. n. 170 del 13.06.2014 tra i quali l'intervento titolato "Lavori di sistemazione del bacino a valle del canale di Loreo e di adeguamento della apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo" dell'importo di € 750.000,00;
- con Ordinanza n. 2 del 31.03.2015 il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 ha assunto l'impegno di spesa di € 5.557.697,46 per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5823.
- Con Ordinanza n. 2 del 31.03.2015 il Commissario Delegato ha impegnato la somma necessaria sulla Contabilità Speciale n. 5823 per dare avvio agli interventi segnalati e inseriti nell'Allegato D), parte integrante dell'Ordinanza stessa, dove è ricompreso anche l'intervento erroneamente titolato "Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature a difesa della confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco. In Comune di Loreo" dell'importo di € 750.000,00 ma da intendersi "Lavori di sistemazione del bacino a valle del canale di Loreo e di adeguamento della apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo" del medesimo importo;
- in attuazione alla predetta Ordinanza n. 170, la Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Rovigo (ora U.O. Genio Civile Rovigo) ha predisposto il progetto esecutivo n. 689 del 09.09.2014 avente ad oggetto i "Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)" dell'importo complessivo di € 750.000,00 come da quadro economico aggiornato e approvato con Decreto n. 379 in data 10.11.2015:

A	LAVORI IN APPALTO			€	425.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22% sui lavori in appalto	€	93.500,00		
	B2. Incarico esterno PSC e CSE (oneri compresi)	€	5.045,58		
	B3. Apparecchiature sala operativa e telecontrollo	€	48.800,00		
	B4. Spese tecniche art. 93 (1,92% A-13% sicurezza)	€	7.099,24		
	B5. Somma Urgenza Paratoia già eseguita	€	126.000,00		
	B6. I.V.A. su lavori di somma urgenza	€	27.720,00		
	B7. Spese tecniche art. 93 (1,92% su lavori somma urgenza)	€	2.419,20		
	B8. Incarico esterno progetto preliminare Chiavegoni	€	8.881,60		
	B6. Imprevisti e arrotondamento	€	5.534,42		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	325.000,00
C	TOTALE PROGETTO			€	750.000,00

- alla somma di € 750.000,00 si è fatto fronte con i fondi impegnati con Ordinanza n. 2 datata 31.03.2015 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 come meglio specificato nell'Allegato A Quadro economico della Contabilità Speciale commissariale n. 5823 (riga 5 colonna 5);
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il giorno 12.06.2017.

VISTI i seguenti Certificati di Regolare esecuzione:

- **LAVORI PRINCIPALI:** Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12.09.2017 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e collaudati, ammonta a netti € 422.352,12;
- **FORNITURA E POSA MATERIALE INFORMATICO:** Certificato di Regolare Esecuzione/Pagamento emesso in data 29.07.2016 dal quale risulta che l'importo per la "Fornitura e posa del materiale informatico per la sala operativa e per il telecontrollo degli impianti operanti sul Nodo Idraulico di Loreo" regolarmente eseguita e collaudata ammonta ad € 39.974,00 oltre ad € 8.794,28 per IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 48.768,28;
- **SOMMA URGENZA PARATOIA:** Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 15.05.2015 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di somma urgenza per la riparazione della guarnizione al piede della paratoia automatizzata ed interventi vari per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e collaudati, ammonta a netti € 126.000;
- **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AFFIDATO AD UN TECNICO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE:** Certificato di Regolare Esecuzione/Pagamento emesso in data 26.09.2017 dal quale risulta che l'importo per la "Redazione del Piano di Sicurezza e il Coordinamento per la Sicurezza durante la fase esecutiva" regolarmente eseguiti ammonta complessivamente ad € 5.045,58.

VISTA la D.G.R. n. 333 del 31.03.2015 "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 come introdotti dalla L. 11.08.2014 n. 114"

CONSIDERATO che:

- l'importo da accantonare per il fondo progettazione e direzione lavori relativamente ai lavori in oggetto ammonta ad € 7.180,80 pari allo 1,92% dell'importo dei lavori da progetto decurtata la percentuale del 13% per la sicurezza;
- l'importo da accantonare per il fondo progettazione e direzione lavori relativamente ai lavori di somma urgenza per la sistemazione della paratoia ammonta ad € 2.128,90 pari allo 1,92% dell'importo dei lavori decurtata la percentuale del 13% per la sicurezza;

PRESO ATTO che per quanto sopra riportato l'importo da accantonare per le spese tecniche ammonta ad € 9.309,70 ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

VISTI gli atti di contabilità finale.

CONSIDERATO quanto sopra, si riporta di seguito il quadro economico finale dal quale si desume la somma complessivamente sostenuta e l'economia di spesa:

A	LAVORI REALIZZATI		€	422.352,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	B1. IVA 22% sui lavori in appalto	€	92.917,47	
	B2. Incarico esterno PSC e CSE (oneri compresi)	€	5.045,58	
	B3. Apparecchiature sala operativa e telecontrollo	€	48.768,28	
	B4. Spese tecniche (1,92% A-13% sicurezza)	€	7.180,80	
	B5. Somma Urgenza Paratoia già eseguita	€	126.000,00	
	B6. I.V.A. su lavori di somma urgenza	€	27.720,00	
	B7. Spese tecniche lavori di somma urgenza (1,92% A-13% sicurezza)	€	2.128,90	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	309.761,02
C	TOTALE SOMMA SOSTENUTA		€	732.113,14
D	ECONOMIA DI SPESA		€	17.886,86

CONSIDERATO che il totale degli acconti corrisposti all'Impresa G.M.I. S.r.l. ammonta a netti € 420.000,00, rimane da corrispondere all'Impresa a titolo di saldo la somma di € 2.352,12 oltre IVA al 22% pari ad € 517,47 per un totale di € 2.869,59.

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;

VISTA la L.R. 10.01.1997 n. 1;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12.09.2017 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e collaudati, ammonta a netti € 422.352,12 oltre ad € 92.917,47 per IVA per un totale complessivo pari ad € 515.269,59.
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione/pagamento emesso in data 29.07.2016 dal quale risulta che l'importo per la "Fornitura e posa del materiale informatico per la sala operativa e per il telecontrollo degli impianti operanti sul Nodo Idraulico di Loreo" regolarmente eseguita e collaudata ammonta ad € 39.974,00 oltre ad € 8.794,28 per IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 48.768,28.
4. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 15.05.2015 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di somma urgenza per la riparazione della guarnizione al piede della paratoia automatizzata ed interventi vari per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)" regolarmente eseguiti e collaudati, ammonta a netti € 126.000 oltre ad € 27.720,00 per IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 153.720,00.
5. Di approvare in **€ 732.113,14** la somma complessivamente sostenuta per lavori e forniture, di cui € 588.326,12 per lavori e forniture eseguiti, € 129.431,75 per IVA, € 5.045,58 per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e per il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ed € 9.309,70 per incentivi per la progettazione e Direzione Lavori e fondo per l'innovazione.
6. Di accertare il credito residuo pari ad € 2.352,12 oltre IVA al 22% pari ad € 517,47 per un totale di € 2.869,59 a favore dell'Impresa G.M.I. General Montaggi Industriali con sede in via dello Sviluppo 19/20 - Villadose (RO) - P.IVA 01594100347.
7. Di liquidare a saldo la somma complessiva di € 2.869,59 dell'Impresa G.M.I. General Montaggi Industriali con sede in via dello Sviluppo 19/20 - Villadose (RO) - P.IVA 01594100347 - a valere sui fondi della Contabilità Speciale n. 5823 del Commissario Straordinario.
8. Di accantonare la somma di € 9.309,70 ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 163/2006 per il personale da liquidare con successivo provvedimento.
9. Di accertare una economia di spesa rispetto all'importo complessivamente finanziato pari ad € 17.886,86.
10. Il presente provvedimento sarà pubblicato in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Giovanni Paolo Marchetti