

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

**Decreto n. 1347 del 18 agosto 2021**

**O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/20 - Codice Unico Intervento LN145-2020-558-PD-170. Lavori di sistemazione dei dissesti sulle arginature del canale Piovego a valle del termovalorizzatore di Padova. CUP: J93H20000270001- CIG: 83437811E7. Importo complessivo euro 500.000,00 - Progetto PD-I0131. Approvazione contabilità finale e Liquidazione pagamento Euro 2.135,31 per SALDO.**

## **IL SOGGETTO ATTUATORE**

### **PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA**

#### **PREMESSO:**

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che la L. 30/12/2018, n.145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli eventi meteo dell'autunno 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio Idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari Delegati, secondo le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;
- che a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
- che con ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato si è disposto che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con le altre ordinanze per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree di competenza, sono sostituiti dai Direttori pro tempore delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, e mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2020 - allegato B - da contrattualizzare entro il 30 settembre 2020, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18" ora "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21";
- che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;
- che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con il decreto n. 792 del 17/06/2020 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* è stato approvato il progetto esecutivo dei «Lavori di sistemazione dei dissesti sulle arginature del canale

*Piovego a valle del termovalorizzatore di Padova»* Codice unico Intervento LN145-2020-558-PD-170 per l'importo complessivo di € 500.000,00, come di seguito ripartito:

|    |                                      |              |                     |
|----|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| A) | LAVORI                               | € 400.807,40 |                     |
|    | Oneri per la sicurezza               | € 2.287,66   |                     |
|    | Sommano                              |              | € 403.095,06        |
| B) | Somme a disposizione Amministrazione |              |                     |
|    | per I.V.A. al 22%                    | € 88.680,91  |                     |
|    | incentivi art.113 D.lgs. 50/2016     | € 6.449,52   |                     |
|    | per imprevisti e arrotondamenti      | € 1.774,51   |                     |
|    | Sommano                              |              | € 96.904,94         |
|    | <b>Totale</b>                        |              | <b>€ 500.000,00</b> |

- che con decreto n. 1309 del 19 agosto 2020 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* sono stati aggiudicati i «*Lavori di sistemazione dei dissesti sulle arginature del canale Piovego a valle del termovalorizzatore di Padova*» - CIG: 83437811E7- all'impresa ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278 che ha offerto l'importo di € 302.587,64 oltre ad oneri sicurezza per € 2.287,66 per un totale di € 304.875,30;
- che con l'Atto di rep. n. 1002 in data 28/09/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa ZAGO S.r.l. per l'importo di € 304.875,30 di cui € 302.857,64 per lavori e € 2.287,66 per oneri della sicurezza - CIG 83437811E7;
- che con decreto n. 2280 del 16.12.2020 del *Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova* è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che ha previsto l'esecuzione di lavori per un ulteriore importo di € 45.715,59 (pari al 14,99% dell'importo lavori previsto nel contratto sottoscritto da codesta impresa);
- che con l'Atto di sottomissione rep. n. 1222 in data 21/12/2020 l'importo dei lavori è stato elevato a € 350.590,89 di cui € 347.962,03 per lavori e € 2.628,86 per oneri della sicurezza;

#### CONSIDERATO

- che dagli atti di contabilità finale con la relativa documentazione allegata, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.05.2021, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278 per l'importo di € 350.049,77 comprensivo di € 2.628,86 per oneri di sicurezza;
- che in corso d'opera sono stati liquidati acconti per € 348.299,52 con decreti n. 115 del 18.01.2021 e n. 789 del 13.05.2021 del *Soggetto Attuatore*; pertanto rimane un credito dell'impresa di € 1.750,25 su cui va applicata l'aliquota IVA di legge;
- che il quadro economico finale risulta pertanto così articolato:

|    |                                                |  |                     |
|----|------------------------------------------------|--|---------------------|
| A) | LAVORI                                         |  | € 347.420,91        |
|    | Oneri per la sicurezza                         |  | € 2.628,86          |
|    | Sommano A)                                     |  | € 350.049,77        |
| B) | Somme a disposizione Amministrazione           |  |                     |
|    | B1) per I.V.A. al 22% su A)                    |  | € 77.010,95         |
|    | B2) incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. |  | € 6.449,52          |
|    | Sommano B)                                     |  | € 83.460,47         |
|    | <b>Totale</b>                                  |  | <b>€ 433.510,24</b> |

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione all'Impresa ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278 dell'importo di € 1.750,25 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 385,06 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

VISTO il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art. 1;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

## D E C R E T A

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.05.2021 dei "Lavori di sistemazione dei dissesti sulle arginature del canale Piovego a valle del termovalorizzatore di Padova";
3. di approvare gli atti di contabilità finale nell'importo di € 433.510,24 così suddivisi:
  - ♦ € 427.060,72 per i lavori in oggetto, di cui € 350.049,77 di imponibile e € 77.010,95 per IVA al 22%, realizzati dall'impresa ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278;
  - ♦ € 6.449,52 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di quantificare in € 2.135,31 la somma necessaria per il pagamento del saldo all'impresa "ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278" relativamente ai "Lavori di sistemazione dei dissesti sulle arginature del canale Piovego a valle del termovalorizzatore di Padova" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B;
5. di liquidare la fattura n.32/2021 in data 30/07/2021 dell'importo complessivo di € 2.135,31 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 1.750,25 a favore dell'Impresa ZAGO S.r.l, con sede in Ceggia (VE), Via Primo Maggio n. 272 - C.F. e P. IVA 02152150278, per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 385,06 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
6. di rinviare a successivo decreto la liquidazione della somma di € 6.449,52 per gli incentivi di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
8. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 5), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
9. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e lo svincolo della polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. è accertata un'economia di € 66.489,76;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA  
ing. Rodolfo Borghi