

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 937 del 14 luglio 2020

Attuazione D.G.R. n. 299 del 10/03/2020. Autorizzazione all'indizione della procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Data Center regionale (codice CUI n. L80007580279202000063; codice CUP n. H71B20000200006) a carico dei fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2, Azione 2.2.1. nonchè del capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione ICT e Agenda Digitale. Affidamento dell'incarico per la fornitura di energia elettrica al nuovo Data Center regionale a favore della ditta E-Distribuzione S.p.A. (C.F./P. IVA n. 05779711000).

[Appalti]

Note per la trasparenza:

L'atto autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 299 del 10/03/2020, l'indizione della procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di manutenzione straordinaria del Data Center regionale (*codice CUI n. L80007580279202000063; Codice CUP n. H71B20000200006*), dando atto che dal quadro economico di stima degli interventi connessi alla procedura emerge un importo totale - comprensivo di somme a base d'appalto e somme a disposizione dell'Amministrazione - pari a € 4.242.100,36= (di cui € 2.962.962,22= per i lavori a base di gara e l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.279.138,14= per somme a disposizione della Stazione Appaltante). Lo svolgimento delle relative operazioni di gara viene demandato alla Direzione Acquisti e AA.GG. Si autorizza altresì l'affidamento per la fornitura di energia elettrica al Data Center a favore della ditta E-Distribuzione S.p.A. (*C.F./P. IVA n. 05779711000*), dando atto che lo svolgimento della procedura e la gestione del relativo rapporto negoziale competono alla Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, al fine di dare attuazione all'*Agenda Digitale del Veneto 2017-2020*, ha approvato con D.G.R. n. 532 del 30/04/2018 lo schema di convenzione per il Progetto di Convergenza per le Infrastrutture Informatiche con l'obiettivo di definire un programma di ottimizzazione dei Sistemi Informativi regionali. Con tale progetto si intende ridefinire la struttura dei data center pubblici in Veneto realizzando un consolidamento/miglioramento dei sistemi informativi delle Amministrazioni coinvolte. L'obiettivo perseguito è la riduzione del numero dei data center pubblici rispetto ai n. 30 ad oggi esistenti, attraverso un processo di "*server consolidation*" e di razionalizzazione/ottimizzazione che tenga conto delle specificità territoriali e dei fabbisogni applicativi dei singoli enti che parteciperanno al processo di consolidamento, verso l'attivazione di un Polo Strategico Nazionale (PSN) coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021.

Tale progettualità si fonda sulla previsione - nel medio lungo termine (3-5 anni) - di un sistema basato su un data center centrale (*Hub regionale*) che abiliti la fruizione di servizi ICT a tutti gli "attori" regionali e del territorio (Enti Locali) valorizzando così il percorso verso il Polo Strategico Nazionale più in una logica di nodo orchestratore di servizi ICT aperto al mondo *cloud* rispetto alla mera erogazione dei servizi. L'approccio ad *Hub regionale*, spinto dalla volontà di razionalizzazione delle infrastrutture ICT, ha quindi come primario obiettivo quello di garantire una *governance* dei servizi ICT regionali, mediante: la costruzione di collaborazioni e la condivisione di logiche e standard; il coordinamento delle evoluzioni/innovazioni; la promozione dell'interoperabilità e del riuso come fattore abilitante; il coinvolgimento del mondo privato che già offre servizi *cloud*.

Alla luce di quanto sopra, sono in corso di realizzazione, presso la sede del Data Center regionale, una serie di interventi volti al rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e dell'architettura impiantistica al fine di mantenere la struttura al passo con lo sviluppo tecnologico che nei decenni scorsi ha introdotto continui miglioramenti, oltre ad eliminare la promiscuità che permane (in termini di impianti) fra il Data Center e l'edificio che lo ospita.

A tale scopo è stato previsto nel Programma triennale 2020-2022 e nell'Elenco annuale 2020 dei Lavori pubblici di competenza regionale di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) della L.R. n. 27/2003 - approvati con D.G.R. n. 299 del 10/03/2020 - l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la manutenzione straordinaria del Data Center regionale, ubicato presso Palazzo Lybra, via Pacinotti n. 4 - Marghera (VE). Si è altresì previsto nel succitato Programma triennale di dare avvio alla procedura di

affidamento in parola (alla quale è stato assegnato codice CUI n. L80007580279202000063 e codice CUP n. H71B20000200006) nel corso dell'annualità 2020. Con l'intervento previsto si persegue lo scopo di consentire al Data Center della Regione del Veneto di raggiungere il livello TIER 3 con la possibilità di una eventuale certificazione da richiedere all'ente indipendente di certificazione *Uptime Institute*.

Agli oneri conseguenti all'aggiudicazione della procedura in oggetto si farà fronte con i fondi a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, il quale è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015, successivamente modificata con Decisione C (2018) 4873 del 19/07/2018 e con Decisione C (2019)4061 del 05/06/2019.

Si evidenzia al riguardo che con D.G.R. n. 274 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il percorso attuativo delle progettualità relative alle Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 dell'Asse 2 "*Agenda Digitale*" del POR FESR 2014-2020, demandandone l'attuazione alla Direzione ICT e Agenda Digitale, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA - D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016). Nella medesima DGR n. 274/2019 è evidenziato che "*l'adeguamento e il potenziamento del Data Center regionale rappresenta un filone progettuale prioritario rispetto a tutti gli aspetti del percorso di trasformazione che si vuole intraprendere, connesso al ruolo stesso che il Data Center dovrà avere (service provider e service broker)*".

La suindicata procedura d'acquisto dà attuazione in particolare all'Azione 2.2.1. del predetto Programma Operativo POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. La dotazione finanziaria stimata per l'Azione 2.2.1 ammonta a complessivi € 19.000.000,00= - ripartiti, nel quadriennio 2019-2022, in € 12.000.000,00= per la Regione del Veneto e in € 7.000.000,00= per gli Enti Locali.

Risultano assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria i capitoli di spesa sui quali sono stanziati le risorse destinate al finanziamento dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 2.962.962,22=(IVA esclusa) e precisamente:

- n. 102553 "*POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)*";
- n. 102554 "*POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)*";
- n. 102555 "*POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)*"

correlati ai seguenti capitoli di entrata:

- n. 100836 "*Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)*";
- n. 100837 "*Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)*".

La procedura di gara in oggetto è da qualificarsi come a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto; pertanto, in base all'articolo 125, paragrafo 7, del Regolamento CE 1303/2013, le verifiche di gestione (controlli amministrativi e controlli in loco) dovranno essere effettuate garantendo un'adeguata separazione delle funzioni. Peraltro con nota n. 17054 del 14/01/2020 della Direzione Programmazione Unitaria la Direzione ICT e Agenda Digitale è stata autorizzata ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi programmati nell'ambito dell'Asse 2 dell'Agenda Digitale, delegando la stessa alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse di parte comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020.

Allo scopo di dare compiuta attuazione al progetto di manutenzione straordinaria del Data Center regionale, con D.D.R. n. 186 del 28/12/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), identificata con CIG n. 77523154B7, diretta ad acquisire i relativi servizi professionali per la progettazione, approvando il relativo Capitolato Speciale con il dettaglio delle prestazioni richieste.

Tale procedura è stata aggiudicata con D.D.R. n. 70 del 21/06/2019 della medesima Struttura all'impresa DBA Progetti S.p.A. (C.F. n. 01673560304/P.IVA n. 00812680254), con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva. Tale ditta ha fatto pervenire (con note prot. n. 435295 del 09/10/2019 e prot. nn. 513914, 513921, 513923, 513927, 513942, 513947, 514007, 514011 e 514017 del 28/11/2019, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale), in esecuzione dell'incarico alla stessa conferito, il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria del Data Center regionale.

Con nota prot. n. 560002 del 30/12/2019 la Direzione ICT ed Agenda Digitale ha chiesto di poter ottenere il parere di competenza della Commissione Territoriale Regionale Decentrata (C.T.R.D.) ai sensi della Legge Regionale n. 27 del 07/11/2003, in merito alla citata procedura di gara identificata con CIG n. 77523154B7 ed in particolare in ordine ai relativi progetti definitivo ed esecutivo oltre che ai connessi costi esposti.

In data 10/4/2020 si è tenuta la seduta della suddetta C.T.R.D. e in tal sede è stata presentata, esposta e discussa la documentazione progettuale da parte dei responsabili regionali del progetto. In questa occasione sono stati altresì formulati e forniti (da parte dei relatori intervenuti) i necessari chiarimenti nel merito relativamente ai seguenti aspetti: a) rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici; b) osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dal competente comando dei VV.FF.; c) rispetto delle previste comunicazioni ai competenti organi territoriali; d) rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Con nota. prot. n. 180226 del 06/05/2020 è pervenuto il parere favorevole della C.T.R.D., sulla conformità del progetto esecutivo presentato alle prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare in merito alla quantificazione dei costi generali evidenziati nel computo metrico riassuntivo delle opere previste nel progetto esecutivo in questione.

In data 13/05/2020 con apposito verbale siglato dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista dell'opera, giusta art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata la documentazione progettuale, come risulta dal decreto di recepimento della medesima Struttura n. 62 del 15/05/2020.

Si evidenzia, al riguardo, che dal quadro economico di stima degli interventi connessi alla procedura di gara in oggetto, trasmesso dalla ditta DBA Progetti S.p.A. in allegato a nota pervenuta con prot. n. 252751 del 26/06/2020 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale) emerge un importo totale - comprensivo di somme a base d'appalto e somme a disposizione dell'Amministrazione - pari a € 4.242.100,36= (di cui € 2.962.962,22= per i lavori a base di gara e l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.279.138,14= per somme a disposizione della Stazione Appaltante). Tali valori sono stati approvati nel "*verbale di validazione del quadro economico*" datato 29/06/2020, sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ed agli atti della medesima Struttura.

Si fa presente al riguardo che, nell'ambito dell'importo complessivo succitato, i fondi stanziati sui capitoli assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria per il progetto di manutenzione straordinaria del Data Center regionale ammontano a complessivi € 3.611.200,00=.

Pertanto (tenuto conto che l'importo di € 181.780,00=, compresa IVA, è già stato finanziato a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione alla citata ditta DBA Progetti S.p.A.), al fine di dare copertura all'intero quadro economico dell'opera, residua una spesa di € 449.120,36=(compresa IVA) alla quale si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 7204 "*Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale*" a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2021, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione ICT e Agenda Digitale la quale ne attesta la sufficiente capienza.

Alla luce di quanto sopra, si autorizza l'indizione - in attuazione della D.G.R. n. 299 del 10/03/2020 - della procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di manutenzione straordinaria del Data Center regionale (*codice CUI L80007580279202000063; codice CUP H71B20000200006*), per un importo a base d'asta di € 2.962.962,22=(IVA esclusa), di cui € 2.949.075,84= di quota soggetta a ribasso e di € 13.886,38= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risorse a carico dei fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2, Azione 2.2.1.

Si individua poi nella Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, trattandosi di struttura dotata di specifica organizzazione in tema di appalti la struttura preposta all'espletamento della procedura di gara e, a tal fine, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, incaricandolo dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi per lo svolgimento della procedura e per l'affidamento del relativo incarico, nel rispetto di quanto indicato in premessa, ivi compresa la prenotazione delle somme necessarie a dare copertura all'intero quadro economico in fase di indizione, come di seguito specificato:

- prenotazione dell'importo complessivo di € 3.611.200,00= sui capitoli 102553, 102554 e 102555, sul bilancio di esercizio 2021, assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;
- prenotazione di € 449.120,36= sul capitolo 7204, sul bilancio di esercizio 2021, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione ICT e Agenda Digitale.

La gestione del rapporto negoziale rimarrà invece di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale che provvederà altresì, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, alla trasmissione alla Direzione Acquisti e AA.GG. dei documenti tecnici dell'appalto e della verifica in ordine alla disponibilità ed aderenza all'interesse regionale di eventuali

Convenzioni Consip. Gli impegni di spesa relativi alla procedura verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della conclusione, con l'aggiudicazione, delle procedure di gara.

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, co. 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, a seguito di esame delle convenzioni disponibili, sono ad oggi inesistenti convenzioni Consip comparabili rispetto al contratto che si intende acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze.

Inoltre, al fine di assicurare al nuovo Data Center regionale un'adeguata fornitura di energia elettrica, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha richiesto in data 10/10/2019 alla ditta E-Distribuzione S.p.A. (C.F./P. IVA n. 05779711000) di attivare opportunamente una connessione in media tensione. A tale richiesta la Ditta interpellata ha dato riscontro con nota pervenuta con prot. n. 507420 del 25/11/2019, presentando un preventivo di spesa pari ad € 31.470,12=(IVA inclusa), agli atti.

Considerato che la Direzione ICT e Agenda Digitale ha valutato la congruità di tale preventivo rispetto alle esigenze rappresentate, si autorizza l'affidamento della fornitura di cui si tratta alla ditta E-Distribuzione S.p.A., dando atto che la medesima Struttura ha stabilito di procedere ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono di competenza della stessa lo svolgimento della procedura e la gestione del relativo rapporto negoziale. Si dà atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale farà fronte agli oneri conseguenti all'affidamento con i fondi a valere sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2020, di cui la medesima Struttura attesta la sufficiente capienza.

Si precisa infine che le spese di cui si prevede il futuro impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in particolare art. 60 e 36, co. 2, lett. a);
- VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 532 del 30/04/2018;
- RICHIAMATA la nota n. 17054 del 14/01/2020 della Direzione Programmazione Unitaria;
- VISTE la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO il D.D.R. n. 70 del 21/06/2019 di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;

VISTA la nota prot. n. 560002 del 30/12/2019 della Direzione ICT ed Agenda Digitale;

- VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata - C.T.R.D. pervenuto con nota prot. n. 180226 del 06/05/2020, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- VISTA l'offerta della ditta E-Distribuzione S.p.A., pervenuta con nota prot. n. 507420 del 25/11/2019, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- VISTO il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria del Data Center della Regione Veneto presso Palazzo Lybra, via Pacinotti n. 4, Marghera (VE), pervenuto con prot. n. 435295 del 09/10/2019 e prot. nn. 513914, 513921, 513923, 513927, 513942, 513947, 514007, 514011 e 514017 del 28/11/2019 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale);

- VISTA la D.G.R. n. 299 del 10/03/2020 "Adozione del Programma triennale 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori pubblici di competenza regionale. Legge regionale 07/11/2003, n. 27 e D.M. MIT 16/01/2018, n. 14";

- VISTI il D.D.R. n. 186 del 28/12/2018, il D.D.R. n. 70 del 21/06/2019 e il D.D.R. n. 62 del 15/05/2020 della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- VISTO il quadro economico trasmesso dalla ditta DBA Progetti S.p.A., in allegato a nota pervenuta con prot. n. 252751 del 26/06/2020 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale);

- VISTI il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., datato 13/05/2020 ed il "*verbale di validazione del quadro economico*" datato 29/06/2020, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Amministrazione trasparente*";

- VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare - in attuazione della D.G.R. n. 299 del 10/03/2020 - l'indizione della procedura a evidenza pubblica ex D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di manutenzione straordinaria del Data Center regionale (*codice CUI L80007580279202000063; codice CUP H71B20000200006*), stabilendo un importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 2.962.962,22=(IVA esclusa), da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, con imputazione della relativa spesa a carico dei fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2, Azione 2.2.1.;

3. di dare atto che, sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, a seguito di esame delle convenzioni disponibili, non sussistono allo stato convenzioni Consip comparabili rispetto al contratto che si intende acquisire con la procedura di cui al punto 2) tali da consentire all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze;

4. di individuare per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 2) la Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, trattandosi di Struttura dotata di specifica organizzazione in tema di appalti che garantirà un celere svolgimento della procedura di gara che si stima di concludere entro 9 mesi, mentre la gestione del rapporto negoziale rimarrà invece di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale che provvederà altresì, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, alla trasmissione alla Direzione Acquisti e AA.GG. dei documenti tecnici dell'appalto e della verifica in ordine alla disponibilità ed aderenza all'interesse regionale di eventuali Convenzioni Consip;

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 2) il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, incaricandolo dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi per lo svolgimento della procedura e per l'affidamento del relativo incarico, nel rispetto di quanto indicato in premessa, ivi compresa la prenotazione delle somme necessarie, come di seguito specificato;

6. di dare atto che l'appalto di cui al punto 2) dà attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "*Agenda Digitale*", Azione 2.2.1., trattandosi di intervento da qualificarsi come a titolarità regionale, con beneficiario la Regione del Veneto;

7. di prendere atto che dal quadro economico di stima degli interventi connessi alla procedura di gara di cui al punto 2), trasmesso dalla ditta DBA Progetti S.p.A. (*C.F. n. 01673560304/P.IVA n. 00812680254*) in allegato a nota pervenuta con prot. n. 252751 del 26/06/2020 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale) emerge un importo totale - comprensivo di somme a base d'appalto e somme a disposizione dell'Amministrazione - pari a € 4.242.100,36= (di cui € 2.962.962,22= per i lavori a base di gara e l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.279.138,14= per somme a disposizione della Stazione Appaltante). Tali valori sono stati approvati nel "*verbale di validazione del quadro economico*" datato 29/06/2020, sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ed agli atti della medesima Struttura;

8. di determinare in € 4.242.100,36= il quadro economico complessivo, dando atto che l'importo di € 181.780,00=(IVA 22% inclusa), relativo al servizio professionale di progettazione dei lavori in argomento - comprensivo del progetto definitivo ed esecutivo - è già stato impegnato sul capitolo n. 7204 "*Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale*" del bilancio di esercizio 2019, con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 70 del 21/06/2019 a favore della predetta ditta DBA Progetti S.p.A.;

9. alla luce di quanto sopra, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico del Bilancio regionale per l'annualità 2021 ammonta a € 4.060.320,36=, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale disponendo la copertura finanziaria per complessivi € € 3.611.200,00= a carico dei fondi stanziati sui seguenti Capitoli di spesa, assegnati alla responsabilità di budget della *Direzione Programmazione Unitaria*:

- n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

- n. 102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

- n. 102555 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)"

correlati ai seguenti capitoli di entrata:

- n. 100836 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014- 2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)";

- n. 100837 "Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)"

tenuto conto che la somma di € 181.780,00= (compresa IVA) è già stato finanziato a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione alla citata ditta DBA Progetti S.p.A.), per il residuo importo pari a € 449.120,36=(compresa IVA) si farà fronte con i fondi a valere sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2021, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione ICT e Agenda Digitale la quale ne attesta la sufficiente capienza;

10. di autorizzare la Direzione Acquisti e AA.GG. alla prenotazione delle seguenti somme, in fase di indizione di gara, a totale copertura del quadro economico di spesa:

- € 3.611.200,00=, sul bilancio di esercizio 2021, sui sopra citati capitoli di spesa 102553, 102554 e 102555;

- € 449.120,36= sul bilancio di esercizio 2021, sul sopra citato capitolo di spesa 7204;

11. di autorizzare l'affidamento per la fornitura di energia elettrica al nuovo Data Center regionale a favore della ditta E-Distribuzione S.p.A. (C.F./P. IVA n. 05779711000), dando atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale ha stabilito di procedere nei termini di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che alla medesima Struttura competono lo svolgimento della procedura e la gestione del relativo rapporto negoziale;

12. di determinare pertanto in € 31.470,12=(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico del Bilancio regionale per l'annualità 2020 derivanti dall'aggiudicazione della procedura di affidamento di cui al punto 10), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione ICT e Agenda Digitale la quale ne attesta la sufficiente capienza;

13. di demandare al Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto l'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 2);

14. di demandare al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto l'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario all'affidamento dell'incarico per la fornitura di energia elettrica al nuovo Data Center regionale di cui al punto 10);

15. di dare atto che - per le motivazioni espresse in premessa - le spese previste con il presente atto, le quali si configurano come debito commerciale ed il cui impegno viene rinviato a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto costituiscono oneri legati all'esecuzione di lavori;

16. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del 14/03/2013;

17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.