



Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto – Stato di attuazione a seguito dell'aggiornamento dei programmi finanziati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2101/2013, n. 2226/2013 e n. 2385/2013

D.G.R. 2101/2013 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	ASSEGNATO (€)	TIPOLOGIA D'INTERVENTI	N. alloggi	INIZIO LAVORI D.G.R. N.15/2015	N. alloggi iniziati	N. alloggi finiti	N. alloggi da iniziare al 14.04.2017	N. alloggi da iniziare (aggiornamento)	note
BELLUNO	€ 870.000,00	MANUTENZIONE	81	30.10.2015	16	21	44	34	AGGIORNATO/PROGOGATO
PADOVA	€ 2.974.500,00	MANUTENZIONE	431	30.10.2015		132	299	185	AGGIORNATO
ROVIGO	€ 1.321.500,00	MANUTENZIONE	308	30.10.2015		308		46	NESSUN AGGIORNAMENTO
TREVISO	€ 1.797.000,00	MANUTENZIONE	143	30.10.2015		114	29	13	AGGIORNATO
VENEZIA	€ 3.517.500,00	MANUTENZIONE	424	30.10.2015			424	424	NESSUN AGGIORNAMENTO
VERONA	€ 2.335.500,00	MANUTENZIONE	251	30.10.2015		251		0	COMPLETATO
VICENZA	€ 2.184.000,00	MANUTENZIONE	241	30.10.2015	102	37	102	0	IN CORSO DI ULTIMAZIONE
TOTALE GENERALE	€ 15.000.000,00		1879			118	863	898	702
						6,28%	45,93%	47,79%	37,36%

D.G.R. 2385/2013 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, ACQUISTO E RECUPERO DI NUOVI ALLOGGI									
	ASSEGNATO (€)	TIPOLOGIA D'INTERVENTI	N. alloggi	INIZIO LAVORI D.G.R. N.15/2015	N. alloggi iniziati	N. alloggi finiti	N. alloggi da iniziare al 14.04.2017	N. alloggi da iniziare (aggiornamento)	note
BELLUNO	€ 2.960.000,00	RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE	35	30.01.2016	16	4	15	12	PROGOGATO
PADOVA	€ 8.460.000,00	ACQUISTO RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE	95	30.01.2016		16	79	52	AGGIORNATO
ROVIGO	€ 3.600.000,00	NUOVA COSTRUZIONE	36	30.01.2016			36	56	AGGIORNATO
TREVISO	€ 5.100.000,00	ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE	51	30.01.2016	10		41	25	PROGOGATO
VENEZIA	€ 9.900.000,00	ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE	104	30.01.2016	26		78	78	NESSUN AGGIORNAMENTO
VERONA	€ 6.389.769,06	ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE	65	30.01.2016	24		41	26	AGGIORNATO
VICENZA	€ 6.450.000,00	ACQUISTO	51	30.01.2016	51			0	AVVIATO
TOTALE GENERALE	€ 42.859.769,06		437			127	20	290	249
						29,06%	4,58%	66,36%	56,98%

D.G.R. 2226/2013 PROGRAMMI COMPLESSI									
	ASSEGNATO (€)	TIPOLOGIA D'INTERVENTI	N. alloggi	INIZIO LAVORI D.G.R. N.15/2015	N. alloggi iniziati	N. alloggi finiti	N. alloggi da iniziare al 14.04.2017	N. alloggi da iniziare (aggiornamento)	note
BELLUNO	€ 0,00	NESSUN INTERVENTO	0						
PADOVA	€ 3.628.000,00	NUOVA COSTRUZIONE	48	30.01.2016	48			0	IN CORSO DI ULTIMAZIONE
ROVIGO	€ 1.178.000,00	ACQUISTO	24	30.01.2016			24	212	AGGIORNATO
TREVISO	€ 1.890.000,00	NUOVA COSTRUZIONE	25	30.01.2016			31	31	PROGOGATO
VENEZIA	€ 4.611.000,00	NUOVA COSTRUZIONE	61	30.01.2016			61	61	NESSUN AGGIORNAMENTO
VERONA	€ 4.460.000,00	NUOVA COSTRUZIONE	59	30.01.2016			59	59	NESSUN AGGIORNAMENTO
VICENZA	€ 4.233.000,00	RIQUALIFICAZIONE URBANA	48	30.01.2016			48	48	NESSUN AGGIORNAMENTO
TOTALE GENERALE	€ 20.000.000,00		265			48	223	411	
						18,11%		84,15%	



f40affd6

