



Elenco interventi di razionalizzazione della Rete nelle Province di Padova e Venezia

Attività	Tensione [kV]	Codice	Estremo 1 (Comune)	Estremo 2 (Comune)	Numero terne/cavi	Proprietà	RTN	Tipo intervento	Tratto interessato (km)	Vincoli	Termine attività
A0	380	-	SE Dolo	SE Camin	1	Terna	Si	RA	15	-	X0+30m
A1	220	295	SE Dolo (Dolo)	SE Camin (Vigonovo)	2	Terna	Si	S	7,8	A0	A0+12m
A2	220	281	SE Camin (Padova)	(Saonara)	2	Terna	Si	S	4,2	A0	A0+12m
A3	220	298	SE Camin (Padova)	(Saonara)	2	Terna	Si	A	5,3	A0	Ao+12m
A4	132	227	Dolo (Vigonovo)	Rovigo P.A. (Saonara)	1	Terna	Si	S	4	A3	A3+12m
A5	380		SE Fusina			Terna	Si	RS		A0	X5+24m
A6	380		SE Romea			Terna	Si	RS		A0	X5+24m
A7	380	350-349	Fusina	Dolo(Romea)	2	Terna	Si	RC+D	5,5	A5-A6	X5+24m
A8	380	350-349	Fusina (Romea)	Dolo	2	Terna	Si	RA	2	A5-A6	X5+24m
A9	380	349	Fusina (Romea)	Dolo	2	Terna	Si	A	8	A5-A6	X5+24m
A10	380	213-214	Stz. 5	Romea	2	Terna	Si	RC+D	7	A0	X5+24m
A11	380	211-209	Malcontenta Stazione 1	Sorzé (loc. Marano) Dugale (loc. Marano)	2	Terna	Si	RA+D	7	A10	X14+24m
A12	132	-	Fusina 2	Fusina	2	Terna	Si	RC	1	A5-A6	X5+24m
A13	132	ex 699	Fusina 2 (Alcoa)	Villabona (Malcontenta)	1	Terna	Si	S	3	A5-A6	X5+30m
A14	132	727	Fusina 2	Villabona (Malcontenta)	1	Terna	Si	RC+D	3	A5-A6	X5+30m
A15	132	526	Fusina (Venezia)	CP Sacca Fisola (Venezia)	1	ENEL Distr.	No	RC+D	7	A0	X19+18m
A16	132	-	CP Cavallino (Venezia)	CP Sacca Serenella (Venezia)	1	Terna	Si	RC	12	A0	X20+18m
A17	220/132	-	SE Padova Nord-Ovest (Loc. Ponterotto)			Terna	Si	RS+RA	-		X21+24m
A18	132	-	SE Padova N.O.	(Rubano)	1	Terna	Si	RA	2	A17	X21+24m
A19	132	-	SE Padova N.O.	CP Padova V.Trieste (Padova)	1	Terna	Si	RC	6	A17	X21+24m
A20	132	-	CP Battaglia (Due Carrare)	Monselice FS (Due Carrare)	1	Terna	No	RA	1	A19	X23+12m
A21	132	491	Padova FS (Padova)	Monselice FS (Due Carrare)	1	RFI	No	S	17	A20	X24+12m

Legenda

RA	Realizzazione linea aerea
RC	Realizzazione linea in cavo interrato
RS	Realizzazione stazione
S	Smantellamento
RC+D	Trasformazione linea aerea in linea in cavo interrato (e successiva demolizione linea aerea)
A	Adeguamento

Legenda tempistica

Xn	Data di ottenimento autorizzazione attività
t	Tempo di ottenimento autorizzazione dell'attività
An	Termine attività An

Nota La fattibilità tecnica delle opere ed il rispetto dei vincoli di propedeuticità potranno condizionare le modalità ed i tempi di attuazione.

Ogni opera è condizionata alla realizzazione e adeguamento delle stazioni

Eventuali cause di forza maggiore saranno esaminate in fase di progettazione degli interventi