Bur n. 124 del 18/10/2022

(Codice interno: 486444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 515 del 06 ottobre 2022

CONTRATTO DI APPALTO OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12.1.2022. Progetto BL-243: "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salva-guardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade (BL)". - Importo Euro 500.000,00 CIG: 8947958887 - CUP: H77H21001360001 Proroga Termini Contrattuali.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini contrattuali per i lavori di cui al progetto codice intervento Codice univoco intervento LN145-2021-D-BL-243. Principali documenti dell'istruttoria: OCDPC 558 del 15/11/2018 O.C. n. 10 del 29.07.2021 OCDPC 836 del 12.1.2022 D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26 Contratto n. 17 del 20.4.2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, al punto 4, si prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, è stata assegnata alla Regione Veneto la somma complessiva di € 260.689.278,79 per l'anno finanziario 2021;
- lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31/01/2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già for-malmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine auto-rizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- con nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, in-caricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

RILEVATO che con O.C.D. n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato aveva individuato i Soggetti Attuatori, ciascuno per il settore di competenza all'uopo individuato e che il Direttore della U.O. Forestale Est, ora U.O. Servizi Forestali, dott. Gianmaria Sommavilla, era stato indicato per le opere di ripristino ambientale e forestale;

VISTA l'O.C. n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni af-fidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

CHE con l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO che tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato LN145-2021-D-**BL-243**: "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade (BL)", per un finanziamento iniziale di €. 500.000,00;

VISTA la nota del 8.9.2022, nostro Prot. n. 418545 del 9.9.2022, inviata dal direttore dei lavori, dott. Luca Canzan, con la quale chiede di prorogare il termine di esecuzione lavori al 30.11.2022, al fine di non lavorare durante la stagione turistica in quanto sull'area interessata dall'intervento è sita una struttura ricettiva (camping);

VISTO il verbale per la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori datato 14.9.2022 e debitamente sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Responsabile del procedimento;

RISULTATO pertanto che i giorni per il termine lavori di cui all'oggetto, come da contratto n. 17 del 20.04.2022, rep. n. 40017 sottoscritto con la Ditta "Dal Farra Flavio" erano di gg. 150 e che a seguito della proroga concessa i gg utili per l'ultimazione dei lavori risultano essere 225;

DATO ATTO che l'approvazione della proroga di cui sopra non comporta alcuna variazione della spesa contrattuale di cui al contratto d'appalto originario n. 17 del 20.04.2022, rep. n. 40017;

VISTI:

- la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 1/2018;
- la L. n. 120/2020;
- la L. n. 108/2021;
- la L.R. 25/2022 art. 29;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.1.2022;
- D.L. n. 50 del 17/05/2022;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere la proroga di gg. 75 per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto n. 17 del 20.4.2022, rep. n. 40017 sottoscritto con la Ditta "Dal Farra Flavio" per l'intervento **BL-243**: "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade (BL)";
3. di dare atto che:
   il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

Gianmaria Sommavilla