

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

**Decreto n. 1209 del 26 luglio 2021**

**OCDCPC n. 558/2018 - art. 1, comma n. 1028 - L. 14/2018. O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 5 del 2.04.2019. PROGETTO N. 1377 IN DATA 24/07/2019 "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino". Importo complessivo Euro 1.254.600,00. CUP: H33H18000210001-CIG: 79974719D7. Contratto n. 223 di Rep. del 25 settembre 2019 per l'importo di Euro 712.290,58. APPROVAZIONE della PERIZIA N. 1377/AGG in data 28/05/2021 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

#### SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

#### AREA DI VICENZA

**VISTO** il Decreto n.346 in data 2 agosto 2019 del Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza con il quale fu approvato il progetto N.1377 dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" dell'importo complessivo di € 1.254.600,00 redatto dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza in data 24 luglio 2019 e furono altresì indicate le modalità per l'indizione delle procedure di gara;"

**VISTO** il Decreto n.807 in data 24 settembre 2019 dello stesso Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza con il quale i lavori furono aggiudicati in maniera definitiva all'impresa CO.I.MA. COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL di Camisano Vicentino (VI) che presentò un'offerta di € 699.488,18, pari a un ribasso del 25,760%, più gli oneri per la sicurezza e rimodulato il quadro economico come sotto riportato:

<b>A) LAVORI</b>	
a1) Lavori	<b>699.488,18</b>
a2) Oneri sicurezza	<b>12.802,40</b>
	<b>712.290,58</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE</b>	
b1) I.V.A. al 22% sui lavori	<b>156.703,93</b>
b2) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	<b>19.100,00</b>
b3) Service per incarico professionale	<b>66.612,00</b>
b4) Contributo ANAC incarico	<b>40,00</b>
b5) Contributo ANAC lavori	<b>375,00</b>
b6) Imprevisti ed eventuali lavori complementari	<b>299.478,49</b>
	<b>IMPORTO TOTALE 1.254.600,00</b>

#### CONSIDERATO CHE:

- con contratto di appalto n. 223 di Reg. in data 25/09/2019 l'impresa CO.I.MA. COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL di Camisano Vicentino (VI) , C.F./P.IVA 01289660241, ha assunto i lavori in oggetto per l'importo di € 712.290,58;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/10/2019 come da redatto verbale;
- durante l'esecuzione degli stessi è emerso, anche conseguentemente a ulteriori intensi eventi metereologici, uno stato di degrado delle difese e delle opere a servizio del bacino di laminazione del fiume assai significativo e superiore a quanto fu possibile accertare in sede progettuale;

- appare ormai improcastinabile in relazione alla struttura operativa esistente l'adeguamento e implementazione del sistema di interrogazione e controllo da remoto degli apparati regolatori del bacino di laminazione;
- al fine di ridurre al minimo il rischio idraulico e provvedere alla messa in sicurezza delle opere idrauliche, si ritiene indispensabile provvedere all'estensione dei lavori ad alcune tratte non previste o eseguire lavorazioni di maggiore entità nell'importo comunque contenuto entro il 15% previsto dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- la U.O. Genio Civile Vicenza, per quanto sopra esposto, in data 28/05/2021 ha redatto la perizia n.1377/C dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 1.254.600,00 con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>	
a1) Lavori	<b>800.755,70</b>
a2) Oneri Sicurezza	<b>18.370,40</b>
	<b>TOTALE LAVORI 819.126,10</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE</b>	
b1) I.V.A. al 22% sui lavori	<b>180.207,74</b>
b2) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	<b>19.100,00</b>
b3) Service per incarico professionale	<b>66.612,00</b>
b4) Contributo ANAC incarico	<b>40,00</b>
b5) Contributo ANAC lavori	<b>375,00</b>
b6) Imprevisti ed eventuali lavori complementari	<b>169.139,16</b>
	<b>IMPORTO TOTALE 1.254.600,00</b>

- i maggiori lavori determinano un aumento di spesa rispetto al contratto di € **106.835,52** contenuto entro il 15% di cui all'art.106, comma2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e all'interno del quadro economico finanziato;
- è stato necessario addivenire al Concordamento di n. 20 nuovi prezzi che non modificano sostanzialmente il progetto ne sotto il profilo tecnico che economico essendo contenuti nei limiti previsti a norma di legge;
- sotto il profilo tecnico ed ambientale la perizia dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" in data 28/05/2021 redatta ai sensi dell' art.106, comma2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 non modifica i contenuti del progetto esecutivo e pertanto devono ritenersi valide le medesime esclusioni dal campo di applicazione delle normative citate nel decreto n 346 del 02/08/2019 di approvazione dello stesso progetto esecutivo;
- il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con documento in data 28/05/2021 ha integrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alle nuove lavorazioni introdotte;

**VISTO** il voto n. 108 reso nell'adunanza del 16/06/2021, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. riunitasi presso la sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza. ha ritenuto detta perizia meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico - economico;

**RITENUTO** pertanto si possa procedere all'approvazione della Perizia n.1377/AGG in data 28/05/2021 dei "*Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino*" redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 dell'importo complessivo di € 1.254.600,00;

#### **VISTI:**

- OCDPC n. 558 del 15.11.2018 "art. 1, comma n. 1028 - L. 14/2018";
- OCDPC n. 558 del 15.11.2018 Art. 4 "deroghe",
- O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 5 del 2.04.2019
- OCDPC n. 560 del 7.12.2018 e le relative Ordinanze Commissariali;
- D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- DPR n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. limitatamente alle parti non abrogate;
- L.R. n. 27, del 07.11.2003 e succ. modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- DPR n. 31 del 13.02.2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- L.R. n.11 del 13.04.2001;

- l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019
- la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al 04/12/2021

DECRETA

1. E' approvata in linea tecnica ed economica la della Perizia n.1377/AGG in data 28/05/2021 dei *"Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino"* redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 1.254.600,00 con il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
a1)	Lavori	<b>800.755,70</b>
a2)	Oneri Sicurezza	<b>18.370,40</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>819.126,10</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE</b>	
b1)	I.V.A. al 22% sui lavori	<b>180.207,74</b>
b2)	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	<b>19.100,00</b>
b3)	Service per incarico professionale	<b>66.612,00</b>
b4)	Contributo ANAC incarico	<b>40,00</b>
b5)	Contributo ANAC lavori	<b>375,00</b>
b6)	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	<b>169.139,16</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>1.254.600,00</b>

2. Di dare atto che la spesa di Euro 1.254.600,00 risulta assicurata dall'impegno assunto con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 a carico della contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRE.REG.VENETO";
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.  
Giovanni Paolo Marchetti