



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

U.O. INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

LAVORI: S.F.M.R. - Seconda Fase di attuazione - Tratta 1A: Castelfranco Veneto - Treviso
Soppressione del P.L. al km 53+525 - Via Verdi in Comune di Paese (intervento 1.31) e realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. 79 tra i Comuni di Paese e Quinto di Treviso (intervento 1.31bis)

IMPRESA: LF COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV)

CONTRATTO: in data 18/09/13 n. 29429

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI: n. 30109 in data 01/08/14 (Perizia 1) e in data 17/09/15 (Perizia 2)

CODICE CUP: H91B09001310002 - **Codice CIG:** 430077689F

ATTO AGGIUNTIVO

Tra i sottoscritti:

- Marco d'Elia nato a San Donà di Piave (VE) il 18/05/1976, domiciliato per la Sua carica come in appresso il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della Regione Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale: 80007580279, giusto Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 26/07/2016, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Regione";

in nome e per conto della Regione Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 -
codice fiscale: 80007580279,

- Luca Paccagnan nato a Treviso il 29/05/72, domiciliato per la sua carica come in appresso, il quale interviene nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società LF COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV), Via Leonardo da Vinci n. 6, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione Registro delle Imprese n. 03040140265, REA di Treviso 216916, capitale sociale euro 100'000,00 interamente versato che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con delibera n. 971 del 05/06/12 la Giunta Regionale ha incaricato l'allora Direzione Infrastrutture della redazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari, parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- con decreto n. 131/62.01.03 del 02/07/12 del Direttore della Direzione Infrastrutture è stato approvato il bando di gara, la quale si è svolta in seduta pubblica nei giorni 11/09/12, 17/09/12 e 28/03/13, come risulta dai verbali in pari date, repertoriati rispettivamente ai numeri 6939, 6949 e 7016 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
- a seguito delle risultanze di gara, con decreto n. 96/62.01.03 del 20/05/13 del Dirigente della Sezione Infrastrutture sono stati approvati i verbali di gara e i succitati lavori sono stati definitivamente aggiudicati al costituendo raggruppamento di imprese tra le Imprese LF Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Ponzano Veneto (TV) e S.C.S. Società Cooperativa (mandante) con sede in Trambileno (TN), che ha offerto di eseguire i lavori per l'importo di € 3'217'590,82 (corrispondente ad un

- ribasso percentuale del 41,209%), oltre € 307'903,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 3'525'494,25;
- il contratto d'appalto rep. n. 29429 è stato firmato in data 18/09/13 ed i lavori sono stati consegnati con verbale in data 26/09/13;
 - in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori suppletivi e variati rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto esecutivo, per cui il Responsabile del Procedimento con propria nota n. 63658 del 12/02/14 ha dato disposizione al Direttore Lavori di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi art. 132, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 163/2006 (perizia n. 1);
 - in conformità ai disposti dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stata quindi redatta apposita perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, approvata con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture n. 103/710103 del 30/05/14;
 - con il provvedimento da ultimo citato è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento per cui l'importo contrattuale risulta complessivamente aumentato a € 4'226'022,90, di cui € 3'896'952,46 per lavori ed € 329'070,44 per oneri per la sicurezza;
 - con Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 01/08/15 rep. n. 30109 sono stati concordati n. 21 nuovi prezzi netti (NP.001 ÷ NP.021) e la fine dei lavori contrattuale è stata variata dal 16/08/15 al 07/12/15;
 - in sede di esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha poi avanzato una propria proposta di "Variante in diminuzione migliorativa" (perizia n. 2) ai sensi dell'art. 162, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, allegato B del contratto di appalto sottoscritto;
 - a seguito dell'avvenuta acquisizione dei pareri di competenza del Direttore Lavori e del Progettista ed acquisito anche il parere di RFI, la proposta di

- variante migliorativa è stata approvata quindi con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture n. 73/710103 del 23/06/15
- con il provvedimento da ultimo citato è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento per cui l'importo contrattuale risulta complessivamente di € 4'135'410,88, di cui € 3'806'340,44 per lavori ed € 329'070,44 per invariati oneri per la sicurezza;
 - il risparmio conseguente per l'esecuzione dell'opera, accertato in € 90'612,02 limitatamente ai lavori da eseguire, viene diviso in parti uguali tra Regione del Veneto e Appaltatore;
 - con Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 17/09/15 sono stati concordati n. 11 nuovi prezzi netti (NP.025 ÷ NP.035), che si aggiungono ai n. 3 nuovi prezzi formulati precedentemente con il Verbale di Concordamento Prezzi n. 3 in data 17/06/14 (NP.022 ÷ NP.024);
 - la fine dei lavori contrattuale restava invariata al 07/12/15;
 - in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori suppletivi e variati rispetto a quelli previsti inizialmente, per cui il Responsabile del Procedimento con propria nota n. 381649/710103 in data 24/09/15 ha dato disposizione al Direttore dei Lavori di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lettera c) e comma 3 - primo e secondo paragrafo del D.Lgs. n. 163/2006 (perizia n. 3) per tenere conto:
 - dell'adeguamento degli interventi di bonifica bellica superficiale;
 - della bonifica ambientale per la presenza di rifiuti interrati di vario genere;
 - della bonifica ambientale di terreno frammisto ad amianto;
 - dell'esecuzione di interventi di completamento richiesto dal Comune di Quinto di Treviso;

- della variante pista ciclabile (asse "L");
 - del recepimento delle disposizioni operative di Veneto Strade;
 - del recepimento delle disposizioni operative della Provincia di Treviso;
 - dell'aggiornamento della segnaletica stradale;
 - della definitiva risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;
 - dell'adeguamento dell'impianto di sollevamento alle indicazioni della Provincia di Treviso;
 - dell'esecuzione della protezione catodica a corrente impressa per l'attraversamento ferroviario della condotta di acquedotto;
 - della realizzazione di interventi di completamento in ambito ferroviario;
 - dell'adeguamento della deviazione della canaletta irrigua "Madonnetta";
 - della realizzazione della recinzione al limite proprietà IPPA;
 - dell'adeguamento delle opere di mitigazione ambientale;
 - della realizzazione di alcuni interventi di completamento richiesti dal Comune di Paese;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale e agli oneri della sicurezza per un aumento complessivo della spesa netta di € 1'587'435,18;
- trattandosi di proposta di perizia con aumento contrattuale superiore al 20% il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la perizia all'ATI appaltatrice in data 04.12.2015, richiedendo, a norma dell'art. 161, comma 13, del D.P.R. n. 207/2010, la disponibilità ad accettare la prosecuzione dei lavori; con successiva nota del 01.06.2016 è stata disposta, su legittima richiesta dell'ATI, la corresponsione di un equo compenso a norma dell'art. 161, comma 15, del D.P.R. n. 207/2010, inserito fra le somme in diretta amministrazione del quadro economico di perizia, per un importo pari ad € 150.369,75 iva compresa;
- l'ATI, con nota del 14.06.2016, ha dichiarato di "accettare quanto proposto

fermi restando i diritti acquisiti in merito alle riserve già iscritte ed iscrivibili”;

- a seguito dei lavori di perizia n. 3 l'importo contrattuale risulta complessivamente pari a € 5'722'846,06, di cui € 5'376'483,49 per lavori ed € 346'362,57 per oneri per la sicurezza, oltre a € 45'306,01 per il risparmio derivante dalla perizia n. 2;
- i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel presente verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
- con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. ... del ... è stata approvata la perizia di variante n. 3 ai lavori in argomento, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 9.530.000,00;
- con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. ... del ... è stato preso atto del recesso della Società mandante SCS Soc. Coop. dall'ATI Appaltatrice;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno del mese di ... le parti come sopra costituite, mentre confermano le precedenti premesse che fanno parte integrante del presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Appaltatore legalmente e formalmente si obbliga, con il presente atto aggiuntivo, ad eseguire i lavori suppletivi e di variante così come definiti dagli elaborati di perizia n. 3 datati 03/11/15 e trasmessi ufficialmente all'impresa appaltatrice in data 04.12.2005. Tutti gli elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto come se fossero qui di seguito letteralmente trascritti. L'elenco degli elaborati della perizia n. 3 viene allegato al presente atto aggiuntivo quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

L'affidamento dei lavori suppletivi e di variante avviene agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parti tecniche) allegato al contratto principale. Rimane esclusa la trattazione delle riserve finora iscritte aventi contenuto diverso da quanto oggetto del presente atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi e dai precedenti in data 01/08/14 e 17/09/15.

ARTICOLO 3

Il nuovo importo contrattuale tenuto conto del ribasso d'asta del 41,209% risulta di netti € 5'722'846,06, di cui € 5'376'483,49 per lavori ed € 346'362,57 per oneri per la sicurezza, per cui, essendo l'importo totale di cui al Contratto ed ai successivi atti di sottomissione di netti € 4'135'410,88 comprensivo di € 329'070,44 per oneri della sicurezza, l'aumento netto dell'importo di contratto con il presente atto aggiuntivo è pari a 1'587'435,18 (euro un milione cinquecento ottantasettemilaquattrocentotrentacinque/18) di cui € 1'570'143,05 per lavori e € 17'292,13 per oneri per la sicurezza.

ARTICOLO 4

I nuovi lavori di perizia saranno liquidati unitamente a quelli principali secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'equo compenso concordato ai sensi dell'art. 161, comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 sarà liquidato una volta sottoscritto il presente atto aggiuntivo.

ARTICOLO 5

Con la firma del presente atto l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzo o maggiori oneri se non quanto già concordato come equo compenso ai sensi dell'art. 161, comma 15 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.

Rimane esclusa la trattazione delle riserve finora iscritte aventi contenuto diverso da quanto oggetto del presente atto aggiuntivo e verbale concordamento

nuovi prezzi e dai precedenti in data 01/08/14 e 17/09/15.

ARTICOLO 6

L'Appaltatore si obbliga ad integrare il deposito cauzionale pari al 10% dell'importo netto dei lavori di perizia, a norma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 vigente per il presente contratto.

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle analisi di cui a specifico elaborato di perizia, vengono concordati i seguenti n. 5 Nuovi Prezzi netti, come di seguito riportati assieme a quelli già formalizzati con il precedente atto aggiuntivo e verbale concordamento n. 4 in data 31/07/15 (NP.036 ÷ NP.042)

NP.036 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI RIFIUTI INTERRATI

Attività di assistenza/supervisione da parte di tecnico specializzato per la caratterizzazione ambientale dei rifiuti interrati di vario genere rinvenuti in area IPPA, comprensiva dei sopralluoghi di cantiere e di tutte le attività necessarie durante le fasi preliminari di individuazione delle ditte specializzate che provvederanno alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, di delimitazione delle aree con presenza dei rifiuti e di valutazione dei volumi interessati, di scavo e di deposito temporaneo presso le apposite piazzole di deposito, di campionamento per omologa presso impianto autorizzato, di eventuale campionamento di fondo scavo e pareti, fino all'avvenuto smaltimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati in conformità alla normativa vigente in materia.....€/corpo 9'487,50

NP.037 - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI INTERRATI NON PERICOLOSI

Conferimento a discarica di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti in area IPPA compresa la delimitazione dell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, lo scavo, la movimentazione del materiale, il carico su idonei autotreni, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato, comprese

ecotasse, certificazione di avvenuto smaltimento e quant'altro necessario per il completamento della procedura secondo normativa vigente. Per materiali appartenenti al codice CER 17.05.04 ("Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso terreno proveniente da siti contaminati - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) costituiti da terreno di riporto, sassi, inerti frammisto a plastica, nylon, guaina bituminosa, legno, vetroresina, nastri trasportatori in gomma, materiali filtranti.....€/t **88,55**

NP.038 - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Conferimento a discarica di rifiuti ingombranti rinvenuti in area IPPA compresa la delimitazione dell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, lo scavo, la movimentazione del materiale, il carico su idonei autotreni, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato, comprese ecotasse, certificazione di avvenuto smaltimento e quant'altro necessario per il completamento della procedura secondo normativa vigente. Per materiali appartenenti al codice CER 20.03.07.....€/t **240,35**

NP.039 - PIANO DI SMALTIMENTO

Predisposizione e presentazione del piano di smaltimento predisposto secondo i contenuti e la documentazione previsti dalla Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 3560 del 19/10/99 per lo smaltimento dei rifiuti interrati rinvenuti in area IPPA.....€/corpo **1'897,50**

NP.040 - CONFERIMENTO A DISCARICA DI SABBIE E CENERI DI FONDERIA

Conferimento a discarica per inerti derogata sul valore del test di cessione tabella 2 del D.M. 27/09/10 di rifiuti rinvenuti in area IPPA durante lo scavo della Rampa Nord a ridosso di Via Verdi e della linea ferroviaria, compresa la movimentazione del materiale ed il deposito in cumulo temporaneo su apposita piazzola attrezzata, il carico su idonei autotreni, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato, comprese ecotasse, certificazione di

avvenuto smaltimento e quant'altro necessario per il completamento della procedura secondo normativa vigente. Per materiali appartenenti al codice CER 170504 ("Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso terreno proveniente da siti contaminati - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) costituiti da sabbie e ceneri di fonderia.....€/t 56,92

NP.041 - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - SABBIE E CENERI DI FONDERIA

Conferimento a discarica o impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti in area IPPA durante lo scavo della Rampa Nord a ridosso di Via Verdi e della linea ferroviaria, compresa la movimentazione del materiale ed il deposito in cumulo temporaneo su apposita piazzola attrezzata, il carico su idonei autotreni, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato, comprese analisi di caratterizzazione, omologa del rifiuto, ecotasse, certificazione di avvenuto smaltimento e quant'altro necessario per il completamento della procedura secondo normativa vigente. Per materiali appartenenti al codice CER 170504 ("Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso terreno proveniente da siti contaminati - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) costituiti da sabbie e ceneri di fonderia.....€/t 88,55

NP.042 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA

Realizzazione di impianto elettrico di protezione catodica a corrente impressa a servizio della condotta di acquedotto in attraversamento della linea ferroviaria, costituito da: n. 1 alimentatore di tipo automatico per protezione catodica; n. 1 armadio in vetroresina per il contenimento dell'alimentatore e dell'eventuale vano aggiuntivo, grado di protezione IP44, compreso piastra di fondo in bachelite e telaio di ancoraggio in acciaio zincato; n. 2 anodi in Fe/Si 2"x60" preassemblati in contenitore e coke di petrolio calcinato,

completi di cavi di collegamento sino alla cassetta di giunzione; n. 2 elettrodi di riferimento Cu/CuSO₄ completi di cavo di collegamento sino alla cassetta di connessione; n. 2 cassette di misura e prese di potenziale in vetroresina, complete di sostegni tubolari e morsettiere; compresa progettazione, collegamenti elettrici, taratura e messa in servizio.....€/corpo 10'271,80

NP.043 - SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AUTOMAZIONE CANCELLO

Spostamento dell'impianto elettrico di cancello automatico a 2 ante, comprensivo di smontaggio dell'automazione esistente, siglatura collegamenti ed identificazione delle parti, ricollocamento su nuovi pilastri, installazione scheda esistente di gestione cancello, posa nuova copia di fotocellule, nuovo selettore di apertura, lampeggiante e collegamenti vari, compresi altresì gli oneri di collaudo e messa in servizio.....€/corpo 1'897,50

NP.044 - CORDOLO DELINEATORE DI CORSIA

Fornitura e posa in opera di cordolo centrale cm 100 x 30 x 10 h per la separazione sicura di piste ciclabili, marciapiedi e corsie riservate. Compreso di elemento terminale e di delineatori cilindrici, dotato di rilievi antiscivolo, canale per il deflusso delle acque e inserti rifrangenti classe 2., conforme all'art. 178 del Reg. att. C.d.S. Sistemi di fissaggio: 2 pezzi barra filettata da mm 14 x 240.....€/m 115,00

NP.045 - CANALETTA IRRIGUA TIPO C60

Fornitura e posa di canalette di irrigazione in calcestruzzo armato a sezione policentrica in elementi di lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con cls Rck400, armate con rete elettrosaldata calcolata per sopportare un sovraccarico di kg 100 per ml, oltre al peso proprio e dell'acqua trascinata, compreso guarnizione in polycell adesivo, poste in opera su piastre

di appoggio. Il prezzo delle lavorazioni prevede e compensa l'onere per il trasporto e la movimentazione in cantiere delle canalette con mezzi idonei, la posa in pendenza ed ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - canalette tipo C60.....€/m **46,91**

NP.046 - DEVIAZIONE PER CANALETTA TIPO C60

Fornitura e posa di deviazione per canalette di irrigazione in calcestruzzo armato a sezione policentrica con giunto a bicchiere, predisposta con apposite sedi laterali per l'inserimento dei telai e relative paratoie e/o panconcelli, pagati a parte con le relative voci di prezzo, gettate con cls Rck400, armate con rete elettrosaldata calcolata per sopportare un sovraccarico di kg 100 per ml, oltre al peso proprio e dell'acqua trascinata, compreso guarnizione in polycell adesivo, poste in opera su piastre di appoggio. Il prezzo delle lavorazioni prevede e compensa l'onere per il trasporto e la movimentazione in cantiere delle deviazioni con mezzi idonei, la posa in pendenza ed ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - deviazione per canaletta tipo C60.....€/cad **106,08**

NP.047 - SOVRAPPREZZO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Sovrapprezzo per l'adeguamento dell'impianto di sollevamento secondo le indicazioni della Provincia di Treviso comprensivo del maggior onere per fornitura di elettropompe marca Flygt tipo NP3127.160-488, comprese le integrazioni necessarie per alimentazione del quadro pompe, sistema di commutazione rete-gruppo elettrogeno, allungamenti cavi utenze in campo, integrazione a bordo macchina di controllo isolamento e di interruttore macchina con curva caratteristica tipo Z. Compresa altresì la fornitura e posa in opera di quadro elettrico in prossimità della vasca di raccolta acque atto al sezionamento dell'alimentazione delle elettropompe per permettere la manutenzione delle stesse, comprendente la fornitura del quadro con porta cieca

chiudibile con serratura a chiave, in poliestere rinforzato con grado di protezione IP65 e caratteristica di doppio isolamento, la fornitura e posa di n. 3 sezionatori sotto carico In = 32 A, la fornitura di sezionatore per accensione luce cavedio, esecuzione di intercettazione linee pompe, linee galleggianti, linee accensione luce cavedio, la morsettiera siglata per attestazione e identificazione di tutti i circuiti. Realizzazione di tutti i collegamenti e prolungamenti delle linee pompe e dei galleggianti dal quadro di sezionamento al quadro elettrico pompe, eseguito con cavi di butile FG7, posate entro tubazioni e/o canale. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare le opere compiute a regola d'arte, comprese documentazione tecnica, certificazioni, verifiche e collaudi di legge.....€/corpo 20'938,91

ARTICOLO 8

Il termine di ultimazione dei lavori di cui al presente atto è determinato in 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di ripresa dei lavori.

ARTICOLO 9

Per quanto non in contrasto con il presente atto, restano valide tutte le pattuizioni di cui al contratto in data 18/09/13 rep. n. 29429 e successivi atti di sottomissione in data 01/08/14 e 17/09/15. Rimane esclusa la trattazione delle riserve finora iscritte aventi contenuto diverso da quanto oggetto del presente atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi e dai precedenti in data 01/08/14 e 17/09/15.

ARTICOLO 10

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto per oneri vari, diritti di segreteria, copie, ecc., nessuna esclusa, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 11

L'Appaltatore assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore: ing. Marco d'Elia

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore: rag. Luca Paccagnan

(firmato digitalmente)

Allegati: A - elenco elaborati perizia di variante n. 3