



Pianificazione e Controllo Commesse

## “Piano Tecnico Veneto BUL - Per la diffusione della Banda Ultra Larga”

Allegato alla Convenzione Operativa  
Revisione 4

### Dati identificativi del documento

<b>Titolo</b>	Piano Tecnico Veneto BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga	
<b>Revisione</b>	4	
<b>Stato Approvazione:</b>		
Trasmesso Regione:		
Trasmesso MISE:		
Approvato Comitato:		
<b>Registro dei cambiamenti</b>		
<b>Revisioni</b>		
<b>N.</b>	<b>In data</b>	<b>Motivazione</b>
0	27 Maggio 2016	Prima emissione
1	26 Ottobre 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento dati economici e quantità (allineati offerta concessionario)</li> <li>• Revisione Fondi e comuni accorpati</li> <li>• Aggiornamento cronoprogramma</li> </ul>
2	5 Aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento per passaggio territoriale del comune di Sappada da Veneto a Friuli Venezia Giulia</li> </ul>
3	15 Novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni</li> <li>• Inserita Riserva di Contingency</li> </ul>
4	Novembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento dati del piano per allineamento ai progetti del Concessionario</li> <li>• Rimodulazione fondi FESR e integrazione risorse tramite fondo FSC Regionale</li> <li>• Revisione attribuzione fondi ai comuni</li> <li>• Esclusione dal piano dei comuni ad alta copertura dei privati</li> <li>• Valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC Nazionale</li> <li>• eliminazione quota di contingency FSC</li> <li>• Aggiornamento cronoprogramma</li> </ul>





Pianificazione e Controllo Commesse

**INDICE:**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Elenco delle revisioni e principali contenuti .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati .....</b>	<b>7</b>
<b>4. L'intervento diretto pubblico .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Dettaglio degli interventi.....</b>	<b>10</b>
5.1. Modifiche introdotte dal Piano nella revisione attuale (revisione 4) .....	12
5.2. Dettaglio Interventi per comune.....	16
<b>6. Quadro economico.....</b>	<b>49</b>
<b>7. Cronoprogramma.....</b>	<b>54</b>





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

## 1. Premessa

Il Piano Tecnico Veneto BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016.

Il piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e Regione del 13 aprile 2016, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra larga.

Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

## 2. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Sono tracciate nel seguito le revisioni con le principali motivazioni:

### Revisione 1

- La revisione del piano rispetto alla prima emissione è legata alla revisione delle quantità e dei valori economici per allineamento alla offerta di gara.
- Viene rivista l'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i fondi comunitari in funzione dell'offerta economica e per tener conto del valore di offerta delle fasi.
- Sono evidenziati i comuni oggetto di accorpamento, secondo denominazione Istat del 1 Marzo 2017.

### Revisione 2

- Nel piano revisione 2 viene spostato al fondo FSC il Comune di Sappada per passaggio territoriale da Regione Veneto a Regione Friuli Venezia Giulia

### Revisione 3

- La revisione 3 è legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo da riassegnare al FESR i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.
- Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per imprevisti.
- Viene aggiornato il cronoprogramma.

### Revisione 4 (corrente)

Vengono riviste le disponibilità finanziarie sia a fronte della riduzione sui fondi FESR legata al non raggiungimento degli obiettivi legati al Performance Framework del dicembre 2018, da € 40.000.000 ad € 35.187.500 (DGR 1551/2019) sia alla rimodulazione a seguito dell'Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Veneto per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-20 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto legge 34/2020. Secondo quanto previsto da tale Accordo, viene assicurato il completamento dell'attuazione degli interventi previsti dall'azione attraverso risorse della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la regione Veneto secondo la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020. (Riferimenti DGR n.786 del 23/06/2020 DGR n.1332 del 16/09/2020).

4





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

Il piano è quindi finanziato da:

- a) euro 35.187.500,00 complessivi a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020 e su fondo FSC per la regione Veneto rispettivamente nelle quote:
  - euro 16.302.820,00 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020
  - euro 18.884.680,00 a valere sui fondi FSC regionali
- b) euro 43.620.545,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
- c) euro 68.253.393,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015

La riserva di contingency a valere su FSC Nazionale di euro 14.103.594 viene svincolata dal presente piano.

- Vengono aggiornati ed allineati i dati del piano in termini di unità immobiliari rilegabili in modo da tenere conto sia dei dati contenuti nella progettazione esecutiva già svolta dal Concessionario sia di una puntuale localizzazione sul campo delle Unità immobiliari Bianche sul territorio svolta dal Concessionario.
- Vengono esclusi dal piano i comuni ad alta copertura da parte di operatori privati, in quanto la progettazione in campo condotta dal Concessionario, attraverso la geolocalizzazione puntuale dei civici coperti dagli operatori, ha evidenziato una copertura superiore a quella dichiarata nella consultazione pubblica dell'anno 2015, usata come base per il calcolo per le quantità di unità immobiliari poste a gara.
- Si tratta di comuni nei quali è stata riscontrata a seguito geolocalizzazione puntuale degli indirizzi civici coperti dagli operatori privati, o un numero minore di 25 Unità immobiliari o una percentuale di copertura in banda ultralarga maggiore del 95% per le aree del comune previste a piano (ovvero aree indicate nel bando come aree obbligatorie, non comprendenti le aree delle cosiddette case sparse). Il complemento a 100% dal 95% di copertura in queste aree è costituito da Unità immobiliari inserite in aree ad alta densità di copertura da parte dei privati con scarsa possibilità di aggregazione, dove l'intervento risulterebbe inefficiente per l'esiguo numero di Unità immobiliari rilegabili, e a forte rischio di sovrapposizione

5





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

con l'intervento privato. Ulteriori Unità immobiliari bianche in questi comuni possono essere disperse in aree molto ampie, ciò determina un costo di realizzazione che se comparato con la quantità di UI rilegate risulterebbe eccessivo. La lista dei comuni esclusi è indicata nel paragrafo 5.1.

Si evidenzia altresì che i comuni, che pur rientrando nel criterio sopra esposto (95% di copertura o meno di 25 UI residuali) sono in prossimità di infrastrutture previste per i comuni limitrofi potranno beneficiare comunque del rilegamento di parte delle UI attraverso tecnologia FWA.

- La valutazione economica del piano è nell'ipotesi di non ammissibilità IVA sui fondi europei FESR e FEASR (come da ultima decisione della Commissione Europea). Viene utilizzato provvisoriamente, in attesa della sentenza definitiva al ricorso formulato dallo Stato italiano, il fondo FSC Nazionale a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR. Le risorse dei fondi Europei FESR e FEASR vengono quindi destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere.
- Viene aggiornato il cronoprogramma per tener conto della nuova pianificazione presentata dal Concessionario in considerazione dei ritardi accumulati dallo stesso nell'attuazione, nonché dei ritardi legati all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

### 3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una consultazione per l'aggiornamento della mappa della disponibilità di servizi di connettività a Banda Larga e a Banda Ultra Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di "fallimento di mercato" del territorio nazionale, conformemente al documento "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della consultazione sono.

- portare a termine un aggiornamento della copertura dei servizi a banda larga e a banda ultra larga;
- raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire servizi qualora dette infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la consultazione Infratel aggiorna i piani ed in particolare:

1. il piano degli interventi da effettuare per il superamento del digital divide nelle aree territoriali in cui non vi è disponibilità di servizi a banda ultralarga con caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga e coerenti con i regimi di aiuto in oggetto (anche quelli da realizzare nelle aree rurali bianche C e D), tenendo in considerazione anche le manifestazioni di interesse all'acquisizione di diritti d'uso di quota parte delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche espresse dagli operatori;
2. il piano degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la banda ultra larga.

Il territorio nazionale presenta uno squilibrio tra le grandi città, in cui gli Operatori di telecomunicazioni investono per un sicuro ritorno commerciale, e il resto del





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

territorio a bassa intensità demografica e/o svantaggiato in cui gli Operatori non trovano la convenienza ad investire in opere di infrastrutturazione.

La copertura della Banda Ultra larga (NGA) da parte degli operatori privati al 2021 per la Regione del Veneto, evidenziata nel corso delle Consultazioni pubbliche effettuate a partire dal Maggio 2015 (per le Aree bianche), e successivamente negli anni 2017 e 2019 (per le Aree nere e grigie) è riportata nella tabella successiva:

<b>Copertura operatori privati al 2021 prevista in base alle consultazioni 2015-2017-2019</b>	<b>Percentuale di copertura NGA</b>	<b>Di cui percentuale di copertura NGA over 100</b>	<b>Percentuale complessiva non servita da operatori privati</b>
<b>Veneto</b>	60,6%	24,6%	39,4%
<b>Italia</b>	<b>70,4%</b>	<b>28,7%</b>	<b>29,6%</b>

*Tabella 1: Copertura al 2021 per la Regione del Veneto*







Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

#### 4. L'intervento diretto pubblico

L'intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia:

- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream (nel Cluster D);
- manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attività a carico del concessionario comprendono:

- a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell'infrastruttura e l'eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita all'Amministrazione concedente la proprietà o il diritto d'uso di durata almeno trentennale;
- c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo ogni attività necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformità alla regolamentazione dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e Service Level Agreements);
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della concessione.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

## 5. Dettaglio degli interventi

L'intervento è finalizzato:

1. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i seguenti servizi:
  - “over 100”: con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
  - “over 30” con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
2. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi “over 30” con velocità di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
3. al collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici, censite nelle aree bianche, in tutti i comuni interessati dal piano.

L'intervento è strutturato in 4 fasi temporali e omogenee in termini economici scadenzate di 60 giorni per l'avvio della progettazione definitiva.

I criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono quelli definiti all'art. 4 dell'Accordo di Programma citato in premessa e di seguito riportati:

- a) densità delle imprese rispetto alla popolazione in aree bianche del Comune di appartenenza;
- b) per i fondi FEASR, localizzazione territoriale (aree rurali C e D) e grado di efficienza dell'investimento;
- c) per i fondi FESR, aree industriali scelte sulla base dei criteri definiti nel POR Veneto 2014-20.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

Per i fondi FESR il criterio è stato applicato su base comunale, impiegando i fondi sui comuni con maggiore numerosità di unità locali di impresa.

Si è data priorità alle risorse comunitarie.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

### **5.1. Modifiche introdotte dal Piano nella revisione attuale (revisione 4)**

#### **Modalità di attribuzione IVA**

A seguito decisione di considerare l'imposta su valore aggiunto (IVA) spesa non ammissibile per i fondi Europei, in attesa dell'esito del ricorso formulato dallo Stato italiano, le quote di IVA sono calcolate prudenzialmente a valere sul fondo FSC Nazionale. Tale scenario permette infatti di reimpiegare le economie derivanti dalle quote IVA non ammissibili FESR/FEASR in opere, entro le tempistiche di spesa legate alla programmazione 2014-2020.

#### **Piano Base e Piano Integrativo**

*Il piano è articolato in: **piano base** e **piano integrativo**.*

*Il **piano base** contiene le opere che vengono realizzate dal Concessionario alle condizioni dell'offerta presenta in fase di gara, il piano integrativo prevede la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nell'offerta ed è soggetto ad un'analisi economico finanziaria da parte del Concessionario per valutarne il corrispettivo economico.*

*A seguito progettazione da parte del concessionario sono stati infatti rilevati, sul campo, scostamenti delle Unità immobiliari (nel seguito anche UI) in aree bianche da rilegare, secondo i target di gara, rispetto a quelle offerte per comune sempre in sede di gara, in diminuzione per alcuni comuni, mentre in aggiunta per altri. Le economie derivanti dalle mancate opere dei comuni dove le Unità immobiliari si sono rilevate inferiori rispetto ai target, vengono reimpiegate per il collegamento delle Unità immobiliari nei comuni dove invece queste sono aggiuntive rispetto al target.*

*Il Piano integrativo prevede quindi:*

- il rilegamento di Unità immobiliari aggiuntive per comune, rilevate durante la progettazione, rispetto a quanto fissato dall'offerta,*
- un upgrade tecnologico da rilegamento radio a fibra di parte delle UI poste a base di gara come facoltative*

*Per l'attuazione del piano integrativo il Concessionario formulerà un'offerta commerciale che sarà soggetta ad accettazione da parte del Concedente. Nel*





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

*presente piano il corrispettivo economico per il rilegamento delle UI del piano integrativo è valorizzato prudenzialmente sulla base del valore delle opere (VA) di offerta invece che al Prezzo di Offerta. Parte delle UI over 30 vengono invece quotate a Prezzo di offerta in quanto la realizzazione interessa infrastrutture per cui è già prevista la realizzazione nel piano base.*

### Unità immobiliari residue

Le Unità Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano Base né nel Piano Integrativo e *non necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto*, vengono denominate “**Residue**”. Tali UI, sempre al di fuori del perimetro dell’offerta, sono dislocate tipicamente in aree remote, o viceversa inserite in aree ad alta densità di copertura da parte dei privati con scarsa possibilità di aggregazione, dove l’intervento risulterebbe inefficiente. Il costo per il rilegamento di tali UI potrà essere valutato solo a seguito di studi di fattibilità ad hoc, che potranno essere incaricati al Concessionario a seguito opportuna valutazione di convenienza e a valere sulle eventuali disponibilità residue del piano.

### Comuni annullati dal piano

Secondo il criterio illustrato al paragrafo 2, vengono esclusi dal piano i seguenti 22 comuni in quanto a seguito indagine puntuale derivante dalla progettazione si è rivelato che la copertura dei privati nelle aree a piano (ovvero aree indicate nel bando come aree obbligatorie) supera il 95% delle unità immobiliari in tali aree o le U.I. residue sono inferiori a 25

N.	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Cluster di intervento (C/D) - piano Rev 0	Classe rurale	FONDI (rev 3)	Stima UI residue
1	Belluno	Ospitale di Cadore	25035	C	D	FEASR	187
2	Belluno	Zoppè di Cadore	25069	C	D	FEASR	8
3	Padova	Battaglia Terme	28011	D	C	FEASR	6
4	Padova	Cadoneghe	28016	C	B	FSC	132
5	Treviso	Arcade	26002	D	B	FSC	114
6	Treviso	Casier	26010	C	B	FSC	256
7	Treviso	Follina	26027	D	B	FSC	671

13



063802F2





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

N.	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Cluster di intervento (C/D) - piano Rev 0	Classe rurale	FONDI (rev 3)	Stima UI residue
8	Treviso	Portobuffolè	26060	C	B	FSC	-
9	Treviso	Povegliano	26062	D	B	FSC	102
10	Treviso	Treviso	26086	C	A	FSC	310
11	Venezia	Cavallino-Treporti	27044	C	B	FSC	1.053
12	Venezia	Noale	27026	C	B	FSC	196
13	Venezia	Salzano	27032	C	B	FSC	390
14	Venezia	Santa Maria di Sala	27035	C	B	FSC	262
15	Venezia	Spinea	27038	C	B	FSC	104
16	Venezia	Stra	27039	C	B	FSC	34
17	Venezia	Venezia	27042	C	A	FSC	1.278
18	Verona	Colognola ai Colli	23028	C	B	FSC	299
19	Verona	Mezzane di Sotto	23047	C	C	FEASR	575
20	Verona	Mozzecane	23051	D	B	FSC	456
21	Verona	San Mauro di Saline	23074	C	D	FEASR	453
22	Verona	Sommacampagna	23082	C	B	FSC	940

*Tabella 2: comuni annullati dal piano aree bianche*

### **Variazione Fondi su comuni**

Si riportano nel seguito le variazioni nelle attribuzioni dei fondi ai comuni, a seguito dell'allineamento dei costi alle quantità riviste del Piano base.

*Per il piano Integrativo, il criterio generale per l'attribuzione dei fondi è quello di finanziare per quanto possibile il piano integrativo con l'FSC Nazionale. Tuttavia nel caso dei fondi FEASR, per i quali è necessario riallocare le economie derivanti dal mancato riconoscimento delle quote IVA, non è possibile aggiungere altri comuni che rispettino il criterio di ammissibilità FEASR (classi rurali C/D).*

*Si prevede quindi di utilizzare i fondi FEASR per il finanziamento del piano integrativo di parte dei comuni già finanziati per il piano base. Sono scelti i comuni per i quali è prevista la realizzazione di opere con infrastrutturazione abilitante le reti over 100, pari a 66 comuni. Per questi comuni il fondo FEASR finanzia anche la componente di piano integrativo in over 30, ove prevista (47 tra i 66 hanno anche una componente over 30), al fine di mantenere il finanziamento della rete per quanto possibile all'interno del comune su un unico fondo.*





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

**FEASR**

Vengono mantenuti nel piano base 186 comuni FEASR dai 191 previsti nel piano revisione 3, i rimanenti 5 sono annullati (tabella 2).

Il FEASR finanzia inoltre il piano integrativo di 66 comuni tra i 186, per i quali è prevista la realizzazione di opere con infrastrutturazione abilitante le reti over 100, tra questi 47 hanno anche una componente over 30.

**FESR**

Vengono finanziati 63 comuni nel piano base, 7 tra questi vengono finanziati per la sola componente over 30, mentre la componente over 100 è finanziata da FSC Regionale.

**FSC Regionale**

Vengono finanziati 102 comuni nel piano base, 7 per la sola componente over 100, di cui 63 FESR nella revisione 3 del piano e 39 FSC nazionale.

**FSC Nazionale**

L'FSC Nazionale finanzia 213 comuni nel piano base

Per gli altri 56 comuni (il piano precedente erano 269):

- 17 risultano annullati (tabella 2)
- 39 sono stati sostituiti da FSC regionale.

L'FSC finanzia il piano integrativo per tutti i comuni ove previsto, al netto dei 66 comuni finanziati dal FEASR, per un complessivo di 240 comuni.





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

## 5.2. *Dettaglio Interventi per comune*

In tabella 4 di riportano le quantità di piano aggiornate, ovvero:

- Ranking del comune
- Denominazione Provincia;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita all'anno 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo all'anno 2014;
- Classe Rurale 2014-20;
- Comune a piano (NO= comune ad alta copertura annullato);
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione precedente (rev3);
- Fase temporale di intervento;
- Fondi e Unità Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Base
- Fondi e Unità Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Integrativo
- Unità Immobiliari totali a piano (somma delle Piano base + Integrativo al netto di quelle in upgrade tecnologico radio-fibra)
- Unità Immobiliari residue secondo la definizione di cui sopra
- Sedi PA da rilegare

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel piano:

- **Popolazione:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di popolazione ISTAT, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011;
- **Abitazione:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Abitazione Istat, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011;
- **Unità locale:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Unità Locali Istat, Dati da Censimento dell'industria e dei servizi 2011. Sono conteggiate al netto delle "IP", Istituzioni Pubbliche. Secondo la definizione ISTAT "l'unità locale corrisponde a un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale







Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa”

- **UI-Unità Immobiliari:** si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali;
- La Denominazione dei Comuni e relativo codice Istat “Procom” e Confini sono riferiti all’anno 2014



ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Proc. 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO					UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"		di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o
1	Padova	Campodarego	28017	FASE 1	FESR		5.034	5.034	-						5.034	12	-
2	Vicenza	Rosà	24087	FASE 1	FESR		5.921	5.571	350		FSC Naz	1754	1754		7.675	11	-
3	Rovigo	Porto Tolle	29039	FASE 1	FESR		4.378	3.785	593		FSC Naz	834	304	530	5.212	15	-
4	Treviso	San Vendemiano	26076	FASE 1	FESR		3.810	3.810	-						3.810	5	-
5	Treviso	Vedelago	26089	FASE 1	FESR		8.178	6.588	1.590						8.178	8	-
6	Padova	San Martino di Lupari	28077	FASE 1	FESR		5.980	5.478	502		FSC Naz	786	786		6.614	11	-
7	Vicenza	Tezze sul Brenta	24104	FASE 1	FESR		5.845	5.671	174		FSC Naz	798		798	6.643	11	-
8	Rovigo	Badia Polesine	29004	FASE 1	FESR		5.511	5.125	386		FSC Naz	1889		1889	7.400	12	-
9	Padova	Vigodarzere	28099	FASE 1	FESR		6.492	5.989	503		FSC Naz	99	70	29	6.591	12	-
10	Treviso	San Biagio di Callalta	26071	FASE 1	FESR		641	-	641					0	641	14	551
11	Verona	Zevio	23097	FASE 1	FESR		5.789	5.249	540		FSC Naz	1913		1913	7.702	8	-
12	Verona	Illasi	23039	FASE 1	FEASR		816	808	8						816	1	-
13	Padova	Galzignano Terme	28040	FASE 1	FEASR		496	496	-		FEASR	89	89		496	6	-
14	Verona	Tregnago	23087	FASE 1	FEASR		858	858	-						858	7	-
15	Verona	Montebelluna	23049	FASE 1	FEASR		2.089	1.721	368		FEASR	372	103	269	2.461	-	-
16	Verona	San Giovanni Lupatone	23070	FASE 1	FEASR		2.464	2.198	266		FSC Naz	625		625	3.089	7	-
17	Padova	Torreglia	28092	FASE 1	FEASR		665	665	-						665	3	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
18	Verona	Pastrengo	23057	FASE 1	FEASR		FEASR	896	896	-						896	7	-
19	Rovigo	Fiesso Umbertiano	29022	FASE 1	FEASR		FEASR	250	250	-	FEASR		3	3		250	5	-
20	Vicenza	Lugo di Vicenza	24053	FASE 1	FEASR		FEASR	1.989	1.968	21	FSC Naz	239		239		2.228	8	97
21	Belluno	Limana	25029	FASE 1	FEASR		FEASR	3.018	2.180	838	FSC Naz	282		282		3.300	8	94
22	Rovigo	Pontecchio Polesine	29038	FASE 1	FEASR		FEASR	1.070	984	86	FEASR	155	120	35		1.225	3	-
23	Padova	Battaglia Terme	28011	FASE 1	FEASR	Annulato												6
24	Vicenza	Torrebelvicino	24107	FASE 1	FEASR		FEASR	26	-	26				0		26	5	296
25	Rovigo	Costa di Rovigo	29018	FASE 1	FEASR		FEASR	1.367	1.352	15	FEASR	270	133	137		1.637	10	-
26	Rovigo	Ficarolo	29021	FASE 1	FESR		FESR	1.247	1.231	16	FSC Naz	301	52	249		1.548	-	11
27	Verona	Cavaion Veronese	23023	FASE 1	FEASR		FEASR	227	-	227				0		227	4	35
28	Belluno	Trichiana	25061	FASE 1	FEASR		FEASR	784	759	25						784	8	-
29	Rovigo	Canaro	29009	FASE 1	FEASR		FEASR	1.040	1.040	-						1.040	7	-
30	Rovigo	Lusia	29031	FASE 1	FEASR		FEASR	1.742	1.486	256	FEASR	244	79	165		1.986	6	-
31	Rovigo	Villadose	29048	FASE 1	FEASR		FEASR	2.587	2.566	21	FEASR	202	202		21	2.768	7	-
32	Belluno	Alano di Piave	25002	FASE 1	FEASR		FEASR	560	560	-						560	-	-
33	Verona	Ronca	23063	FASE 1	FEASR		FEASR	1.603	1.597	6	FSC Naz	511		511		2.114	7	-
34	Rovigo	Fratta Polesine	29024	FASE 1	FEASR		FEASR	1.357	1.272	85	FEASR	257	147	110		1.614	6	-
35	Rovigo	Lorco	29030	FASE 1	FEASR		FEASR	1.966	1.600	366	FSC Naz	204		204		2.170	4	7
36	Rovigo	Arquà Polesine	29003	FASE 1	FEASR		FEASR	1.462	1.416	46	FEASR	169	95	74		1.631	6	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
37	Rovigo	Ceregnano	29015	FASE 1	FEASR		FEASR	1.908	1.831	77	FEASR	307	114	193		2.215	11	-
38	Belluno	Domegge di Cadore	25018	FASE 1	FEASR		FEASR	2.096	2.073	23	FEASR	568	505	63		2.664	6	-
39	Rovigo	Ariano nel Polesine	29002	FASE 1	FEASR		FEASR	2.922	2.306	616	FSC Naz	86		86		3.008	7	104
40	Belluno	Santo Stefano di Cadore	25050	FASE 1	FEASR		FEASR	2.738	2.734	4	FEASR	582	523	59		3.320	14	-
41	Vicenza	Pove del Grappa	24081	FASE 1	FEASR		FEASR	1.745	1.730	15	FSC Naz	217		217		1.962	2	-
42	Belluno	Seren del Grappa	25055	FASE 1	FEASR		FEASR	1.786	1.755	31	FSC Naz	457		457		2.243	12	124
43	Rovigo	Corbola	29017	FASE 1	FESR		FESR	1.405	1.204	201	FSC Naz	323		323		1.728	-	-
44	Rovigo	Castelmassa	29012	FASE 1	FEASR		FEASR	2.485	2.472	13	FEASR	215	132	83		2.700	17	-
45	Verona	Cerro Veronese	23026	FASE 1	FEASR		FEASR	1.859	1.770	89	FEASR	360	261	99		2.219	8	-
46	Belluno	Fonzaso	25022	FASE 1	FEASR		FEASR	2.292	2.143	149	FSC Naz	431		431		2.723	11	29
47	Padova	Vo'	28105	FASE 1	FEASR		FEASR	1.476	1.459	17	FEASR	834	31	803		2.310	5	-
48	Rovigo	Villanova del Ghebbo	29050	FASE 1	FEASR		FEASR	1.118	1.066	52	FEASR	161	161		6	1.273	8	-
49	Belluno	Agordo	25001	FASE 1	FEASR		FEASR	446	446	-	FEASR	87	87		60	473	1	-
50	Belluno	Lentiai	25028	FASE 1	FEASR		FEASR	2.017	1.804	213	FEASR	279	116	163		2.296	8	103
51	Verona	Cazzano di Tramigna	23024	FASE 1	FEASR		FEASR	868	692	176	FEASR	139	73	66		1.007	2	-
52	Belluno	Sospirolo	25056	FASE 1	FEASR		FEASR	2.099	1.766	333	FSC Naz	245		245		2.344	5	50
53	Belluno	Taibon Agordino	25059	FASE 1	FEASR		FEASR	1.385	1.372	13	FEASR	163	47	116		1.548	10	85
54	Belluno	Comelico Superiore	25015	FASE 1	FEASR		FEASR	2.864	2.846	18	FEASR	763	763		18	3.609	12	-
55	Vicenza	Cogollo del Cengio	24032	FASE 1	FEASR		FEASR	546	546	-					546	3	-	



ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
56	Verona	Affi	23001	FASE 1	FEASR		810	810	-	FEASR	156	156	156	810	5	-	
57	Rovigo	Trecenta	29047	FASE 1	FEASR		1.603	1.530	73	FEASR	346	70	276	1.949	15	20	
58	Rovigo	Giacciano con Baruchella	29027	FASE 1	FEASR		1.191	969	222	FSC Naz	253		253	1.444	3	29	
59	Belluno	Arsiè	25004	FASE 1	FEASR		2.756	2.677	79	FSC Naz	342		342	3.098	5	59	
60	Vicenza	Valstagna	24114	FASE 1	FEASR		375	375	-					375	6	-	
61	Rovigo	Bosaro	29007	FASE 1	FEASR		212	212	-					212	2	-	
62	Rovigo	Frassinelle Polesine	29023	FASE 1	FEASR		826	702	124	FSC Naz	113		113	939	-	28	
63	Belluno	Quero Vas	25070	FASE 1	FEASR		2.074	2.053	21	FSC Naz	383		383	2.457	11	108	
64	Belluno	Pedavena	25036	FASE 1	FEASR		2.915	2.528	387	FSC Naz	196		196	3.111	7	62	
65	Belluno	Cesiomaggiore	25011	FASE 1	FEASR		2.352	1.790	562	FSC Naz	457		457	2.809	13	137	
66	Belluno	Lozzo di Cadore	25033	FASE 1	FEASR		1.262	1.233	29	FSC Naz	239		239	1.501	3	85	
67	Vicenza	Caltrano	24019	FASE 1	FEASR		1.378	1.346	32	FSC Naz	132		132	1.510	5	47	
68	Vicenza	San Nazario	24093	FASE 1	FEASR		1.511	1.511	-					1.511	7	-	
69	Rovigo	San Bellino	29043	FASE 1	FEASR		631	506	125	FEASR	87	82	5	718	-	-	
70	Vicenza	Calvene	24020	FASE 1	FEASR		763	633	130	FSC Naz	125		125	888	3	20	
71	Rovigo	Papozze	29034	FASE 1	FESR		978	927	51	FSC Naz	226		226	1.204	-	-	
72	Rovigo	Crespino	29019	FASE 1	FEASR		1.123	862	261	FSC Naz	308		308	1.431	6	12	
73	Belluno	Pieve d'Alpago	25038	FASE 1	FEASR		1.609	1.609	-	FSC Naz	258		258	1.867	4	-	
74	Belluno	Cencenighe Agordino	25010	FASE 1	FEASR		1.392	1.383	9	FEASR	148	36	112	1.540	8	48	





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
75	Vicenza	Lusiana	24054	FASE 1	FEASR		2.740	2.704	36	FSC Naz	410	410		3.150	10	100	
76	Rovigo	Castelguglielmo	29011	FASE 1	FEASR		897	649	248	FSC Naz	167	167		1.064	8	30	
77	Belluno	Vigo di Cadore	25065	FASE 1	FEASR		1.885	1.878	7	FEASR	245	116		2.130	8	77	
78	Verona	Rivoli Veronese	23062	FASE 1	FEASR		1.066	1.004	62	FSC Naz	304	304		1.370	4	-	
79	Belluno	Livinalongo del Col di Lana	25030	FASE 1	FEASR		1.406	1.188	218	FEASR	572	133		1.978	7	-	
80	Belluno	San Gregorio nelle Alpi	25045	FASE 1	FEASR		939	913	26	FSC Naz	257	257		1.196	4	63	
81	Belluno	Chies d'Alpago	25012	FASE 1	FEASR		1.168	1.113	55	FSC Naz	263	263		1.431	9	-	
82	Padova	Arquà Petrarca	28005	FASE 1	FEASR		1.126	1.126	-					1.126	4	-	
83	Rovigo	Pincara	29036	FASE 1	FEASR		735	645	90	FSC Naz	39	39		774	-	-	
84	Rovigo	Salara	29042	FASE 1	FEASR		680	672	8	FSC Naz	131	131		811	9	18	
85	Rovigo	Villamarzana	29049	FASE 1	FEASR		627	533	94	FSC Naz	162	162		789	-	16	
86	Belluno	Puos d'Alpago	25041	FASE 1	FEASR		1.617	1.557	60	FEASR	278	200		1.895	14	-	
87	Rovigo	Villanova Marchesana	29051	FASE 1	FESR		583	473	110	FSC Naz	137	137		720	-	16	
88	Rovigo	Galba	29025	FASE 1	FEASR		735	657	78					735	3	-	
89	Belluno	Forno di Zoldo	25024	FASE 1	FEASR		2.856	2.856	-					2.856	8	-	
90	Belluno	Vodo Cadore	25066	FASE 1	FEASR		1.132	1.126	6	FEASR	210	170		1.342	5	-	
91	Belluno	La Valle Agordina	25027	FASE 1	FEASR		925	841	84	FEASR	155	69		1.080	3	38	
92	Belluno	Soverzene	25057	FASE 1	FEASR		234	234	-	FEASR	29	28		263	10	14	
93	Belluno	Tambre	25060	FASE 1	FEASR		2.046	1.849	197	FEASR	450	208		2.496	12	15	



ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
94	Vicenza	Foza	24041	FASE 1	FEASR		FEASR	921	-	921					921	4	28
95	Belluno	San Vito di Cadore	25051	FASE 1	FEASR		FEASR	3.324	42	3.282	FSC Naz	488	488		3.812	6	63
96	Belluno	Danta di Cadore	25017	FASE 1	FEASR		FEASR	647	-	647	FEASR	27	26	1	674	7	29
97	Belluno	Alleghe	25003	FASE 1	FEASR		FEASR	1.841	60	1.781	FEASR	333	333		1.872	12	-
98	Vicenza	Cismon del Grappa	24031	FASE 1	FEASR		FEASR	983	197	786					983	3	-
99	Verona	Castelnuovo del Garda	23022	FASE 1	FEASR		FEASR	282	-	282			0		282	8	55
100	Belluno	Voltago Agordino	25067	FASE 1	FEASR		FEASR	1.117	3	1.114	FEASR	225	111	114	1.342	4	-
101	Belluno	Zoldo Alto	25068	FASE 1	FEASR		FEASR	2.166	4	2.162					2.166	4	-
102	Belluno	Sappada	25052	FASE 1	FSC Naz		FSC Naz	2.702	2	2.700	FSC Naz	441	441		3.143	5	42
103	Verona	Brentino Belluno	23013	FASE 1	FEASR		FEASR	370	52	318	FSC Naz	111	111		481	5	133
104	Verona	Sona	23083	FASE 1	FEASR		FEASR	212	-	212			0		212	13	298
105	Belluno	Canale d'Agordo	25023	FASE 1	FEASR		FEASR	1.625	101	1.524	FEASR	215	215		1.794	6	-
106	Rovigo	Occhiobello	25033	FASE 1	FEASR		FEASR	402	-	402			0		402	12	-
107	Verona	San Zeno di Montagna	23079	FASE 1	FEASR		FEASR	2.165	29	2.136	FEASR	165	165		2.231	3	-
108	Verona	Monteforte d'Alpone	23050	FASE 1	FEASR		FEASR	4.240	105	4.135	FSC Naz	477	477		4.717	6	114
109	Belluno	San Nicolò di Comelico	25046	FASE 1	FEASR		FEASR	539	-	539	FEASR	176	176		715	4	-
110	Padova	Montegrotto Terme	28057	FASE 1	FEASR		FEASR	375	-	375			0		375	11	-
111	Verona	Grezzana	23038	FASE 1	FEASR		FEASR	4.461	136	4.325	FEASR	1490	743	747	5.951	8	19
112	Belluno	Borca di Cadore	25007	FASE 1	FEASR		FEASR	1.618	34	1.584	FEASR	120	54	66	1.738	7	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
113	Verona	Negrar	23052	FASE 1	FEASR		964	890	74		FSCNaz	719	719			1.683	6	-
114	Verona	Mezzane di Sotto	23047	FASE 1	FEASR	Annullato												575
115	Padova	Rovolon	28071	FASE 1	FEASR		1.721	1.717	4	FEASR	968	716	252			2.689	6	-
116	Verona	Soave	23081	FASE 1	FEASR		85	-	85				0			85	8	183
117	Verona	Marano di Valpolicella	23046	FASE 1	FEASR		864	707	157		FSCNaz	741	741			1.605	5	-
118	Belluno	Selva di Cadore	25054	FASE 1	FEASR		1.420	1.378	42	FEASR	186	186		34		1.572	9	-
119	Rovigo	Lendinara	29029	FASE 1	FEASR		1.779	1.749	30							1.779	-	-
120	Belluno	Vallada Agordina	25062	FASE 1	FEASR		931	930	1	FEASR	89	89		1		1.019	5	-
121	Belluno	Sedico	25053	FASE 1	FEASR		849	849	-							849	11	-
122	Padova	Teolo	28089	FASE 1	FESR		3.817	3.201	616		FSCNaz	486	486			4.303	2	-
123	Rovigo	Rovigo	29041	FASE 1	FEASR		1.173	1.173	-							1.173	10	-
124	Belluno	Colle Santa Lucia	25014	FASE 1	FEASR		581	575	6	FEASR	83	57	26			664	2	18
125	Belluno	Perarolo di Cadore	25037	FASE 1	FEASR		465	404	61	FEASR	90	88	2			555	2	93
126	Rovigo	Sienta	29045	FASE 1	FEASR		1.166	1.166	-	FEASR	239	239		239		1.166	6	-
127	Rovigo	Taglio di Po	29046	FASE 1	FEASR		1.056	-	1.056					0		1.056	10	102
128	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	23078	FASE 1	FEASR		842	-	842					0		842	9	434
129	Rovigo	San Martino di Venezze	29044	FASE 1	FEASR		1.702	1.629	73		FSCNaz	60	60			1.762	4	17
130	Vicenza	Arsiero	24007	FASE 1	FEASR		1.852	1.833	19	FEASR	505	48	457			2.357	13	85
131	Vicenza	Recoaro Terme	24084	FASE 1	FEASR		2.600	2.541	59		FSCNaz	2354	2354			4.954	13	236







Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
132	Verona	Fumane	23035	FASE 1	FEASR		1.245	1.156	89	FEASR	948	16	932		2.193	7	-
133	Verona	Badia Calavena	23005	FASE 1	FEASR		1.894	1.874	20	FEASR	654	654		465	2.083	-	-
134	Vicenza	Solagna	24101	FASE 1	FEASR		1.171	1.010	161	FSC Naz	294	294			1.465	5	126
135	Vicenza	Torri di Quartesolo	24108	FASE 1	FESR		110	-	110						110	2	2
136	Verona	San Giovanni Lupatoto	23071	FASE 1	FESR		179	-	179						179	2	3
137	Padova	Albignasego	28003	FASE 1	FESR		27	-	27						27	3	-
138	Verona	Malcesine	23045	FASE 1	FEASR		3.741	3.741	-	FSC Naz	1154	1154			4.895	12	212
139	Vicenza	Thiene	24105	FASE 1	FESR		390	-	390						390	9	1
140	Vicenza	Malo	24055	FASE 1	FESR		295	-	295						295	1	74
141	Vicenza	Creazzo	24036	FASE 1	FESR		86	-	86						86	3	6
142	Venezia	Jesolo	27019	FASE 1	FESR		496	-	496						496	16	2.062
143	Vicenza	Asiago	24009	FASE 1	FESR		6.285	6.182	103	FSC Naz	2748	2748			9.033	28	217
144	Vicenza	Schio	24100	FASE 1	FESR		1.404	1.207	197	FSC Naz	170	170			1.574	2	61
145	Verona	Garda	23036	FASE 1	FEASR		4.239	4.053	186	FSC Naz	212	212			4.451	10	-
146	Verona	Lazise	23043	FASE 1	FEASR		955	955	-						955	6	-
147	Vicenza	Bassano del Grappa	24012	FASE 1	FESR		917	749	168	FSC Naz	1321	1321			2.238	1	-
148	Verona	Dolcè	23031	FASE 1	FEASR		968	930	38	FEASR	473	182	291		1.441	6	-
149	Venezia	San Michele al Tagliamento	27034	FASE 1	FESR		5.526	5.526	-						5.526	1	-
150	Vicenza	Vicenza	24116	FASE 1	FESR		136	-	136						136	14	136





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e		
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO	SEDI PA
151	Verona	Tort del Benaco	23086	FASE 1	FEASR		FEASR	4.590	4.479	111	FEASR	FEASR	248	50	198		4.838	5	-
152	Rovigo	Rosolina	29040	FASE 2	FEASR		FEASR	9.757	9.506	251	FEASR		1244	1244		225	10.776	10	-
153	Padova	Piove di Sacco	28065	FASE 2	FESR		FSC REGIO	949	949	-							949	-	-
154	Vicenza	Arzignano	24008	FASE 2	FESR		FSC REGIO	401	-	401					0		401	1	58
155	Belluno	Auronzo di Cadore	25005	FASE 2	FEASR		FEASR	4.297	4.282	15		FSC Naz	1383		1383		5.680	13	306
156	Verona	Bardolino	23006	FASE 2	FEASR		FEASR	1.223	1.223	-							1.223	5	-
157	Padova	Solesino	28087	FASE 2	FESR		FSC REGIO	204	-	204					0		204	6	-
158	Verona	Brenzone sul Garda	23014	FASE 2	FEASR		FEASR	2.534	2.462	72	FEASR	FEASR	631	340	291		3.165	3	-
159	Vicenza	Brendola	24015	FASE 2	FESR		FESR	3.424	2.964	460	FSC Naz	FSC Naz	541	65	476		3.965	8	-
160	Treviso	Villorba	26091	FASE 2	FESR		FSC REGIO	259	-	259					0		259	16	-
161	Vicenza	Tonezza del Cimone	24106	FASE 2	FEASR		FEASR	1.209	1.209	-							1.209	4	-
162	Vicenza	Montegaldà	24064	FASE 2	FESR		FESR	1.643	1.028	615		FSC Naz	361		361		2.004	10	30
163	Padova	San Giorgio in Bosco	28076	FASE 2	FESR		FSC REGIO	845	-	845					0		845	6	-
164	Padova	Vigonza	28100	FASE 2	FESR		FSC REGIO	99	-	99					0		99	13	247
165	Venezia	Caorle	27005	FASE 2	FESR		FSC REGIO	189	-	189					0		189	21	629
166	Treviso	Silea	26081	FASE 2	FESR		FSC REGIO	46	-	46					0		46	8	454
167	Rovigo	Porto Viro	29052	FASE 2	FEASR		FEASR	869	-	869					0		869	15	118
168	Vicenza	Monte di Malo	24063	FASE 2	FESR		FESR	906	818	88	FSC Naz	FSC Naz	300	130	170		1.206	-	-
169	Vicenza	Zermeghedo	24120	FASE 2	FESR		FESR	740	712	28		FSC Naz	57		57		797	6	59





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
170	Vicenza	Montebello Vicentino	24060	FASE 2	FESR		379	379	-						379	7	-
171	Venezia	Noventa di Piave	27027	FASE 2	FESR		200	-	200			0			200	5	-
172	Padova	Bovolenta	28014	FASE 2	FESR		1.733	1.265	468		FSC Naz	223			1.956	4	19
173	Vicenza	Sandriego	24091	FASE 2	FESR		4.302	4.036	266	FSC Naz	FSC Naz	599	50	549	4.901	9	-
174	Vicenza	Zanè	24119	FASE 2	FESR		3.570	3.518	52	FSC Naz	FSC Naz	306		306	3.876	9	-
175	Padova	Casale di Scodosia	28027	FASE 2	FESR		2.712	2.640	72	FSC Naz	FSC Naz	559		559	3.271	8	-
176	Padova	Limena	28045	FASE 2	FESR		673	673	-						673	8	-
177	Padova	Megliadino San Fidenzio	28051	FASE 2	FESR		1.052	695	357	FSC Naz	FSC Naz	270	23	247	1.322	4	50
178	Padova	Este	28037	FASE 2	FESR		532	204	328	FSC Naz	FSC Naz	77	77		599	-	-
179	Padova	Brugine	28015	FASE 2	FESR		92	-	92					0	92	4	-
180	Vicenza	Roana	24085	FASE 2	FEASR		7.415	7.278	137	FSC Naz	FSC Naz	1623		1623	9.038	9	108
181	Verona	Verona	23091	FASE 2	FESR		334	-	334				0		334	14	2.135
182	Padova	Cinto Euganeo	28031	FASE 2	FEASR		869	675	194						869	6	36
183	Vicenza	Romano d'Ezzelino	24086	FASE 2	FESR		2.791	2.629	162	FSC Naz	FSC Naz	2686			5.081	3	-
184	Belluno	Pieve di Cadore	25039	FASE 2	FEASR		701	701	-						701	20	-
185	Venezia	Fossò	27017	FASE 2	FESR		547	547	-						547	8	-
186	Treviso	Motta di Livenza	26049	FASE 2	FESR		290	-	290				0		290	13	79
187	Padova	Campo San Martino	28020	FASE 2	FESR		2.972	2.417	555	FSC Naz	FSC Naz	5		5	2.977	9	57
188	Vicenza	Grisignano di Zocco	24046	FASE 2	FESR		501	501	-						501	6	-






Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e		
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO	SEDI PA
189	Padova	Codevigo	28033	FASE 2	FESR		FSC REGIO	2.672	1.737	935	FSC Naz	425		425		22	3.097	14	-
190	Belluno	Falcade	25019	FASE 2	FEASR		FEASR	3.592	3.570	22	FEASR	556		556			4.126	15	-
191	Treviso	Cornuda	26023	FASE 2	FESR		FSC REGIO	3.029	3.029	-							3.029	6	-
192	Vicenza	Cassola	24026	FASE 2	FESR		FSC REGIO	197	-	197				0			197	8	-
193	Vicenza	Aguigliaro	24001	FASE 2	FESR		FESR	401	320	81	FSC Naz	556	278	278			957	5	-
194	Verona	Costermano	23030	FASE 2	FEASR		FEASR	942	770	172	FEASR	17	17		17		942	2	-
195	Padova	Montagnana	28056	FASE 2	FESR		FESR	697	697	-							697	4	-
196	Vicenza	Noventa Vicentina	24074	FASE 2	FESR		FESR	837	837	-	FSC Naz	17	17		17		837	1	-
197	Vicenza	Carrè	24024	FASE 2	FESR		FESR	2.007	1.827	180	FSC Naz	90	27	63			2.097	9	123
198	Padova	Cervarese Santa Croce	28030	FASE 2	FESR		FESR	2.585	2.569	16	FSC Naz	551	348	203			3.136	10	34
199	Vicenza	Sossano	24102	FASE 2	FESR		FESR	1.704	1.432	272	FSC Naz	516	75	441			2.220	8	73
200	Treviso	Godega di Sant'Urbano	26033	FASE 2	FESR		FSC REGIO	2.853	2.853	-							2.853	6	-
201	Padova	Tombolo	28091	FASE 2	FESR		FESR	4.272	4.184	88	FSC Naz	184	147	37			4.456	11	-
202	Padova	Casalserugo	28028	FASE 2	FESR		FESR	2.760	2.735	25	FSC Naz	311	110	201			3.071	4	-
203	Padova	Villa del Conte	28101	FASE 2	FESR		FSC REGIO/FESR	2.561	2.354	207	FSC Naz	318		318			2.879	7	19
204	Vicenza	Sarcedo	24097	FASE 2	FESR		FESR	2.637	2.284	353	FSC Naz	456		456			3.093	5	32
205	Verona	Bosco Chiesanuova	23011	FASE 2	FEASR		FEASR	4.317	3.831	486	FSC Naz	997		997			5.314	12	302
206	Verona	Concamarise	23029	FASE 2	FESR		FESR	605	567	38	FSC Naz	26	26		26		605	2	-
207	Padova	Veggiano	28096	FASE 2	FESR		FESR	1.412	1.412	-							1.412	4	-



ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
208	Venezia	Fiesse d'Artico	27014	FASE 2	FESR		4.443	4.443	-						4.443	7	-
209	Vicenza	Camisano Vicentino	24021	FASE 2	FESR		425	-	425				0	0	425	12	348
210	Vicenza	Nove	24073	FASE 2	FESR		50	-	50				0	0	50	6	-
211	Verona	Cerea	23025	FASE 2	FESR		702	-	702				0	0	702	19	101
212	Vicenza	Gallio	24042	FASE 2	FEASR		5.548	5.339	209	FEASR	FEASR	397	55	342	5.945	4	-
213	Vicenza	Sovizzo	24103	FASE 2	FESR		2.792	2.780	12	FESR	FSC Naz	682		682	3.474	5	-
214	Vicenza	Cornedo Vicentino	24034	FASE 2	FESR		772	772	-						772	7	-
215	Rovigo	Bergantino	29006	FASE 2	FEASR		1.029	1.029	-						1.029	3	-
216	Treviso	Quinto di Treviso	26064	FASE 2	FESR		287	-	287						287	7	-
217	Treviso	Gaiarine	26031	FASE 2	FESR		3.186	2.919	267						3.186	10	-
218	Vicenza	Costabissara	24035	FASE 2	FESR		102	-	102					0	102	7	139
219	Padova	Pernumia	28061	FASE 2	FESR		2.046	1.480	566			168		168	2.214	4	2
220	Treviso	Riese Pio X	26068	FASE 2	FESR		2.327	1.691	636						2.327	11	-
221	Padova	Piombino Dese	28064	FASE 2	FESR		4.595	4.173	422	FSC Naz	FSC Naz	497	32	465	5.092	9	-
222	Padova	Ponso	28067	FASE 2	FESR		1.284	1.092	192			207		207	1.491	6	40
223	Treviso	Zero Branco	26095	FASE 2	FESR		1.651	1.386	265						1.651	1	-
224	Padova	Curtarolo	28036	FASE 2	FESR		337	-	337					0	337	12	-
225	Padova	Galliera Veneta	28039	FASE 2	FESR		338	216	122			541		541	879	-	-
226	Verona	San Bonifacio	23069	FASE 2	FESR		68	-	68					0	68	1	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
227	Verona	Nogara	23053	FASE 2	FESR		4.107	3.695	412	FSC Naz	FSC Naz	403	189	214		4.510	9	-
228	Padova	Masera di Padova	28048	FASE 2	FESR		110	-	110						110	10	-	
229	Treviso	Refrontolo	26065	FASE 2	FESR		821	569	252	FSC Naz		142	142		821	5	-	
230	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	28082	FASE 2	FESR		3.540	3.267	273	FSC Naz		234		234	3.774	17	38	
231	Treviso	Asolo	26003	FASE 2	FESR		4.133	3.963	170						4.133	14	-	
232	Padova	Urbana	28095	FASE 2	FESR		1.159	983	176	FSC Naz	FSC Naz	216	52	164	1.375	5	9	
233	Vicenza	Rossano Veneto	24088	FASE 2	FESR		631	631	-						631	1	-	
234	Verona	Isola della Scala	23040	FASE 2	FESR		4.953	4.544	409	FSC Naz	FSC Naz	934	115	819	5.887	17	21	
235	Vicenza	Posina	24080	FASE 2	FEASR		153	88	65			701			854	5	131	
236	Padova	Ponte San Nicolò	28069	FASE 2	FESR		39	-	39						39	10	-	
237	Padova	Loreggia	28046	FASE 2	FESR		3.614	3.123	491	FSC Naz	FSC Naz	100	76	24	3.714	4	-	
238	Venezia	Annone Veneto	27001	FASE 2	FESR		2.191	1.735	456	FSC Naz	FSC Naz	220	43	177	2.411	2	-	
239	Vicenza	Molvena	24059	FASE 2	FESR		1.267	927	340						1.267	7	-	
240	Padova	Saccolonigo	28073	FASE 2	FESR		2.427	2.412	15	FSC Naz	FSC Naz	50		50	2.477	7	-	
241	Rovigo	Guarda Veneta	29028	FASE 2	FEASR		247	-	247					0	247	3	-	
242	Vicenza	Mussolente	24070	FASE 2	FESR		3.636	3.307	329	FSC Naz	FSC Naz	36		36	3.672	2	-	
243	Treviso	Susegana	26083	FASE 2	FESR		179	-	179					0	179	10	-	
244	Treviso	Altirole	26001	FASE 2	FESR		1.378	1.195	183						1.378	3	-	
245	Verona	Angiari	23003	FASE 2	FESR		1.123	955	168	FSC Naz	FSC Naz	239		239	1.362	5	25	





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
246	Treviso	Ponzano Veneto	26059	FASE 2	FESR		FSC REGIO	5.088	4.938	150						5.088	2	-
247	Padova	Saletto	28074	FASE 2	FESR		FESR	1.493	1.321	172		FSC Naz	282	282		1.775	7	-
248	Verona	Selva di Progno	23080	FASE 2	FEASR		FEASR	418	351	67	FEASR	710	132	578		1.128	3	212
249	Treviso	Valdobbiadene	26087	FASE 2	FESR		FSC REGIO	1.865	1.658	207						1.865	10	-
250	Venezia	Eraclea	27013	FASE 2	FESR		FSC REGIO	252	-	252				0		252	11	584
251	Verona	Caprino Veronese	23018	FASE 2	FEASR		FEASR	1.360	1.360	-						1.360	14	-
252	Vicenza	Cartigliano	24025	FASE 2	FESR		FESR	1.651	1.538	113	FSC Naz	593	593		113	2.131	5	-
253	Vicenza	Monticello Conte Otto	24067	FASE 2	FESR		FESR	655	655	-	FSC Naz	125	125		125	655	2	-
254	Treviso	Casale sul Sile	26009	FASE 2	FESR		FESR	2.284	1.876	408						2.284	9	-
255	Vicenza	Dueville	24038	FASE 2	FESR		FSC REGIO	224	-	224				0		224	14	16
256	Vicenza	Pianezze	24077	FASE 2	FESR		FESR	781	615	166		FSC Naz	260	260		1.041	4	95
257	Vicenza	Santorso	24095	FASE 2	FESR		FESR	3.007	2.813	194	FSC Naz	231	21	210		3.238	6	113
258	Vicenza	Castelgomberto	24028	FASE 2	FESR		FESR	3.139	3.081	58	FSC Naz	675	24	651		3.814	6	-
259	Padova	Terrassa Padovana	28090	FASE 2	FESR		FESR	1.317	1.092	225	FSC Naz	128	16	112		1.445	4	-
260	Treviso	Nervesa della Battaglia	26050	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	3.125	2.793	332						3.125	7	-
261	Verona	Salizole	23068	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.762	1.555	207		FSC Naz	376	376		2.138	4	39
262	Padova	Merlara	28053	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.422	1.249	173	FSC Naz	320	59	261		1.742	4	-
263	Verona	Sanguinetto	23072	FASE 3	FESR		FESR	2.200	2.200	-	FSC Naz	253	118	135		2.453	6	-
264	Verona	Roverè Veronese	23067	FASE 3	FEASR		FEASR	1.295	1.050	245		FSC Naz	518	518		1.813	6	160





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
265	Vicenza	Longare	24051	FASE 3	FSC Naz		2.521	2.113	408		FSC Naz	166	166	0	0	2.687	10	136
266	Verona	Nogarole Rocca	23054	FASE 3	FSC Naz		374	-	374							374	4	-
267	Venezia	Gruaro	27018	FASE 3	FSC Naz		1.601	1.480	121		FSC Naz	74	74			1.675	5	24
268	Padova	San Pietro Viminario	28079	FASE 3	FSC Naz		1.495	1.178	317		FSC Naz	132	132			1.627	3	19
269	Padova	Borghorico	28013	FASE 3	FSC Naz		224	-	224							224	10	38
270	Vicenza	Bressanvido	24016	FASE 3	FSC Naz		1.489	1.308	181		FSC Naz	185	185			1.674	5	74
271	Treviso	Portobuffolè	26060	FASE 3	FSC Naz	Annullato												-
272	Vicenza	Conco	24033	FASE 3	FEASR		2.904	2.810	94		FEASR					2.904	9	-
273	Rovigo	Canda	29010	FASE 3	FEASR		253	159	94		FEASR					253	-	-
274	Treviso	Maser	26039	FASE 3	FSC Naz		2.364	1.844	520		FSC REGIO					2.364	8	-
275	Padova	Tribano	28094	FASE 3	FSC Naz		2.370	2.045	325		FSC Naz	125	125			2.473	5	-
276	Treviso	Fonte	26029	FASE 3	FSC Naz		242	-	242							242	6	49
277	Verona	Oppeano	23055	FASE 3	FSC Naz		4.394	4.394	-		FSC Naz					4.394	3	-
278	Padova	Megliadino San Vitale	28052	FASE 3	FSC Naz		1.046	871	175		FSC Naz	66	66			1.112	4	127
279	Treviso	Castello di Godogio	26013	FASE 3	FSC Naz		3.076	2.803	273		FSC Naz	383	383			3.459	9	60
280	Venezia	Fossalta di Piave	27015	FASE 3	FSC Naz		499	499	-							499	1	-
281	Treviso	San Fior	26072	FASE 3	FSC Naz		3.886	3.336	550							3.886	7	-
282	Treviso	Possagno	26061	FASE 3	FSC Naz		1.386	1.319	67		FSC Naz	34	34			1.420	5	-
283	Verona	Povegliano Veronese	23060	FASE 3	FSC Naz		209	-	209							209	2	76







Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
284	Treviso	Cimadolmo	26017	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.561	1.507	54						1.561	5	-
285	Padova	Arre	28006	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	1.161	837	324						1.161	4	62
286	Vicenza	Villaverla	24118	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	3.132	3.071	61	FSC Naz	FSC Naz	437	79	358	3.569	9	-
287	Vicenza	Barbarano Vicentino	24011	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.229	2.026	203		FSC Naz	467	467		2.696	16	-
288	Verona	Cologna Veneta	23027	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	4.022	3.630	392		FSC Naz	271	271		4.293	13	-
289	Padova	Bagnoli di Sopra	28008	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.082	1.775	307		FSC Naz	126	126		2.208	6	-
290	Padova	Cartura	28026	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.502	1.948	554	FSC Naz	FSC Naz	77	65	12	2.579	6	-
291	Verona	Pescantina	23058	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.159	2.159	-						2.159	6	-
292	Padova	Due Carrare	28106	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	3.225	3.225	-						3.225	13	-
293	Padova	Camposampiero	28019	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	264	264	-						264	1	-
294	Vicenza	San Vito di Leguzzano	24096	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.877	1.823	54	FSC Naz	FSC Naz	208	167	41	2.085	8	-
295	Treviso	Volpago del Montello	26093	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.318	1.962	356						2.318	12	-
296	Treviso	San Polo di Piave	26074	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	2.397	1.937	460						2.397	5	-
297	Padova	Legnaro	28044	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	841	841	-						841	18	-
298	Treviso	Sprestano	26082	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	472	-	472				0		472	5	-
299	Padova	Villa Estense	28102	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.230	974	256		FSC Naz	126	126		1.356	4	30
300	Treviso	Resana	26066	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	3.870	2.664	1.206						3.870	7	-
301	Padova	Arzergrande	28007	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.426	2.213	213		FSC Naz	254	254		2.680	8	24
302	Padova	Lozzo Atesino	28047	FASE 3	FEASR		FEASR	1.500	1.400	100						1.500	3	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	
303	Padova	Villafraanca Padovana	28103	FASE 3	FSC Naz		4.491	3.811	680	FSC Naz	465	451	14		4.956	12	-
304	Treviso	Fontanelle	26028	FASE 3	FSC Naz		2.703	1.845	858						2.703	6	-
305	Treviso	Povegliano	26062	FASE 3	FSC Naz	Annullato											102
306	Verona	Casaleone	23019	FASE 3	FSC Naz		123	-	123				0		123	6	59
307	Treviso	Vazzola	26088	FASE 3	FSC Naz		3.125	2.469	656						3.125	9	-
308	Treviso	Orderzo	26051	FASE 3	FSC Naz		1.893	1.412	481						1.893	10	-
309	Treviso	Morgano	26047	FASE 3	FSC Naz		2.311	2.164	147	FSC Naz	12	12			2.323	6	26
310	Vicenza	Orgiano	24075	FASE 3	FSC Naz		1.416	1.084	332	FSC Naz	200		200		1.616	5	78
311	Verona	Albaredo d'Adige	23002	FASE 3	FSC Naz		2.609	2.426	183	FSC Naz	457		457		3.066	8	3
312	Belluno	Calalzo di Cadore	25008	FASE 3	FEASR		490	463	27	FSC Naz	731		731		1.221	5	314
313	Padova	San Giorgio delle Pertiche	28075	FASE 3	FSC Naz		5.213	4.845	368	FSC Naz	182	182		122	5.273	7	-
314	Treviso	Roncade	26069	FASE 3	FSC Naz		2.735	2.184	551						2.735	1	-
315	Padova	Pozzonovo	28070	FASE 3	FSC Naz		1.653	1.600	53	FSC Naz	390		390		2.043	2	48
316	Padova	Sant'Elena	28083	FASE 3	FSC Naz		1.212	1.071	141	FSC Naz	6		6		1.218	-	-
317	Treviso	Caerano di San Marco	26006	FASE 3	FSC Naz		117	-	117				0		117	5	-
318	Vicenza	Lonigo	24052	FASE 3	FSC Naz		579	-	579				0		579	13	102
319	Treviso	Zenson di Piave	26094	FASE 3	FSC Naz		469	469	-						469	4	-
320	Padova	Fontaniva	28038	FASE 3	FSC Naz		4.120	3.804	316	FSC Naz	259	13	246		4.379	5	-
321	Verona	San Pietro in Cariano	23076	FASE 3	FSC Naz		351	-	351				0		351	7	-



ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO					UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"		di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o
322	Padova	Trebaseleghe	28093	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	530	-	530			0		530	9	-
323	Vicenza	Gambellara	24043	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	1.645	1.639	6	FSC Naz	136	136		1.781	3	-
324	Padova	Campodoro	28018	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.127	1.127	-	FSC Naz	332	332		1.459	5	-
325	Padova	Piazzola sul Brenta	28063	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.332	1.332	-	FSC Naz	198	198	198	1.332	1	-
326	Vicenza	Schiavon	24099	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.321	1.138	183	FSC Naz	190	173	17	1.511	4	-
327	Verona	Bovolone	23012	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	367	245	122	FSC Naz	117	117		484	5	34
328	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	26077	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	3.186	2.709	477					3.186	6	-
329	Vicenza	Altavilla Vicentina	24004	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	376	-	376			0		376	3	134
330	Verona	Sommacampagna	23082	FASE 3	FSC Naz	Annulato											940
331	Padova	Cadoneghe	28016	FASE 3	FSC Naz	Annulato											132
332	Venezia	Pianiga	27028	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	404	-	404			0		404	7	-
333	Vicenza	Mossano	24069	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	784	603	181	FSC Naz	290	38	252	1.074	3	-
334	Treviso	Gorgo al Monticano	26034	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.954	1.394	560					1.954	6	-
335	Padova	Mestrino	28054	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	48	-	48			0		48	5	-
336	Vicenza	Caldogno	24018	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	400	-	400			0		400	12	83
337	Treviso	Segusino	26079	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	1.603	1.509	94					1.603	1	87
338	Verona	Castagnaro	23020	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.856	1.822	34					1.856	10	-
339	Verona	Isola Rizza	23041	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	1.089	986	103	FSC Naz	669	669		1.758	3	47
340	Padova	Massanzago	28050	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	297	-	297			0		297	4	-



## Pianificazione e Controllo Commesse



Infratel Italia SpA

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
341	Treviso	Casier	26010	FASE 3	FSC Naz	Annullato												256
342	Verona	Caldiero	23017	FASE 3	FSC Naz		543	543	-								543	4
343	Verona	Castel d'Azzano	23021	FASE 3	FSC Naz		266	-	266								266	5
344	Venezia	Vigonovo	27043	FASE 3	FSC Naz		529	529	-								529	8
345	Verona	Colognola ai Colli	23028	FASE 3	FSC Naz	Annullato												299
346	Vicenza	Chiampo	24029	FASE 3	FSC Naz		943	943	-								943	9
347	Verona	Valeggio sul Mincio	23089	FASE 3	FSC Naz		422	-	422						0		422	10
348	Vicenza	Monteviale	24066	FASE 3	FSC Naz		1.500	1.416	84								1.500	3
349	Padova	Santa Giustina in Colle	28080	FASE 3	FSC Naz		3.573	3.171	402	FSC Naz	258						3.831	10
350	Treviso	Moriago della Battaglia	26048	FASE 3	FSC Naz		860	860	-								860	3
351	Treviso	Crespiano del Grappa	26024	FASE 3	FSC Naz		2.397	2.397	-	FSC Naz	215						2.612	8
352	Verona	Arcole	23004	FASE 3	FSC Naz		137	-	137								137	8
353	Verona	Belfiore	23007	FASE 3	FSC Naz		1.539	1.504	35	FSC Naz	98						1.637	6
354	Venezia	Scorzè	27037	FASE 3	FSC Naz		1.284	1.284	-								1.284	12
355	Verona	Ronco all'Adige	23064	FASE 3	FSC Naz		2.992	2.664	328	FSC Naz	531	13	518				3.523	6
356	Treviso	Sernaglia della Battaglia	26080	FASE 3	FSC Naz		3.346	3.174	172								3.346	6
357	Treviso	Miane	26042	FASE 3	FSC Naz		2.339	2.309	30								2.339	7
358	Padova	Villanova di Camposampiero	28104	FASE 3	FSC Naz		3.016	2.723	293	FSC Naz	20	12	8				3.036	6
359	Padova	Agna	28002	FASE 3	FSC Naz		1.782	1.604	178	FSC Naz	179	57	122				1.961	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire in Upgrade tecnologic o	
360	Verona	Minerbe	23048	FASE 3	FSC Naz		2.114	1.946	168	FSC Naz	554	134	420		2.668	5	6
361	Verona	Bonavigo	23009	FASE 3	FSC Naz		877	857	20	FSC Naz		215		215	877	1	-
362	Vicenza	Montecchio Precalcino	24062	FASE 3	FSC Naz		2.485	2.424	61	FSC Naz		356			2.841	7	9
363	Venezia	Campagna Lupia	27002	FASE 3	FSC Naz		731	731	-	FSC Naz		100		100	731	-	-
364	Vicenza	Quinto Vicentino	24083	FASE 3	FSC Naz		2.366	1.982	384	FSC Naz		465			2.831	6	76
365	Padova	Padova	28060	FASE 3	FSC Naz		184	-	184	FSC Naz					184	20	-
366	Venezia	Fossalta di Portogruaro	27016	FASE 3	FSC Naz		263	-	263	FSC Naz					263	12	-
367	Treviso	Loria	26036	FASE 3	FSC Naz		3.736	3.337	399	FSC Naz					3.736	12	-
368	Verona	San Pietro di Morubio	23075	FASE 3	FSC Naz		1.594	1.470	124	FSC Naz	207		207		1.801	4	53
369	Belluno	Ponte nelle Alpi	25040	FASE 3	FEASR		1.564	1.503	61	FSC Naz	306		306		1.870	4	-
370	Vicenza	Grancona	24045	FASE 3	FSC Naz		1.072	665	407	FSC Naz	69		69		1.141	5	101
371	Vicenza	Pojana Maggiore	24079	FASE 3	FSC Naz		2.150	1.774	376	FSC Naz	299		299		2.449	6	-
372	Vicenza	Arcugnano	24006	FASE 3	FSC Naz		3.450	2.393	1.057	FSC Naz	297	297		159	3.588	7	-
373	Padova	Boara Pisani	28012	FASE 3	FSC Naz		516	516	-	FSC Naz					516	1	-
374	Vicenza	Bolzano Vicentino	24013	FASE 3	FSC Naz		850	850	-	FSC Naz					850	3	-
375	Treviso	Vidor	26090	FASE 3	FSC Naz		1.945	1.849	96	FSC Naz					1.945	5	-
376	Vicenza	Isola Vicentina	24048	FASE 3	FSC Naz		388	-	388	FSC Naz			0		388	5	128
377	Padova	Cittadella	28032	FASE 3	FSC Naz		641	641	-	FSC Naz					641	1	-
378	Treviso	Farra di Soligo	25026	FASE 3	FSC Naz		4.741	4.672	69	FSC Naz					4.741	8	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
379	Verona	Buttapietra	23016	FASE 3	FSC Naz		398	-	398			0			398	3	1
380	Venezia	Quarto d'Altino	27031	FASE 3	FSC Naz		1.041	1.041	-	FSC Naz		310		143	1.208	1	-
381	Treviso	Cavaso del Tomba	26014	FASE 3	FSC Naz		1.791	1.735	56						1.791	3	-
382	Vicenza	Albettonne	24002	FASE 3	FSC Naz		1.048	736	312	FSC Naz	266	266			1.314	4	-
383	Vicenza	Fara Vicentino	24040	FASE 3	FSC Naz		1.954	1.675	279	FSC Naz	438	438			2.392	7	-
384	Venezia	Campolongo Maggiore	27003	FASE 3	FSC Naz		5.186	4.640	546	FSC Naz	141	141			5.327	11	52
385	Treviso	Follina	26027	FASE 3	FSC Naz	Annullato											671
386	Verona	Villa Bartolomea	23095	FASE 3	FSC Naz		2.805	2.805	-	FSC Naz	709	10	699		3.514	14	-
387	Padova	San Pietro in Gu	28078	FASE 3	FSC Naz		2.157	1.871	286	FSC Naz	306	35	271		2.463	9	-
388	Vicenza	Mason Vicentino	24058	FASE 3	FSC Naz		1.843	1.516	327	FSC Naz	55	55			1.898	9	-
389	Padova	Selvazzano Dentro	28086	FASE 3	FSC Naz		636	-	636				0		636	10	-
390	Belluno	Gosaldo	25025	FASE 3	FEASR		366	317	49						366	11	145
391	Vicenza	Marano Vicentino	24056	FASE 3	FSC Naz		664	664	-	FSC Naz	265	265		163	766	-	-
392	Treviso	Giavera del Montello	26032	FASE 3	FSC Naz		2.584	2.418	166	FSC REGIO					2.584	18	-
393	Treviso	Crocetta del Montello	26025	FASE 3	FSC Naz		3.353	3.353	-	FSC Naz					3.353	9	-
394	Treviso	Colle Umberto	26020	FASE 3	FSC Naz		2.813	2.790	23	FSC REGIO					2.813	5	-
395	Treviso	Chiarano	26016	FASE 3	FSC Naz		676	676	-	FSC Naz					676	8	-
396	Treviso	Mansùe	26037	FASE 3	FSC Naz		2.111	1.631	480	FSC Naz					2.111	6	-
397	Vicenza	Zugliano	24122	FASE 3	FSC Naz		3.109	2.822	287	FSC Naz	596	13	583		3.705	6	143



ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDIPIANO rev 4	UI servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
398	Belluno	Lorenzago di Cadore	25052	FASE 3	FEASR		FEASR	497	497	-	FEASR	208	208	54	651	1	-
399	Treviso	Montebelluna	26046	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	844	678	166					844	4	-
400	Vicenza	Valli del Pasubio	24113	FASE 3	FEASR		FEASR	1.908	1.180	728	FSC Naz	325	325		2.233	6	140
401	Padova	Granze	28043	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	897	897	-	FSC Naz	177	59	118	1.074	4	-
402	Verona	Zimella	23098	FASE 3	FSC Naz		FSC Naz	2.273	2.100	173	FSC Naz	49	49		2.322	8	17
403	Treviso	Paese	26055	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	2.871	2.624	247					2.871	1	-
404	Vicenza	San Germano dei Berici	24092	FASE 3	FSC Naz		FSC REGIO	529	513	16	FSC Naz	268	268		797	5	94
405	Treviso	Pederobba	26056	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.876	1.782	94					1.876	8	-
406	Venezia	Torre di Mosto	27041	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	827	827	-					827	8	-
407	Padova	Grantorto	28042	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.969	1.960	9	FSC Naz	370	55	315	2.339	5	-
408	Vicenza	Sarego	24098	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	3.246	2.834	412	FSC Naz	342	25	317	3.588	5	-
409	Treviso	Ormelle	26052	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	1.123	1.123	-					1.123	2	-
410	Venezia	Spinea	27038	FASE 4	FSC Naz	Annullato											104
411	Padova	Stanghella	28088	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	267	267	-					267	-	-
412	Verona	Mozzecane	23051	FASE 4	FSC Naz	Annullato											456
413	Padova	Masi	28049	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	971	895	76	FSC Naz	140	140		1.111	4	2
414	Venezia	Martellago	27021	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	190	-	190					190	10	244
415	Treviso	Tarzo	26084	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.553	2.292	261	FSC Naz	683	683	407	2.829	4	-
416	Padova	Santa Margherita d'Adige	28081	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.202	1.132	70	FSC Naz	240	240	27	1.415	2	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
417	Venezia	Musile di Piave	27025	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	5.433	4.920	513						5.433	8	-
418	Padova	Camignano di Brenta	28023	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	669	669	-						669	1	-
419	Padova	Ospedaletto Euganeo	28059	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.667	2.507	160	FSC Naz		458	138	320	3.125	6	-
420	Treviso	Istrana	26035	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	1.453	1.285	168						1.453	15	-
421	Venezia	Cavallino-Treponti	27044	FASE 4	FSC Naz	Annullato												1.053
422	Vicenza	Chiuppano	24030	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	74	-	74					0	74	3	23
423	Vicenza	Rotto	24089	FASE 4	FEASR		FEASR	642	639	3	FEASR		442	429	13	1.084	4	-
424	Vicenza	Castegnero	24027	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.396	1.385	11	FSC Naz		296	16	280	1.692	6	40
425	Vicenza	Asigliano Veneto	24010	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	307	223	84	FSC Naz		50	50		337	-	-
426	Verona	Trevezzuolo	23088	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	916	916	-						916	2	-
427	Treviso	Cessalto	26015	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.784	1.349	435	FSC Naz		38	12	26	1.822	4	-
428	Venezia	San Donà di Piave	27033	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.316	2.316	-						2.316	9	-
429	Vicenza	Vilaga	24117	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	938	501	437			387		387	1.325	3	-
430	Vicenza	Enego	24039	FASE 4	FEASR		FEASR	2.936	2.577	359	FSC Naz		374		374	3.310	6	161
431	Verona	Bussolengo	23015	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	186	-	186					0	186	3	79
432	Venezia	Pramaggiore	27030	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	2.332	2.015	317	FSC Naz		198		198	2.530	9	36
433	Padova	Castelbaldo	28029	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	819	792	27	FSC Naz		163		163	982	5	29
434	Verona	Vigasio	23094	FASE 4	FSC Naz		FSC REGIO	4.440	4.291	149						4.440	7	139
435	Padova	Polverara	28066	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.565	1.268	297	FSC Naz		121		121	1.686	5	43







Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO					UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30"	
436	Venezia	Camponogara	27004	FASE 4	FSC Naz		369	-	369			0		369	7	1
437	Vicenza	Breganze	24014	FASE 4	FSC Naz		252	-	252			0		252	15	83
438	Padova	Candiana	28021	FASE 4	FSC Naz		1.211	855	356		FSC Naz	182		1.393	3	-
439	Venezia	Cinto Caomaggiore	27009	FASE 4	FSC Naz		325	-	325			0		325	6	-
440	Venezia	San Stino di Livenza	27036	FASE 4	FSC Naz		1.334	1.334	-					1.334	12	-
441	Treviso	Santa Lucia di Piave	26075	FASE 4	FSC Naz		63	-	63			0		63	5	-
442	Treviso	Cison di Valmarino	26018	FASE 4	FSC Naz		2.139	2.139	-					2.139	7	-
443	Treviso	Meduna di Livenza	26041	FASE 4	FSC Naz		536	536	-					536	6	-
444	Treviso	Monastier di Treviso	26044	FASE 4	FSC Naz		2.127	1.786	341					2.127	5	-
445	Venezia	Salzano	27032	FASE 4	FSC Naz	Annullato										390
446	Venezia	Santa Maria di Sala	27035	FASE 4	FSC Naz	Annullato										262
447	Verona	Terrazzo	23085	FASE 4	FSC Naz		1.212	946	266		FSC Naz	179		1.391	6	24
448	Treviso	Paderno del Grappa	26054	FASE 4	FSC Naz		1.168	1.004	164					1.168	3	-
449	Venezia	Venezia	27042	FASE 4	FSC Naz	Annullato										1.278
450	Belluno	Santa Giustina	25048	FASE 4	FEASR		3.913	3.822	91		FSC Naz	621		4.534	10	81
451	Treviso	Codognè	26019	FASE 4	FSC Naz		2.692	2.108	584					2.692	8	-
452	Verona	Erbè	23032	FASE 4	FSC Naz		950	859	91		FSC Naz	125		1.075	3	25
453	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	24047	FASE 4	FSC Naz		1.757	1.718	39					1.757	1	-
454	Padova	Vescovana	28097	FASE 4	FSC Naz		969	707	262		FSC Naz	39		1.008	4	39





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
455	Vicenza	Montorso Vicentino	24068	FASE 4	FSC Naz		1.537	1.495	42	FSC Naz	357	62	295		1.894	6	-
456	Padova	Anguillara Veneta	28004	FASE 4	FSC Naz		2.225	2.040	185	FSC Naz	284	44	240		2.509	3	-
457	Verona	Gazzo Veronese	23037	FASE 4	FSC Naz		2.625	2.322	303	FSC Naz	759	101	658		3.384	9	-
458	Belluno	Rocca Pietore	25044	FASE 4	FEASR		1.914	1.789	125	FSC Naz	208		208		2.122	9	78
459	Treviso	Preganzol	26063	FASE 4	FSC Naz		344	-	344						344	12	-
460	Verona	Veronella	23092	FASE 4	FSC Naz		2.178	2.022	156	FSC Naz	441		441		2.619	6	87
461	Treviso	Arcade	26002	FASE 4	FSC Naz	Annullato											114
462	Treviso	Cordignano	26022	FASE 4	FSC Naz		3.599	3.183	416	FSC Naz	492		492		3.599	10	-
463	Rovigo	Melara	29032	FASE 4	FEASR		82	70	12	FSC Naz	492		492		574	3	13
464	Padova	Sant'Urbano	28084	FASE 4	FSC Naz		1.003	774	229	FSC Naz	210		210		1.213	9	51
465	Padova	Gazzo	28041	FASE 4	FSC Naz		2.015	1.693	322	FSC Naz	269		269		2.284	5	149
466	Treviso	Mareno di Piave	26038	FASE 4	FSC Naz		1.445	1.365	80	FSC Naz					1.445	4	-
467	Belluno	Farra d'Alpago	25020	FASE 4	FEASR		1.628	1.595	33	FSC Naz	494		494		2.122	6	107
468	Treviso	Carbonera	26008	FASE 4	FSC Naz		184	-	184				0		184	5	-
469	Treviso	Cappella Maggiore	26007	FASE 4	FSC Naz		2.493	2.451	42	FSC Naz					2.493	12	-
470	Treviso	Revine Lago	26067	FASE 4	FSC Naz		1.587	1.450	137	FSC Naz					1.587	4	-
471	Venezia	Concordia Sagittaria	27011	FASE 4	FSC Naz		4.815	4.607	208	FSC Naz	220	80	140		5.035	13	-
472	Rovigo	Calto	29008	FASE 4	FEASR		84	-	84				0		84	2	-
473	Treviso	Orsago	26053	FASE 4	FSC Naz		1.596	1.596	-	FSC Naz					1.596	6	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO					UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	
474	Vicenza	Nanto	24071	FASE 4	FSC Naz		1.528	1.223	305		234			1.762	3	-
475	Verona	Villafraanca di Verona	23096	FASE 4	FSC Naz		143	-	143					143	10	720
476	Padova	Vighizzolo d'Este	28098	FASE 4	FSC Naz		504	397	107		15			519	4	70
477	Treviso	Castelcuoco	26011	FASE 4	FSC Naz		1.193	975	218					1.193	3	65
478	Belluno	Valle di Cadore	25063	FASE 4	FEASR		47	-	47		0			47	2	47
479	Treviso	Conegliano	26021	FASE 4	FSC Naz		1.512	1.102	410					1.512	1	-
480	Treviso	Trevignano	26085	FASE 4	FSC Naz		280	-	280		0			280	6	-
481	Treviso	Maserada sul Piave	26040	FASE 4	FSC Naz		4.556	4.027	529					4.556	10	-
482	Vicenza	Piovene Rocchette	24078	FASE 4	FSC Naz		297	-	297		0			297	8	15
483	Venezia	Portogruaro	27029	FASE 4	FSC Naz		876	876	-					876	7	-
484	Treviso	Breda di Piave	26005	FASE 4	FSC Naz		3.713	3.197	516					3.713	6	-
485	Verona	Lavagnino	23042	FASE 4	FSC Naz		98	-	98		0			98	5	192
486	Treviso	Ponte di Piave	26058	FASE 4	FSC Naz		580	-	580		0			580	1	170
487	Verona	Velo Veronese	23090	FASE 4	FEASR		46	40	6		535			581	5	203
488	Rovigo	Bagnolo di Po	29005	FASE 4	FEASR		660	470	190		45			705	3	6
489	Belluno	Longarone	25071	FASE 4	FEASR		3.337	3.288	49		635			3.972	15	125
490	Vicenza	Marostica	24057	FASE 4	FSC Naz		489	-	489		0			489	11	61
491	Rovigo	Pettorazza Grimani	29035	FASE 4	FEASR		569	569	-					569	-	-
492	Belluno	Sovramonte	25058	FASE 4	FEASR		1.250	1.227	23		352			1.602	8	68



ranking (base piano rev0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e	
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO
493	Venezia	Teglio Veneto	27040	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.287	1.287	-						1.287	4	-
494	Belluno	Mel	25034	FASE 4	FEASR		FEASR	3.836	3.500	336		FSC Naz		852		4.688	10	240
495	Treviso	Treviso	26086	FASE 4	FSC Naz	Annullato												310
496	Verona	Roverchiara	23065	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.168	1.168	-						1.168	5	-
497	Venezia	Cona	27010	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.647	1.345	302		FSC Naz		21	329	1.997	5	-
498	Rovigo	Ceneselli	29014	FASE 4	FEASR		FEASR	870	617	253		FSC Naz		55	55	925	2	27
499	Vicenza	Pozzoleone	24082	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.089	966	123		FSC Naz		232		1.321	7	-
500	Treviso	Salgareda	26070	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	3.263	2.865	398						3.263	4	-
501	Verona	Boschi Sant'Anna	23010	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	383	276	107		FSC Naz		328		711	2	48
502	Venezia	Ceggia	27007	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	310	-	310				0		310	5	-
503	Padova	Monselice	28055	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	276	-	276				0		276	4	-
504	Treviso	Fregona	26030	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.115	2.093	22						2.115	2	-
505	Venezia	Meolo	27022	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	3.144	3.057	87		FSC Naz		54		3.198	5	-
506	Vicenza	Alonte	24003	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	786	479	307						786	3	125
507	Treviso	San Pietro di Felletto	26073	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.783	2.538	245						2.783	8	97
508	Vicenza	Salcedo	24090	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	446	422	24		FSC Naz		190		636	3	54
509	Venezia	Cavarzere	27006	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	1.131	1.131	-						1.131	19	-
510	Padova	Correzzola	28035	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	2.325	1.576	749		FSC Naz		432		2.757	15	-
511	Venezia	Mirano	27024	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	887	-	887				0		887	8	-





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
512	Verona	Vestenanova	23093	FASE 4	FEASR		1.247	936	311		FSC Naz	531			1.778	6	54
513	Venezia	Stra	27039	FASE 4	FSC Naz	Annullato											34
514	Venezia	Chioggia	27008	FASE 4	FSC Naz		3.624	3.324	300	FSC Naz	471	144	327		4.095	2	-
515	Treviso	Monfumo	26045	FASE 4	FSC Naz		666	514	152					666	5	18	
516	Verona	Pressana	23061	FASE 4	FSC Naz		753	532	221		FSC Naz	529		1.282	5	136	
517	Treviso	Samede	26078	FASE 4	FSC Naz		2.090	1.668	422					2.090	3	-	
518	Padova	Piacenza d'Adige	28062	FASE 4	FSC Naz		910	746	164	FSC Naz		9		910	3	-	
519	Vicenza	Brogliano	24017	FASE 4	FSC Naz		2.029	1.765	264		FSC Naz	134		2.163	5	15	
520	Verona	Bevilacqua	23008	FASE 4	FSC Naz		910	804	106		FSC Naz	105		1.015	4	32	
521	Verona	Roveredo di Guà	23066	FASE 4	FSC Naz		707	564	143		FSC Naz	172		879	3	17	
522	Vicenza	Althissimo	24005	FASE 4	FEASR		752	689	63		FSC Naz	710		1.462	7	72	
523	Padova	Pontelongo	28068	FASE 4	FSC Naz		437	437	-					437	1	-	
524	Vicenza	Gambugliano	24044	FASE 4	FSC Naz		53	37	16	FSC Naz	416	102	314	469	2	-	
525	Padova	Baone	28009	FASE 4	FEASR		1.341	790	551		FSC Naz	279		1.620	6	-	
526	Vicenza	Velò d'Asstico	24115	FASE 4	FEASR		1.031	935	96		FSC Naz	287		1.318	6	99	
527	Vicenza	Campiglia dei Berici	24022	FASE 4	FSC Naz		114	98	16	FSC Naz	425	131	294	539	-	-	
528	Treviso	Borso del Grappa	26004	FASE 4	FSC Naz		163	-	163				0	163	5	-	
529	Treviso	Mogliano Veneto	26043	FASE 4	FSC Naz		656	-	656				0	656	2	-	
530	Belluno	San Pietro di Cadore	25047	FASE 4	FEASR		1.188	1.188	-	FEASR	326	217	109	1.514	5	47	





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire in Upgrade tecnologic o	
531	Verona	Ferrara di Monte Baldo	23034	FASE 4	FEASR		266	252	14		FSC Naz	150	150	416	2	108	
532	Belluno	Belluno	25006	FASE 4	FEASR		261	-	261				0	261	15	387	
533	Venezia	Mira	27023	FASE 4	FSC Naz		4.004	4.004	-					4.004	6	-	
534	Vicenza	Montebelluna	24065	FASE 4	FSC Naz		823	697	126		FSC Naz	184	184	1.007	5	3	
535	Vicenza	Trissino	24110	FASE 4	FSC Naz		1.122	571	551		FSC Naz	4445	4445	5.239	-	-	
536	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	23077	FASE 4	FEASR		305	264	41		FEASR	397	384	702	-	-	
537	Treviso	Pieve di Soligo	26057	FASE 4	FSC Naz		97	-	97				0	97	-	-	
538	Vicenza	Zovencedo	24121	FASE 4	FSC Naz		137	-	137				0	137	1	120	
539	Treviso	Vittorio Veneto	26092	FASE 4	FSC Naz		15	-	15				0	15	14	679	
540	Belluno	Lamon	25026	FASE 4	FEASR		2.895	2.692	203		FSC Naz	355	355	3.250	6	100	
541	Treviso	Castelfranco Veneto	26012	FASE 4	FSC Naz		330	-	330				0	330	11	-	
542	Vicenza	Lastebasse	24050	FASE 4	FEASR		282	247	35		FEASR	61	45	343	5	15	
543	Belluno	Ospitale di Cadore	25035	FASE 4	FEASR	Annullato										187	
544	Verona	Sorgà	23084	FASE 4	FSC Naz		1.624	1.515	109		FSC Naz	296	127	1.920	4	-	
545	Rovigo	Adria	29001	FASE 4	FEASR		2.402	2.148	254					2.402	3	21	
546	Rovigo	Castelnovo Bariano	29013	FASE 4	FEASR		1.213	890	323		FSC Naz	214	214	1.427	5	91	
547	Verona	Legnago	23044	FASE 4	FSC Naz		440	237	203		FSC Naz	135	135	575	3	47	
548	Vicenza	Nogarole Vicentino	24072	FASE 4	FSC Naz		613	353	260		FSC Naz	72	72	685	2	116	
549	Vicenza	Campolongo sul Brenta	24023	FASE 4	FEASR		237	203	34		FSC Naz	289	289	526	3	69	





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Blanch e
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da servire con reti abitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o	
550	Verona	Erbezzo	23033	FASE 4	FEASR		FEASR	255	-	255			0		255	4	233
551	Rovigo	Gavello	29026	FASE 4	FEASR		FEASR	481	286	195					481	7	-
552	Venezia	Noale	27026	FASE 4	FSC Naz	Annullato											196
553	Padova	Barbona	28010	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	357	239	118		FSC Naz	20		377	1	-
554	Padova	Conselve	28034	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	286	-	286			0		286	-	-
555	Belluno	Cibiana di Cadore	25013	FASE 4	FEASR		FEASR	360	360	-	FEASR	177	11	166	537	4	-
556	Vicenza	Valdagno	24111	FASE 4	FEASR		FEASR	725	709	16					725	1	-
557	Verona	Palù	23056	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	575	493	82		FSC Naz	162		737	4	23
558	Verona	San Martino Buon Albergo	23073	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	301	-	301			0		301	1	-
559	Padova	Rubano	28072	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	137	-	137			0		137	-	-
560	Vicenza	Pedemonte	24076	FASE 4	FEASR		FEASR	423	404	19	FEASR	133	97	36	556	7	-
561	Rovigo	Polesella	29037	FASE 4	FEASR		FEASR	169	166	3					169	-	7
562	Verona	San Mauro di Saline	23074	FASE 4	FEASR	Annullato											453
563	Vicenza	Montebelluna Maggiore	24061	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	205	-	205			0		205	-	-
564	Venezia	Dolo	27012	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	132	-	132			0		132	1	113
565	Venezia	Marcon	27020	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	130	-	130			0		130	-	1
566	Belluno	Rivamonte Agordino	25043	FASE 4	FEASR		FEASR	127	79	48	FEASR	209	51	158	336	-	-
567	Belluno	San Tomaso Agordino	25049	FASE 4	FEASR		FEASR	146	111	35	FSC Naz	403		403	549	-	61
568	Belluno	Feltre	25021	FASE 4	FEASR		FEASR	1.402	1.253	149		FSC Naz	469		1.871	4	149



ranking (base piano rev 0)	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	FASI	FONDI (rev 3)	A PIANO	PIANO BASE				PIANO INTEGRATIVO						UI residu e in Aree Bianch e		
							FONDI PIANO rev 4	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 100	FONDI PIANO INTEGRA TIVO OVER 30	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30" 100"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologic o		UI TOTALI A PIANO	SEDI PA
569	Vicenza	Valdastico	24112	FASE 4	FEASR		FEASR	250	-	250					0		250	5	4
570	Padova	Carceri	28022	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	303	189	114	FSC Naz	FSC Naz	195	112	83		498	-	-
571	Vicenza	Crespadoro	24037	FASE 4	FEASR		FEASR	880	424	456	FEASR	FEASR	579	90	489		1.459	7	-
572	Vicenza	San Pietro Mussolino	24094	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	564	-	564							564	-	439
573	Padova	Saonara	28085	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	25	-	25					0		25	-	67
574	Padova	Abano Terme	28001	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	77	-	77					0		77	-	28
575	Belluno	Zoppè di Cadore	25069	FASE 4	FEASR	Annullato													8
576	Vicenza	Laghi	24049	FASE 4	FSC Naz	solo sedi PA	FSC Naz	-	-	-		FSC Naz	204		204		204	2	59
577	Belluno	Cortina d'Ampezzo	25016	FASE 4	FSC Naz		FSC Naz	105	-	105		FSC Naz	147		147		252	-	63
578	Padova	Noventa Padovana	28058	FASE 4	FSC Naz	solo sedi PA	FSC Naz	-	-	-		FSC Naz					-	4	5
579	Verona	Peschiera del Garda	23059	FASE 4	FSC Naz	solo sedi PA	FSC Naz	-	-	-		FSC Naz					-	5	-

Tabella 3: Elenco dei comuni della regione Veneto e relativo piano





Infratel Italia SpA

## 6. Quadro economico

La sintesi delle quantità a piano e il quadro economico in euro, con le evidenze delle quote di IVA sono riassunti nelle seguenti tabelle, distinguendo in piano base e piano integrativo.

FONDI	Fondi in AP/Convenzione	FONDI DISPONIBILI PIANO	FONDI Impiegati nel presente Piano (rev 4)	P (Prezzo) al netto IVA	VA (Valore opere) al netto iva	Quota Mise/infra tel al netto IVA	IVA	di cui IVA su Prezzo (P)	di cui IVA su Mise/infra tel	IVA FEASR/FES R a valere su FSC Nazionale	Residuo
FEASR	43.620.545	43.620.545	43.620.545	42.919.475	79.553.311	701.070	4.446.183	4.291.948	154.235		
FESR	40.000.000	16.302.820	16.302.820	15.780.904	30.576.304	521.917	1.692.912	1.578.090	114.822		
FSC REGIONALE		18.884.680	18.884.680	17.119.515	33.169.932	43.617(*)	1.721.547	1.711.952	9.596		
FSC NAZIONALE	315.810.955	68.253.393	59.278.111	39.946.036	69.511.900	7.539.654	5.653.327	3.994.604	1.658.724	6.139.095	-8.975.282
<b>TOTALE</b>	<b>399.431.500</b>	<b>147.061.438</b>	<b>138.086.156</b>	<b>115.765.930</b>	<b>212.811.447</b>	<b>8.806.257</b>	<b>13.513.969</b>	<b>11.576.593</b>	<b>1.937.376</b>	<b>6.139.095</b>	<b>-8.975.282</b>

Tabella 4: Quadro Economico complessivo

L'IVA è calcolata a valere del fondo FSC Nazionale per i fondi Europei FEASR e FESR, in attesa della sentenza definitiva al ricorso dello Stato italiano. I fondi impiegati FESR e FEASR sono calcolati come somma del Prezzo (P), offerto dal concessionario, al netto IVA e della quota Mise/Infratel al netto di iva. Per l'FSC regionale al calcolo sopra citato si somma l'iva a valere su tale fondo, mentre per l'FSC nazionale si somma oltre la sua iva anche quella dei fondi FEASR e FESR.

La quota Mise/Infratel sui fondi FEASR è pari al 2% della dotazione finanziaria, mentre per i fondi FESR/FSC Regionale si è calcolata come 2% della spesa riferita all'insieme dei due fondi (pari a 35.187.500). È stata ripartita poi sul fondo FESR in funzione di ciò che è stato rendicontato alla data di redazione del piano. La quota relativa a FSC regionale (\*) potrà essere utilizzata anche per la rendicontazione dei costi Infratel relativi ad attività FESR svolte a partire dal 01/01/2020. Tali attività potranno essere relative anche a Comuni che in precedenti revisioni di piano erano finanziati con fondi FESR e nell'attuale revisione di piano hanno subito una variazione di fondo.

Per l'FSC nazionale la quota Mise /Infratel è rimasta invariata nell'importo rispetto al piano revisione 0.

Viene svincolata dal presente piano la quota di contingency a valere sul fondo FSC Nazionale, pari a euro 14.103.594.





Infratel Italia SpA

I principali indicatori del piano sono riportati in tabella con il confronto con il piano versione precedente (rev3):

FONDI	Piano Attuale revisione 4					Piano Revisione 3						
	Comuni	STIMA Popolazione	UI (Unità immobiliari)	di cui UI over 100	di cui UI over 30	SEDI PA	Comuni piano rev3	Stima Popolazione piano rev3	UI (Unità Immobiliari) piano rev 3	UI over 100 piano rev3	UI over 30 piano rev3	SEDI PA
FEASR	186	371.039	293.788	262.329	31.459	1.165	191	395.449	307.790	285.041	22.749	1234
FESR	63	235.315	130.964	117.541	13.423	332	119	545.901	306.842	276.155	30.687	904
FSC REGIONALE	102	314.211	168.179	146.185	21.994	755						
FSC NAZIONALE	213	744.446	396.782	276.477	120.305	1.181	269	949.572	492.249	430.493	61.756	1620
<b>TOTALE</b>	<b>557 (*)</b>	<b>1.665.011</b>	<b>989.713</b>	<b>802.532</b>	<b>187.181</b>	<b>3.433</b>	<b>579</b>	<b>1.890.922</b>	<b>1.106.881</b>	<b>991.689</b>	<b>115.192</b>	<b>3.758</b>

Tabella 5: Principali Indicatori

(\*) 7 comuni FSC Regionali sono anche FESR per la componente over 30.

La stima delle Unità Immobiliari fornita tiene conto dei dati ottenuti dal Concessionario ricavati dalla Progettazione esecutiva (dati analitici dal campo) e dalla Progettazione Definitiva (una progettazione preliminare). Dato che al momento della redazione del piano solo il 53% dei Comuni ha un progetto esecutivo approvato, il rimanente 47% è stimato sulla base dei Progetti Definitivi. È quindi possibile - come calcolato sulla base dei dati storici raccolti fino adesso - che le UI effettivamente collegate possano subire una variazione rispetto alle stimate fino al 6%. Le sedi PA (sedi della Pubblica Amministrazione) sono state aggiornate sulla base dei progetti esecutivi rilasciati alla data di redazione del piano.



Il dettaglio delle Abitazioni e Unità locali previste nel seguente piano è riportato nel seguito, anche in confronto agli obiettivi previsti dal Grande Progetto.

FONDI	Comuni (*)	STIMA Popolazione	UI (Unità immobiliari)	UI di cui Abitazioni	UI di cui Unità locali	di cui Abitazioni over 100	di cui Unità Locali over 100	di cui Abitazioni over 30	di cui Unità Locali over 30
FEASR	186	371.039	293.788	261.526	32.262	233.875	28.454	27.651	3.808
FESR	63	235.315	130.964	106.693	24.271	95.753	21.788	10.940	2.483
FSC REGIONALE	102	314.211	168.179	140.008	28.171	121.942	24.243	18.066	3.928
FSC NAZIONALE	213	744.446	396.782	337.292	59.490	234.736	41.741	102.556	17.749
<b>TOTALE</b>	<b>557</b>	<b>1.665.011</b>	<b>989.713</b>	<b>845.519</b>	<b>144.194</b>	<b>686.306</b>	<b>116.226</b>	<b>159.213</b>	<b>27.968</b>
<b>Target Grande Progetto</b>						<b>139.623</b>			

(\*) 7 comuni FSC Regionali sono anche FESR per la componente over 30

Tabella 6: *Principali indicatori dettaglio*



Il dettaglio del piano base ed integrativo, espresso in euro, è:

PIANO BASE	P al netto di IVA	comuni (*)	Stima Popolazione	UI	di cui UI over 100	di cui UI over 30
FEASR	39.073.971	186	345.493	273.429	251.032	22.397
FESR	15.780.904	63	235.315	130.964	117.541	13.423
FSC REGIONALE	17.119.515	102	314.211	168.179	146.185	21.994
FSC NAZIONALE	29.813.276	213	595.285	307.740	260.901	46.839
<b>TOTALE</b>	<b>101.787.666</b>	<b>557</b>	<b>1.490.304</b>	<b>880.312</b>	<b>775.659</b>	<b>104.653</b>

(\*) 7 comuni FSC Regionali sono anche FESR per la componente over 30

Tabella 7: Quadro Economico e indicatori per Piano Base

PIANO INTEGRATIVO	Prezzo- P al netto di IVA	comuni (*)	Stima Popolazione	UI	di cui UI over 100	di cui UI over 30	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico (**)
FEASR	3.845.504	66	25.546	22.216	12.740	9.476	1.857
FSC NAZIONALE	10.132.760	240	149.161	91.936	17.537	74.399	2.894
<b>TOTALE</b>	<b>13.978.264</b>	<b>306</b>	<b>174.707</b>	<b>114.152</b>	<b>30.277</b>	<b>83.875</b>	<b>4.751</b>

(\*) sono un di cui del piano base

(\*\*) sono le UI già conteggiate nel piano base e oggetto di upgrade tecnologico

Tabella 8: Quadro Economico e indicatori per Piano Integrativo





Infratel Italia SpA

In tabella successiva si riportano le UI residue, ovvero le Unità Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano Base né nel Piano Integrativo, non comprese nella valutazione del quadro economico e non necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto, il cui rilegamento potrà essere valutato nell'ambito delle risorse residue.

Le UI sono suddivise sui fondi che finanziano il piano base del comune in cui ricadono, per gli annullati in base ai fondi del piano revisione3.

	UI Residue in aree Bianche	di cui su comuni annullati
FEASR	10.169	1.229
FESR	969	-
FSC REGIO	8.584	-
FSC NAZIONALE	13.738	6.597
<b>TOTALE</b>	<b>33.460</b>	<b>7.826</b>

*Tabella 9: UI residue*





Infratel Italia SpA

Pianificazione e Controllo Commesse

## 7. Cronoprogramma

Il piano lavori della Regione Veneto si articola in diverse fasi, tra le quali, le più significative sono riportate nella tabella sottostante:

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	Giugno 2016	Giugno 2017
Progettazione Definitiva	Giugno 2017	Giugno 2020
Progettazione Esecutiva FESR/FEASR	Luglio 2017	Giugno 2021
Progettazione Esecutiva FSC Regionale	Luglio 2017	Dicembre 2022
Progettazione Esecutiva FSC Nazionale	Luglio 2017	Dicembre 2022
Realizzazione Opere e collaudi comuni FESR/FEASR	Ottobre 2017	Dicembre 2022
Realizzazione Opere e collaudi comuni FSC Regionale	Ottobre 2017	Dicembre 2023
Realizzazione Opere e collaudi comuni FSC Nazionale	Ottobre 2017	Dicembre 2023

*Tabella 10: Cronoprogramma*

