



ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO INTERNO DI ROVIGO LUNGO L'IDROVIA FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO PO DI LEVANTE CUP: I16G21001620001					
TEMPOGRAMMA DELLE ATTIVITA' - SUB-ALLEGATO A1					
Descrizione attività	COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data inizio	Data fine	Durata in gg.
Affidamento del servizio di progettazione definitivo e progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/04/2022	30/06/2022	90
Affidamento caratterizzazione ambientale e rilievi	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/06/2022	30/06/2022	29
Esecuzione caratterizzazione ambientale e rilievi	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/07/2022	30/09/2022	91
Redazione progetto definitivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/07/2022	30/09/2022	91
Approvazione progetto definitivo in conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Soggetti competenti al rilascio di autorizzazione, nulla-osta, pareri: - Interporto di Rovigo; - Regione del Veneto; - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; - Comune di Rovigo; - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Rovigo; - E-Distribuzione (+ Provincia di Rovigo); - Acque Venete S.p.A..	Esterna	Tempi stabiliti ex lege	01/10/2022	31/12/2022	91
Acquisizione preventivo per fornitura MT	Esterna	E-distribuzione	01/06/2022	30/09/2022	121
Acquisizione autorizzazione paesaggistica	Esterna	R.V.-U.O. Pianificazione territoriale strategica e Paesaggistica	01/01/2023	31/01/2023	30
Redazione progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/01/2023	31/03/2023	89
Approvazione progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/04/2023	30/04/2023	29
Affidamento del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori <b>(* scadenza pena revoca finanziamento 31/03/2024)</b>	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
Affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
Fornitura energia elettrica in MT	Esterna	E-distribuzione	01/10/2022	31/07/2023	303
Esecuzione dello spostamento sottoservizi interferenti	Esterna	Enti gestori sottoservizi	01/05/2023	31/10/2023	183
Esecuzione dei lavori	Esterna	Tempi stabiliti ex lege	01/11/2023	31/10/2024	365
Esecuzione del Collaudo tecnico-amministrativo <b>(* scadenza pena revoca finanziamento 30/06/2026)</b>	Esterna	Tempi stabiliti ex lege	01/11/2024	30/04/2025	180



870d35ed

