

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 479 del 20 novembre 2018

L.R. n. 31/2016 DGRV n. 1482/2017. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" Importo complessivo: € 240.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO CUP: H64H17000790002 C.I.G: 7277152FCA

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approva il verbale di concordamento nuovo prezzo NP1 relativamente ai lavori in oggetto. Principali provvedimenti precedenti: DGRV n. 1482/2017; D.D.n.468 del 14.11.2017 Voto CTRD n. 105 del 15/11/2018

Il Direttore

PREMESSO

- **Che** il progetto, dell'importo complessivo di € 240.000, rientra tra gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale programmati con D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017, ed è finalizzato alla prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e quindi alla messa in sicurezza del territorio nel tratto terminale del Fiume Adige, in destra idraulica.
- **Che** a seguito di gara effettuata mediante procedura negoziata e offerta a prezzi unitari l'appalto è stato affidato alla ditta ABBADESSE s.r.l. - con sede (omissis), che ha praticato uno sconto medio del 21,791 % sull'importo a base d'asta, per l'importo netto di € 117.388,40 (CIG: 7277152FCA), comprensivo degli oneri diretti della sicurezza pari ad € 2.999,06.
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 17.07.2018 con verbale in pari data.
- **Che** durante il recente servizio di piena sul fiume Adige è stata riscontrata la necessità di provvedere urgentemente al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica presso la località Tornova di Loreo mediante dispositivi di chiusura removibili dei due varchi esistenti sul muro delimitante il Sostegno di Tornova, al fine di contenere eventuali esondazioni fluviali in occasione di eccezionali innalzamenti del livello idrometrico;
- **Che** detta problematica ha sviluppato la consapevolezza di inserire con tempestività tale intervento all'interno dei lavori in oggetto;
- **Che** la suddetta prestazione, non prevista dal contratto e non risultando fissato il relativo compenso, comporta la necessità di concordare un nuovo prezzo unitario;
- **Che** in data 12.11.2018, tra il direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell'Impresa ABBADESSE s.r.l., è stato concordato il nuovo prezzo unitario NP1, non presente all'interno del prezziario regionale 2014 ed elaborato sulla base di circostanziata analisi dei vari elementi che lo compongono, mediante il quale saranno contabilizzati i lavori in parola, come di seguito descritto:

NUOVO PREZZO

NP.1 - Costituzione di sbarramento temporaneo di varco verticale con funzione di barriera antiesondazione, mediante fornitura e posa in opera di panconi in alluminio delle dimensioni pari circa a cm 25 di altezza e cm 180 di lunghezza dello spessore di cm 8, comprensiva di montanti, guarnizioni in EPDM e materiale per fissaggio e sigillatura, compresi l'alloggiamento e l'inghisaggio delle nuove guide entro i gargami esistenti, adeguatamente predisposti, adattati e/o ripristinati, ad essi ancorati con idonei sistemi di fissaggio e sigillatura. Nel prezzo sono compresi eventuali ripristini, lo scotico e l'eventuale scavo per formazione della base di appoggio della struttura, adeguatamente livellata o sagomata per garantire il funzionamento e la perfetta tenuta idraulica del sistema di sbarramento. Si intendono inoltre compresi la fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tutto il materiale e le attrezzature necessarie, il consumo di energia elettrica, di carburante, acqua e tutti gli oneri per contenere la dispersione dell'eventuale materiale di risulta della lavorazione, la sua raccolta e l'allontanamento a rifiuto, il conferimento a discarica, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(a corpo) cadauno € 2.800,00 (diconsi euro duemilaottocento/00);

CHE tale lavorazione non comporta la variazione del quadro economico, rimodulato con Decreto del Direttore U. O. Genio Civile di Rovigo n. 65 del 07.03.2018.

CHE per dare compiuti le ulteriori lavorazioni richieste, è stato ritenuto adeguato il tempo già assegnato di giorni 365 (trecentosessantacinque), senza variazioni alla scadenza contrattuale già prevista;

VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 105 del 15.11.2018;

CONSIDERATO

CHE la formazione del nuovo prezzo si è resa necessaria al fine ristabilire con urgenza le condizioni di sicurezza idraulica presso il Sostegno di Tornova;

CHE il nuovo prezzo NP1, formulato sulla base del prezzario regionale e comprensivo del ribasso medio d'asta è da ritenersi congruo per l'Amministrazione e remunerativo per l'impresa appaltatrice;

CHE sotto l'aspetto paesaggistico le opere da eseguire rientrano tra quelle non soggette ad autorizzazione come disposto dal DPR n. 31/2017;

RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione;

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 31;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.

VISTO il D.M.I.T. 07.03.2018, n. 49

decreta

Art. 1 - di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 - di approvare in linea tecnica ed economica il Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo NP.1 sottoscritto in data 12.11.2018 tra il direttore dei lavori e l'impresa aggiudicataria nell'ambito dei "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina";

Art. 3 - di dare atto che all'esecuzione delle diverse lavorazioni provvederà la stessa impresa aggiudicataria dei lavori del contratto principale impresa ABBADESSE s.r.l., con sede in Via Vanzo Nuovo n.61/a - Camisano Vicentino (VI);

Art. 4 - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Art. 5 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti