

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1209 del 26 luglio 2021

OCDPC n. 558/2018 - art. 1, comma n. 1028 - L. 14/2018. O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 5 del 2.04.2019. PROGETTO N. 1377 IN DATA 24/07/2019 "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino". Importo complessivo Euro 1.254.600,00. CUP: H33H18000210001-CIG: 79974719D7. Contratto n. 223 di Rep. del 25 settembre 2019 per l'importo di Euro 712.290,58. APPROVAZIONE della PERIZIA N. 1377/AGG in data 28/05/2021 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

AREA DI VICENZA

VISTO il Decreto n.346 in data 2 agosto 2019 del Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza con il quale fu approvato il progetto N.1377 dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" dell'importo complessivo di € 1.254.600,00 redatto dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza in data 24 luglio 2019 e furono altresì indicate le modalità per l'indizione delle procedure di gara;"

VISTO il Decreto n.807 in data 24 settembre 2019 dello stesso Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza con il quale i lavori furono aggiudicati in maniera definitiva all'impresa CO.I.MA. COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL di Camisano Vicentino (VI) che presentò un'offerta di € 699.488,18, pari a un ribasso del 25,760%, più gli oneri per la sicurezza e rimodulato il quadro economico come sotto riportato:

A) LAVORI	
a1) Lavori	699.488,18
a2) Oneri sicurezza	12.802,40
	712.290,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE	
b1) I.V.A. al 22% sui lavori	156.703,93
b2) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	19.100,00
b3) Service per incarico professionale	66.612,00
b4) Contributo ANAC incarico	40,00
b5) Contributo ANAC lavori	375,00
b6) Imprevisti ed eventuali lavori complementari	299.478,49
	IMPORTO TOTALE 1.254.600,00

CONSIDERATO CHE:

- con contratto di appalto n. 223 di Reg. in data 25/09/2019 l'impresa CO.I.MA. COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL di Camisano Vicentino (VI) , C.F./P.IVA 01289660241, ha assunto i lavori in oggetto per l'importo di € 712.290,58;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/10/2019 come da redatto verbale;
- durante l'esecuzione degli stessi è emerso, anche conseguentemente a ulteriori intensi eventi metereologici, uno stato di degrado delle difese e delle opere a servizio del bacino di laminazione del fiume assai significativo e superiore a quanto fu possibile accertare in sede progettuale;

- appare ormai improcastinabile in relazione alla struttura operativa esistente l'adeguamento e implementazione del sistema di interrogazione e controllo da remoto degli apparati regolatori del bacino di laminazione;
- al fine di ridurre al minimo il rischio idraulico e provvedere alla messa in sicurezza delle opere idrauliche, si ritiene indispensabile provvedere all'estensione dei lavori ad alcune tratte non previste o eseguire lavorazioni di maggiore entità nell'importo comunque contenuto entro il 15% previsto dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- la U.O. Genio Civile Vicenza, per quanto sopra esposto, in data 28/05/2021 ha redatto la perizia n.1377/C dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 1.254.600,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
a1) Lavori	800.755,70
a2) Oneri Sicurezza	18.370,40
TOTALE LAVORI	819.126,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE	
b1) I.V.A. al 22% sui lavori	180.207,74
b2) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	19.100,00
b3) Service per incarico professionale	66.612,00
b4) Contributo ANAC incarico	40,00
b5) Contributo ANAC lavori	375,00
b6) Imprevisti ed eventuali lavori complementari	169.139,16
IMPORTO TOTALE	1.254.600,00

- i maggiori lavori determinano un aumento di spesa rispetto al contratto di € **106.835,52** contenuto entro il 15% di cui all'art.106, comma2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e all'interno del quadro economico finanziato;
- è stato necessario addivenire al Concordamento di n. 20 nuovi prezzi che non modificano sostanzialmente il progetto ne sotto il profilo tecnico che economico essendo contenuti nei limiti previsti a norma di legge;
- sotto il profilo tecnico ed ambientale la perizia dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" in data 28/05/2021 redatta ai sensi dell' all'art.106, comma2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 non modifica i contenuti del progetto esecutivo e pertanto devono ritenersi valide le medesime esclusioni dal campo di applicazione delle normative citate nel decreto n 346 del 02/08/2019 di approvazione dello stesso progetto esecutivo;
- il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con documento in data 28/05/2021 ha integrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alle nuove lavorazioni introdotte;

VISTO il voto n. 108 reso nell'adunanza del 16/06/2021, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. riunitasi presso la sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza. ha ritenuto detta perizia meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico - economico;

RITENUTO pertanto si possa procedere all'approvazione della Perizia n.1377/AGG in data 28/05/2021 dei "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino" redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 dell'importo complessivo di € 1.254.600,00;

VISTI:

- OCDPC n. 558 del 15.11.2018 "art. 1, comma n. 1028 - L. 14/2018";
- OCDPC n. 558 del 15.11.2018 Art. 4 "deroghe",
- O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 5 del 2.04.2019
- OCDPC n. 560 del 7.12.2018 e le relative Ordinanze Commissariali;
- D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- DPR n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. limitatamente alle parti non abrogate;
- L.R. n. 27, del 07.11.2003 e succ. modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- DPR n. 31 del 13.02.2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- L.R. n.11 del 13.04.2001;

- l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019
- la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevices "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al 04/12/2021

DECRETA

1. E' approvata in linea tecnica ed economica la della Perizia n.1377/AGG in data 28/05/2021 dei *"Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino"* redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 1.254.600,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
a1) Lavori	800.755,70
a2) Oneri Sicurezza	18.370,40
TOTALE LAVORI	819.126,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE	
b1) I.V.A. al 22% sui lavori	180.207,74
b2) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	19.100,00
b3) Service per incarico professionale	66.612,00
b4) Contributo ANAC incarico	40,00
b5) Contributo ANAC lavori	375,00
b6) Imprevisti ed eventuali lavori complementari	169.139,16
IMPORTO TOTALE	1.254.600,00

2. Di dare atto che la spesa di Euro 1.254.600,00 risulta assicurata dall'impegno assunto con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 a carico della contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRE.REG.VENETO";
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.
Giovanni Paolo Marchetti